

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/10/2016
-------------------------	------------

Trimestre	3° Trimestre 2016
-----------	-------------------

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

Objetivo General: Incrementar el índice de absorción de la oferta educativa, reconocida por su buena calidad y relacionada con las áreas estratégicas para el desarrollo de la región y del país.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra				79,748,215.3	79,748,215.3
Equipamiento				25,084,893.7	25,084,893.7
Total	0.0	0.0	0.0	104,833,109.0	104,833,109.0

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
								Monto reportado en 2016 Trimestres									
								1o.	2o.	3o.	4o.						
								15 de abril	15 de julio	15 de octubre	15 de enero 2017						
1	1. Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, que se imparte en el Área Metropolitana de Monterrey, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	1.1 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria y Agropecuario.	1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura.	21,760,000.00	Obra	15,232,000.00	0.00	0.00	2,682,059.21	1,014,242.33		3,696,301.54	3,696,301.54	11,535,698.46	24.27%		
						Equipamiento	6,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,528,000.00	0.00%	
			1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa.	31,280,000.00	Obra	23,261,039.00	0.00	0.00	2,994,082.55	2,285,398.10			5,279,480.65	5,279,480.65	17,981,558.35	22.70%	
						Equipamiento	8,018,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8,018,961.00	0.00%
			1.2 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciencias de la Salud.	40,320,000.00	Obra	33,224,000.00	0.00	0.00	3,408,357.62	1,156,346.43			4,564,704.05	4,564,704.05	28,659,295.95	13.74%	
						Equipamiento	7,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,096,000.00	0.00%
			1.3 Atender las necesidades de aulas y bibliotecas en el Campus Mederos.	11,473,109.00	Obra	8,031,176.30	0.00	0.00	3,485,053.60	1,436,894.07			4,921,947.67	4,921,947.67	3,109,228.63	61.29%	
						Equipamiento	3,441,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,441,932.70	0.00%
GRAN TOTAL				104,833,109.00		104,833,109.00	0.00	0.00	12,569,552.98	5,892,880.93		18,462,433.91	18,462,433.91	86,370,675.09	17.61%		

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExOEEES 2015.

El total gestionado durante este trimestre, conforme a estimaciones, asciende a \$26,982,633.98. Sin embargo sólo se emitieron cheques por la cantidad de \$5,892,880.93

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExOEEES 2015 indicando su avance físico y financiero.

1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura. OBRA: Avance Físico 45.00 %, Avance Financiero 49.00 %.

1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa. OBRA: Avance Físico 60.00 %, Avance Financiero 49.00%.

1.2.1 Demoler y construir el edificio de nivel superior de la Facultad de Psicología, Campus de la Salud. OBRA: Avance Físico 47.00 %, Avance Financiero 39.00 %.

1.3.1 Construcción de biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales. OBRA: Avance Físico 100.00%, Avance Financiero 98.00%.

EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO CONTEMPLA ESTIMACIONES

CONSIDERACIONES GENERALES

C.P. MARTHA NORA ÁLVAREZ
GARZA TESORERO GENERAL

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA
CONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

C.P. IGNACIO FLORES DÁVILA
CONTRALORÍA GENERAL



- 3.1 Formato Informe Financiero V -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre 3er

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.3.1	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	307	Servicios	Construcción			8,670.58		
1.3.1	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	339	Servicios	Construcción			21,676.00		
1.3.1	Cheque	BOS920528KI10	789	Servicios	Construcción			1,406,547.99		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B 537	Servicios	Construcción			535,541.29		
1.1.1	Cheque	FIC970214DD7	B 554	Servicios	Construcción			458,591.55		
1.1.1	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	308	Servicios	Construcción			5,745.53		
1.1.1	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	340	Servicios	Construcción			14,364.00		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 920	Servicios	Construcción			680,414.91		
1.1.2	Cheque	HCM900913IN9	HCMSA 936	Servicios	Construcción			1,578,912.30		
1.1.2	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	341	Servicios	Construcción			15,862.00		
1.1.2	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	309	Servicios	Construcción			6,344.89		
1.1.2	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	360	Servicios	Construcción			1,104.00		
1.1.2	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	359	Servicios	Construcción			2,760.00		
1.2.1	Cheque	BOS920528KI9	809	Servicios	Construcción			1,126,667.66		
1.2.1	Cheque	RETENCION CMIC (.2%)	310	Servicios	Construcción			8,479.77		
1.2.1	Cheque	RETENCION S.F.P (.5%)	342	Servicios	Construcción			21,199.00		
TOTAL								5,892,881.47		



- 3 .1 Formato Informe Financiero V -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/10/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


Trimestre 3er


Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)


Ejercicio Fiscal Reportado 2015


Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir


C.P. MARTHA NORA ÁLVAREZ
GARZA
TESORERA GENERAL


ING. ANA MA. GABRIELA
PAGAZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE
PLANEACIÓN


MTRO. ROGELIO G. GARZA
RIVERA
RECTOR


C.P. IGNACIO FLORES DÁVILA
CONTRALOR GENERAL