



- 3. Formato Informe Financiero V -  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2017  
 DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015

Trimestre: 4to

Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

Objetivo General: Incrementar el índice de absorción de la oferta educativa, reconocida por su buena calidad y relacionada con las áreas estratégicas para el desarrollo de la región y del país.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra				79,748,215.3	79,748,215.3
Equipamiento				25,084,899.7	25,084,899.7
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>104,833,109.0</b>	<b>104,833,109.0</b>

Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	Monto Ejercido				Monto total ejercido en 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
							Monto reportado en 2016								
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017					
1 Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, que se imparte en el Área Metropolitana de Monterrey, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción	1.1 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria y Agropecuario	1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura	\$21,760,000.00	Obra	15,232,000.00	0.00	0.00	2,682,059.21	1,014,242.33	1,922,375.66	5,518,677.20	5,518,677.2	9,713,322.80	36.23	
				Equipamiento	6,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	6,528,000.00	0.00	
		1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la Segunda etapa	\$31,280,000.00	Obra	23,261,039.00	0.00	0.00	2,994,062.55	2,285,398.10	3,536,691.76	8,816,172.41	8,816,172.4	14,444,866.59	37.90	
				Equipamiento	8,018,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	8,018,961.00	0.00	
	1.2 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciencias de la Salud	1.2.1 Demoler y construir el edificio de nivel superior de la Facultad de Psicología, Campus de la Salud	\$40,320,000.00	Obra	33,224,900.00	0.00	0.00	3,408,357.62	1,156,346.43	4,376,919.30	8,941,623.35	8,941,623.4	24,282,376.65	26.91	
				Equipamiento	7,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	7,096,000.00	0.00	
	1.3 Atender las necesidades de aulas y bibliotecas en el Campus Mederos	1.3.1 Construcción de biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales	\$11,473,109.00	Obra	8,031,176.30	0.00	0.00	3,485,053.60	1,436,894.07	1,909,565.15	6,831,512.82	6,831,512.8	1,199,663.48	85.06	
						Equipamiento	3,441,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	3,441,932.70	0.00
	<b>GRAN TOTAL</b>					<b>104,833,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,569,552.98</b>	<b>5,892,880.93</b>	<b>11,645,551.87</b>	<b>30,107,985.78</b>	<b>30,107,985.8</b>	<b>74,725,123.22</b>	<b>28.72</b>

**INFORME PORCENTAJE DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)**  
 Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programas educativos beneficiados con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PROCEDEE 2015.


**INFORME DE AVANCE**  
 Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del FONDECOS 2015 indicando su avance Físico y Financiero.

1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura. OBRA: Avance Físico 48.00%, Avance Financiero 60.00 %.  
 1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa. OBRA: Avance Físico 65.00 %, Avance Financiero 62.00 %.  
 1.2.1 Demoler y construir el edificio de nivel superior de la Facultad de Psicología, Campus de la Salud. OBRA: Avance Físico 65.00 %, Avance Financiero 52.00 %.  
 1.3.1 Construcción de biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales. OBRA: Avance Físico 100.00 %, Avance Financiero 100.00 %.  
 EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO CONTEMPLA TODAS LAS ESTIMACIONES

CONSIDERACIONES GENERALES



C. P. MARTHA NORA ÁLVAREZ GARZA  
TESORERO GENERAL



ING. ANA MA. GABRIELA PÁRRA  
GONZÁLEZ DIRECTORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN



Mtro. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR



C. P. IGNACIO FLORES DÁVILA  
CONTRALORÍA GENERAL

NOTA:  
La información proporcionada en éste formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



- 3.1 Formato Informe Financiero V -  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 Dirección de Planeación y Evaluación  
 SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
 (En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2017

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


DD/MM/AÑO  
 Trimestre 4to


Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)


Ejercicio Fiscal Reportado 2015


Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago			Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
			No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.3.1	Cheque	BOS920528KI9	916	Servicios	Construcción			1,909,565.15		
1.1.1	Transferencia	SET080425QH2	F888	Servicios	Construcción			622,154.50		
1.1.1	Transferencia	FIC970214DD7	B597	Servicios	Construcción			608,470.55		
1.1.2	Transferencia	FIC970214DD7	B662	Servicios	Construcción			591,750.61		
1.1.2	Transferencia	HCM900913IN9	HCMSA952	Servicios	Construcción			1,108,161.92		
1.1.2	Transferencia	HCM900913IN9	HCMSA968	Servicios	Construcción			1,000,630.35		
1.1.2	Transferencia	SCV031008DV5	1110	Bienes muebles	Bienes Muebles			666,631.22		
1.1.2	Transferencia	HCM900913IN9	HCMSA988	Servicios	Construcción			761,268.27		
1.2.1	Transferencia	BOS920528KI9	884	Servicios	Construcción			1,198,973.70		
1.2.1	Transferencia	BOS920528KI9	898	Servicios	Construcción			541,627.44		
1.2.1	Transferencia	BOS920528KI9	910	Servicios	Construcción			361,713.97		
1.2.1	Transferencia	BOS920528KI9	933	Servicios	Construcción			2,274,604.19		
<b>TOTAL</b>								<b>11,645,551.87</b>		

  
 C.P. MARTHA NORA ÁLVAREZ GARZA  
 TESORERA GENERAL

  
 ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZÁLEZ  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN

  
 MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA  
 RECTOR

  
 C.P. IGNACIO FLORES DÁVILA  
 CONTRALOR GENERAL