

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 13/04/2018
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	PRIMERO	2018
-----------	---------	------

Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

Objetivo General: Incrementar el índice de absorción de la oferta educativa, reconocida por su buena calidad y relacionada con las áreas estratégicas para el desarrollo de la región y del país.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra				79,748,215.3	79,748,215.3
Equipamiento				25,084,893.7	25,084,893.7
Total	0.0	0.0	0.0	104,833,109.0	104,833,109.0

No.	Objetivo Particular	Meta	Número y descripción de cada Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en años anteriores	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2018	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
								Monto reportado en 2018 Trimestres									
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019						
	1. Atender la demanda de espacios físicos, servicios e infraestructura de la oferta educativa de licenciatura, que se imparte en el Área Metropolitana de Monterrey, para mantener el reconocimiento de su buena calidad e incrementar su índice de absorción.	1.1 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciudad Universitaria y Agropecuario.	1.1.1 Construcción de aulas en la Facultad de Arquitectura.	21,760,000	Obra	15,232,000.00	6,605,426.28	4,457,205.78				4,457,205.78	11,062,632.06	4,169,367.94	72.63		
						Equipamiento	6,528,000.00	7,726,532.00	0.00				0.00	7,726,532.00	-1,198,532.00	118.36	
				1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa.	31,280,000	Obra	23,261,039.00	12,176,926.79	0.00				0.00	12,176,926.79	11,084,112.21	52.35	
						Equipamiento	8,018,961.00	8,038,133.47	0.00				0.00	8,038,133.47	-19,172.47	100.24	
				1.2 Atender las necesidades de aulas en el Campus de Ciencias de la Salud.	40,320,000	Obra	33,224,000.00	21,434,664.01	0.00				0.00	21,434,664.01	11,789,339.99	64.52	
						Equipamiento	7,096,000.00	7,583,273.82	0.00				0.00	7,583,273.82	-487,273.82	106.87	
				1.3 Atender las necesidades de aulas y bibliotecas en el Campus Mederos.	11,473,109	Obra	8,031,176.30	6,831,512.82	0.00				0.00	6,831,512.82	1,199,663.48	85.06	
						Equipamiento	3,441,932.70	6,559,201.88	0.00				0.00	6,559,201.88	-3,117,269.18	190.57	
					GRAN TOTAL			104,833,109.00	76,955,671.07	4,457,205.78	0.00	0.00	0.00	4,457,205.78	81,412,876.85	23,420,232.15	77.66

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExOES 2015.

El crecimiento de la matrícula en las DES beneficiadas fue el siguiente: En la Facultad de Arquitectura se pasó de 5,966 a 6,395; en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se pasó de 935 a 993 estudiantes de licenciatura y posgrado. La Facultad de Psicología tiene una matrícula de 4,027 estudiantes mientras que el Instituto Investigaciones Sociales se mantiene con 30 estudiantes sólo de posgrado. Cabe mencionar que los datos consideran matrícula de agosto-diciembre de 2016 y agosto-diciembre de 2017.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExOES 2015 indicando su avance físico y financiero.

1.1.1 Construcción de aulas en la facultad de Arquitectura. OBRA: Avance Físico 100%, Avance Financiero 95 %.
1.1.2 Ampliar y equipar aulas y talleres de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Campus Agropecuario. En la segunda Etapa. OBRA: Avance Físico 100 %, Avance Financiero 100 %.
1.2.1 Demoler y construir el edificio de nivel superior de la Facultad de Psicología, Campus de la Salud. OBRA: Avance Físico 100 %, Avance Financiero 100 %.
1.3.1 Construcción de biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales. OBRA: Avance Físico 100.00 %, Avance Financiero 100.00 %.
EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO CONTEMPLA TODAS LAS ESTIMACIONES



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

2

Fecha de actualización: 13/04/2018
DD/MM/AA

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------


Trimestre	PRIMERO	2018
-----------	---------	------


Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad


Objetivo General: Incrementar el índice de absorción de la oferta educativa, reconocida por su buena calidad y relacionada con las áreas estratégicas para el desarrollo de la región y del país.


CONSIDERACIONES GENERALES

[Empty box for general considerations]


C.P. MARTHA NORA ALVAREZ GARZA
TESORERA GENERAL


DRA. ANA MA. GABRIELA SGAZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN


MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR


C.P. HÉCTOR LUIS AGUILAR GONZÁLEZ
CONTADOR GENERAL



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 13/04/2018

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Trimestre PRIMERO 2018

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior pertinente y de calidad

No. Acción	Documento de Pago				Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Transferencia 72	SED080425082	F1022	Construcción	Construcción en la FaArq			2,015,052.66		
1.1.1	Transferencia 73	FIC9702140D7	B919	Construcción	Construcción en la FaArq			2,232,005.18		
1.1.1	Transferencia 74	FIC9702140D7	B924	Construcción	Construcción en la FaArq			210,147.94		
TOTAL								4,457,205.78		

C. P. MARTHA NORA ÁLVAREZ
GARZA
TESORERA GENERAL

DRA. ANA MA. GABRIELA PAGAZA
GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE
PLANEACIÓN

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

C. P. HÉCTOR LUIS AGUILAR
GONZÁLEZ
CONTRALOR GENERAL