

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
420	29-may-15		418	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de materiales y mano de obra de la introducción de red de fibra óptica y enlaces correspondientes entre el site principal del edificio UANL y el site en las oficinas del edificio de Monterrey IT Cluster en Apodaca N.L. Incluye: el enlace de fibra óptica para datos desde EL IT CLUSTER al SITE en CIIDIT con una distancia de 1,033.85 metros lineales, así como distribuidores de fibra óptica en ambos lados, conectorización y pruebas.	\$ 962,800.00	Dirección General de Informática.	24-jul-15
		c						
441	05-jun-15		439	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de materiales y mano de obra de la instalación de canalización para fibra óptica entre el site principal del edificio del CIIDIT y el SITE del edificio de Monterrey IT cluster. Incluye 90.45 ML de tubería conduit de 2", el suministro e instalación de registro tipo HIMMEL de 30x30x15 CMS., así como la limpieza general al interior de registros.	\$ 115,264.20	Dirección General de Informática.	22-jun-15
		c						
625	27-jul-15		628	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro, colocación e instalación de 3 equipos de aire evaporativo tipo industrial Master Cool, Modelo MH210, con capacidad de 21,000 PCM, con motor de 5 HP, para operar a 220V/3F/60HZ, con ducto redondo rígido espiroliso Marca Vermont y rejillas de inyección de aire, para instalarse en el Gimnasio de FACPYA. Incluye: centro de carga para 3 pastillas termomagnéticas de 3x30 AMP., cableado eléctrico del Centro de carga a los equipos, conexiones de tubería para agua, arranque y prueba de equipos, bases de estructura metálica para su colocación, traslados de equipos y maniobras con grúa para su colocación.	\$ 427,634.00	Facultad de Contaduría Pública y Administración.	14-abr-15
		c						
632	27-jul-15		635	Suministros y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo Minisplit Marca Trane con capacidad de 1 TR en área de site de la Dirección de Recursos Humanos y Nóminas. Incluye el sum. e inst. de tubería conduit de ¾" (22M), cable eléctrico THW calibre 10 con 4 hilos (88), cajas de registro, herrajes, soportería pastillas termomagnéticas de 2x30 AMP., tubería PVC hidráulica de ¾ para drenar agua, base metálica para la condensadora del clima; así como el sum. e inst. de servicio de energía cruda en oficina la cual incluye canalizaciones, cableado, contactos dobles polarizados y pastillas termomagnéticas de 20 AMP.	\$ 28,425.22	Dirección de Recursos Humanos y Nóminas.	10-ago-15
		c						

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
637	28-jul-15	c	640	Instalaciones Pruebas y Servicios, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de subestación eléctrica de 150 KVA en el edificio de Unidad de Enlace de transparencia y acceso a la información. Incluye transformador de potencia trifásico tipo pedestal, interruptores termomagnéticos, tablero de distribución, cableado, canalizaciones, construcción de registros y de base de concreto.	\$ 1,053,270.72	Secretaría General.	28-ago-15
639	28-jul-15	c	643	Imalaya, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 2 cortinas de humo caf-48, Marca S&P capacidad de 1,700 M ³ /H, Series A280698 / 280702, en la entrada principal del edificio de Servicios Médicos. Incluye la instalación mecánica, el suministro e instalación de base con sistema de anclaje y su alimentación eléctrica	\$ 35,280.80	Dirección de Servicios Médicos.	30-jul-15
643	28-jul-15	c	646	ARDASH Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de baños vestidores en área de campo de softbol en su 2da. Etapa, la cual incluye: suministro e instalación de aparatos y accesorios sanitarios, mamparas, puertas y ventanas de aluminio y cristal, espejos de 0.90x1.60, cubiertas de granito, puertas de acceso con recubrimiento de polímero de alta resistencia de uso rudo con sello perimetral y burlete de piso ahogado en canto con autocierramanija, extractores Marca Ventilthec o similar y fabricación de pasamanos en acero inoxidable para su instalación en acceso a baño de mujeres y en los compartimentos de discapacitados.	\$ 601,537.64	Dirección General de Deportes.	15-abr-15
649	28-jul-15	c	652	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de recubrimiento con muro de durock y aislante acústico en cabinas de radio-locución en el edificio del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual. Incluye: sum. y colocación de muro a una cara a base de durock de ½" en 3 cabinas de radio-locución (120 M ²); colocación de doble aislante fijado en muros y plafón en la misma área que el muro de durock; redistribución de 54 salidas eléctricas, de teléfono, computadoras, sensores de humo. etc; sum. habilitación y colocación de ventanas especiales de tablón en madera de caoba para recibir un doble vidrio con colocación especial para eliminación de vibraciones; y carga manual y acarreo de material sobrante fuera de la obra.	\$ 286,520.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	31-ago-15
655	03-ago-15	c	659	Ulises Treviño Martínez.	Trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, cancelería y acabados para habilitar cafetería en la preparatoria No. 24. Incluye la construcción de banquetas perimetrales, suministro e instalación de piso de zoclo de porcelanato, aparatos, sanitarios, zarpeo y afine, aplicación de pintura en muros y cielo, empastados e impermeabilización de azotea entre otros.	\$ 735,837.69	Escuela Preparatoria No. 24 Cd. Anahuác.	04-sep-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
683	10-ago-15		⁶⁸⁶	Plafones y Recubrimientos Chávez, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 2 equipos de aire acondicionado Marca Carrier tipo paquete con capacidad de 5 T.R. Modelo 50EZA60-5, HEAT PUMP de alta eficiencia, refrigerante R-40 para operar a 220V/3F/60HZ y de red de ductos de aire acondicionado, para climatizar el 3er. Piso del antiguo edificio de la DGD; así como el mantenimiento preventivo general a los equipos de aire acondicionado tipo Minisplit ubicados en el 2do. Piso del mismo edificio. Incluye: fabricación, colocación y aislamiento con fibra de vidrio y foil de aluminio de ductos, recubrimiento de ductos exteriores con manta y termotek, ductos flexibles, difusores y retornos, termostatos digitales, traslados de equipos y maniobras con grúa, desinstalaciones y reinstalaciones de equipos Minisplit y la desconexión eléctrica y retiro a almacén de los equipos existentes de 5 TR.	\$ 306,317.49	Dirección General de Depotes.	16-abr-15