

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
826	23-oct-14		835	Desarrollo de Obras y Espacios, S.A. de C.V.	Tercer etapa de la construcción de canal pluvial y trabajos de reparación de daños causados por lluvias en el edificio de la Facultad de Economía. Incluye la fabricación e instalación de rejilla metálica tipo IRVING (120 M) de 50 CM de ancho, sum. e inst. de 708.50 M ² de piso porcelanato de 60 X 60CM Marca Dal-tile Modelo milán microsellado, retiro de escombros y limpieza general durante y al final de la obra.	\$ 933,694.16	Facultad de Economía.	08-dic-14
		c						
26	18-feb-15		26	Suministro y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 7 NODOS de red de Datos en área de oficinas administrativas en Campus Cd. Universitaria. Incluye el cableado, canalizaciones horizontales y materiales necesarios.	\$ 76,768.80	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
		c						
37	20-feb-15		37	Gomtre Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de rampas de acceso a edificios y adecuaciones para personas con discapacidad en servicios sanitarios ubicados en el edificio del sistema abierto y Gimnasio, en la Preparatoria No. 3 (antiguo edificio de Preparatoria Álvaro Obregón). Incluye la fabricación e instalación de pasamanos en rampas, puertas de aluminio y materiales necesarios.	\$ 301,851.72	Escuela Preparatoria No. 3	20-mar-15
		c						
82	03-mar-15		81	Sierra Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Modificación de escalones de acceso y cambio de piso en entrada principal a edificio de Auditorio en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Incluye: demolición de piso y escalones existentes, construcción de escalones y sum. y colocación de piso cerámico modelo bora-bora de la Marca Interceamic en piso y escalones, limpieza gruesa y flete y retiro de escombros de las demoliciones en camión de 14 M ³ .	\$ 96,240.10	Facultad de Salud Pública y Nutrición.	08-mar-15
		c						
113	06-mar-15		111	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Instalación de equipos y de red de ductos de aire acondicionado con cubierta de foil de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio, así como el suministro e inst. de 416 M ² de plafón modular de 0.61 x 0.61 M con suspensión de aluminio en color blanco para climatizar 5 aulas y 2 laboratorios en planta baja del edificio 1, en la Preparatoria No. 1. Incluye: difusores de inyección, rejillas de retorno, filtros metálicos, termostatos digitales, traslado de equipos y maniobras con grúas para su colocación en azotea.	\$ 680,116.12	Preparatoria No. 1	24-abr-15
		c						
134	12-mar-15		133	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Reubicación de instalaciones eléctricas para iluminación, contactos crudos, regulados y para servicios de voz y datos; suministro e instalación de lámparas fluorescentes de 33x14 y 3 x 28 W y de spots Marca Tecnolite Modelo YB-400/B; fijos, ventanas y puertas de aluminio de 6MM; puertas de tambor en triplay de banak; fachada en acceso con diseño en reynbond; aparatos sanitarios y limpieza. Trabajos realizados para la remodelación del Departamento Escolar y de Archivo de la Facultad de Ciencias Biológicas.	\$ 802,696.80	Facultad de Ciencias Biológicas.	14-abr-15
		c						

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
145	17-mar-15	c	144	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	2da. Etapa del suministro e instalación de alimentaciones eléctricas para los equipos de aire acondicionado ubicados en área de microscopios del CIDCS. Incluye el cableado desde el tablero de distribución a la ubicación de los equipos.	\$ 154,864.64	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	24-Mzo-15
151	18-Mzo-15	c	150	Suministro y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de servicios de voz y datos de enlace de fibra óptica que comunicará los 2 edificios de la Facultad de Trabajo Social. Incluye la reubicación de tuberías y canalizaciones encofrados, así como la desconexión y reinstalación de cableado existente; y canalizaciones, cableado, conexiones y materiales para las nuevas instalaciones.	\$ 679,528.00	Facultad de Trabajo Sociales Y Desarrollo Humano.	13-abr-15
163	23-Mzo-15	c	162	SKY & WALL, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios a la construcción de escalera metálica de emergencia en edificio de aulas en la Facultad de Medicina los cuales incluyen la fabricación, suministro y colocación de barandal metálico, de estructura metálica principal, cortes y adecuaciones en barandal existente, demolición de muro en azotea, remate de pretilas para paso hacia azotea y aplicación de pintura.	\$ 272,789.25	Facultad de Medicina.	13-abr-15
165	23-Mzo-15	c	165	Juan del Valle Yarza.	Suministro e instalación de sistema de control de iluminación automatizado en Auditorio, planta baja de edificio de aulas, en la Facultad de Medicina. Incluye: interruptores, módulos de relé, sensores de presencia, control remoto inalámbrico, tapas de ventanas, adaptador para montaje en pared de control remoto, programación y puesta en marcha del sistema.	\$ 127,129.32	Facultad de Medicina.	20-abr-15
178	26-Mzo-15	c	178	Diseño Mas Construcción, S.A. de C.V.	Finiquito del Concurso CD.UANL-02/2014 de la obra: construcción de 3 módulos de tutorías, remodelación de aulas de clases, construcción de barda perimetral y ampliación de área de cómputo en la Preparatoria No. 10.	\$ 139,572.36	Preparatoria No. 10 Dr. Arroyo, N.L.	31-oct-14
180	26-Mzo-15	c	169	Constructora CADA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de conductores, canalizaciones, conexiones y materiales para conexión de clave 22-A A transformador. Trabajos para la implementación de subestación trifásica de 226 KVA tipo pedestal de operación radial a 13.2KV/220/127V en la Facultad de Ciencias de la Tierra. Incluye la construcción de muros de concreto para la colocación de transformador, tablero e interruptores.	\$ 588,396.54	Facultad de Ciencias de la Tierra.	10-abr-15
184	13-abr-15	c	182	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de extractores y su instalación eléctrica y de control en estacionamiento de sótano en el edificio del Centro de Internacionalización. Incluye 2 extractores Marca Soler & Palau HIT1250, 4 extractores con tubo axial Marca Soler & Palau RBC400, bases metálicas para su colocación, sensores de CO2 serie alta labs, cableado, canalizaciones, conexiones, materiales necesarios, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza.	\$ 318,756.11	Secretaría de Relaciones Internacionales.	28-abr-15
187	16-abr-15	c	185	Desarrollo de Obras y Espacios, S.A. de C.V.	Construcción de estrados permanentes y reubicación de pizarrones en aulas de la Facultad de Economía.	\$ 69,268.70	Facultad de Medicina.	23-abr-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
195	17-abr-15	c	193	Gutiérrez Diez Grupo, S.A. de C.V.	Trabajos de remoción y compactación de material base para la instalación de pasto sintético en el Estadio Gaspar Mass en un área de 9,000 M ² incluye trazo y nivelación; movimiento; concentración, extendido y compactación del material; riego de impregnación, arena #4, equipo, fletes, acarreos y traslados.	\$ 746,146.80	Dirección General de deportes.	24-abr-15
202	17-abr-15	c	202	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro de 3 unidades de aire acondicionado con capacidad de 6 TR, modelo 40RUQA07A1A3/38AUQA07A0A5 y de 6 unidades con capacidad de 5 TR, Modelo FB4CNF060000/25HCD36A005, Marca Carrier, con calefacción HEAT PUMP de alta eficiencia con refrigerante 410A, para climatizar a 220V/3f/60HZ para climatizar aulas en el ala sur lado poniente de la Preparatoria No. 25.	\$ 667,464.00	Escuela Preparatoria No. 25	20-may-15