

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Agosto de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
308	12-may-15	c	307	Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V.	Trabajos de instalaciones eléctricas y sanitarias por remodelación de oficinas del DAE en planta baja de Torre de Rectoría.	\$ 1,019,694.52	Dirección de Actividades Estudiantiles.	16-jun-15
368	22-may-15	c	365	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de red de voz y datos, energía regulada y de video en 2do. Nivel en edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Civil. Incluye 82 NODOS gigaspeed categoría 6, cableado, canalizaciones horizontales y verticales así como materiales necesarios para el correcto funcionamiento.	\$ 870,535.95	Facultad de Ingeniería Civil.	30-jun-15
392	27-may-15	c	388	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de alimentaciones eléctricas en planta baja y segundo nivel así como las canalizaciones de red de voz y datos en el segundo nivel del edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Civil. Incluye rack, organizadores horizontales y verticales, patch panels y acondicionador de potencia.	\$ 1,022,381.18	Facultad de Ingeniería Civil.	12-jul-15
408	28-may-15	c	406	Construcciones y Servicios MT, S.A. de C.V.	Trabajos de carpintería y plafón por remodelación de oficinas del DAE en planta baja de Torre de Rectoría.	\$ 1,051,581.82	Dirección de Actividades Estudiantiles.	26-jun-15
458	10-jun-15	c	456	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro de unidades de aire acondicionado Marca Carrier Tipo FAN&COIL, de alta eficiencia con calefacción HEAT HUMP y refrigerante 410A para operar 220V/3F/60hz; de las cuales 3 son con capacidad de 5 TR Modelo; 40erq603a-e/25hcd360a005 Y 6 CON CAPACIDAD DE 5 TR Modelo FB4CNPO6L00/25HCD360A005; para climatizar aulas y laboratorios en el 2do. nivel del edificio 1, en la Preparatoria No. 1.	\$ 583,596.00	Preparatoria No. 1	24-jun-15
473	11-jun-15	c	471	QUOPS, S.A. de C.V.	Remodelación de servicios sanitarios para mujeres en área sur-poniente del Estadio Gaspar Mass, la cual consiste en una redistribución de los mismos. Incluye desmantelamientos y demoliciones; autonivelante polycrete en piso y muros; construcción de muro de block y de zink de aseo; redistribución de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de iluminación; sustitución de plafón, cajillos y pecheras de tablaroca, de aparatos sanitarios, mamparas y puertas para sanitarios, de extractores, de porcelanato en piso y muros, de ventanas de aluminio y de puerta de entrada con recubrimiento de polímero de alta resistencia; aplicación de pintura en cielo; limpieza y retiro de escombros a tiraderos oficiales.	\$ 891,197.49	Dirección General de Deportes.	16-abr-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Agosto de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
501	18-jun-15	c	501	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de sistema de detección de incendio en el edificio del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología. Incluye salidas eléctricas para montar fuente remota, detector de humo, alarma audiovisual, estación manual, módulos de control, monitores y aisladores, luz estrobo y panel de control.	\$ 864,200.00	Secretaría de Investigación Innovación y Posgrado.	18-jul-15
502	18-jun-15	c	503	ARDASH Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de baños vestidores en área del campo de softbol en su 1er. Etapa, la cual incluye: limpieza gruesa, desinstalaciones, trazo y nivelación, construcción de cimentación, firmes de concreto, muros, losa de azotea y bancas; empastados y el zarpeo y afine en muros.	\$ 677,300.87	Dirección General de Deportes.	13-abr-15
510	19-jun-15	c	512	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de unidad condensadora Marca Carrier de 4 TR, modelo 38YCC048M-5, Serie; 1607N81118. Incluye lote demateriales para subir equipo a la azotea, arranques y pruebas.	\$ 31,436.00	Centro Acuático Olímpico Universitario.	26-jun-15
511	19-jun-15	c	511	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Servicio de instalación de transformador trifásico y el suministro e instalación de poste de concreto, cable de potencia, tubería conduit, registros, gabinetes, cable de cobre THW-LS CAL. 500 MCM, cable desnudo cal.2/0 AWG, sistema equipotencial de tierra, excavaciones, construcción de firme de concreto con malla de protección perimetral y conexiones necesarias para la implementación de subestación eléctrica de 500 KVA en la Preparatoria No. 5 en Sabinas Hidalgo, N.L.	\$ 530,438.19	Escuela Preparatoria No. 5.	10-jul-15
522	22-jun-15	c	521	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de tanque cisterna y equipo de bombeo para riego con agua tratada en el Estadio Chico Rivera. Incluye: motobomba, cable sumergible, tinacos de 10,000 LTS, tubería, material eléctrico y la construcción de 19.38 M ² de firme de concreto para la colocación de los mismos.	\$ 179,661.91	Dirección General de Deportes.	16-abr-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Agosto de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
525	22-jun-15	c	524	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Remodelación de servicios sanitarios para mujeres en área sur-oriente del Estadio Gaspar Mass, la cual consiste en una redistribución de los mismos. Incluye desmantelamientos y demoliciones; recubrimiento autonivelante polycrrete en piso y muros; construcción de muros de block, y de zink de aseo; redistribución de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de iluminación; sustitución de plafón, cajillos y pecheras de tablaroca, de aparatos sanitarios, mamparas y puertas para sanitarios, de extractor, de porcelanato en piso y muros, de ventanas de aluminio y de puerta de entrada; pintura, limpieza y retiro de escombros a tiraderos oficiales.	\$ 731,468.43	Dirección General de Deportes.	14-abr-15
526	22-jun-15	c	525	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Redistribución de salidas eléctricas para lámparas, contactos y apagadores en el depto. de contraloría debido a remodelación. Incluye la revisión y reposición de lámparas fluorescentes de 3x28 reponiendo balastras electrónicas y tubos T5-28 4100K (26 pzas); sum. e inst. de lámparas fluorescentes de empotrar Marca GE con tubos T5 4100K (7pzas) y de tubos fluorescentes de 28W T5 4100K (170 pzas); lámpara de sobre poner Marca GE LED de 36 W y 2 Spots de empotrar Marca GE LED de 36W/127V.	\$ 147,088.80	Contraloría General.	06-jul-15
533	23-jun-15	c	533	Suministros y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de red de energía regulada para la alimentación de los equipos de cómputo y de comunicaciones como parte de la Remodelación de la Dirección de Recursos Humanos y Nóminas ubicada en el 3er. Piso de Torre de Rectoría. Incluye: cableado eléctrico, canalizaciones horizontales y verticales, soportería, centros de carga trifásicos y el peinado de cables, identificar y conectar los circuitos de los Centros de carga dejándolos en Servicio.	\$ 837,515.66	Dirección de Recursos Humanos y Nóminas.	24-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Agosto de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
534	23-jun-15	c	534	Mática Constructora, S.A. de C.V.	Redistribución de las instalaciones eléctricas, de video así como la red de voz y datos, debido a la remodelación para el recinto del Parque Aureliano Tapia en la Biblioteca Raúl Rangel Frías. Incluye el desmontaje de luminarias, centros de carga y circuitos eléctricos; cancelación de 130 salidas eléctricas, formación de canal en entepiso para alojar canalizaciones, sum. e inst. de 145 salidas de alumbrado o contacto con caja de lámina y tubo conduit PVC SP de distintos diámetros, de 34 salidas de teléfonos, Intercomunicación, sonido, voz y datos, 8 salidas de contacto regulado con caja de lámina y tubo conduit SP de distintos diámetros; tableros de control, interruptores termomagnéticos, alumbrado tipo spot de sobreponer, lámparas tipo campana Marca MAGG LIVER, canalizaciones de tubo conduit y cableados de diferentes diámetros, así como el sum. e inst. de 92 tapas sólidas de bronce de 6MM Marca Hubell, en piso para contactos normales y de voz y datos.	\$ 973,269.00	Dirección General de Bibliotecas.	30-jul-15
546	26-jun-15	c	545	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 3 equipos de aire evaporativo tipo Industrial Master Cool, Modelo MH-210 con capacidad de 21,000 PCM, con motor 5 de H.P. para operar a 220V-3F-60HZ, con ducto redondo rígido spirofisa Marca Vermont de 30" de diámetro y rejillas de inyección de aire para el Gimnasio Cayetano Garza. Incluye la alimentación eléctrica de Centro de carga a equipos, conexiones de tubería para agua, bases de estructura metálica de PTR, traslados de equipos, conexiones de tubería para agua, bases de estructura metálica de PTR, traslados de equipos y maniobras para su colocación. Así como el arranque y pruebas.	\$ 427,634.00	Facultad de Organización Deportiva.	14-abr-15
554	13-jul-15	c	555	RIMTECK, S.A. de C.V.	Remodelación de cancha para construir "rampa" en lado poniente de la Preparatoria Técnica Médica. Incluye: desmontaje con recuperación de cubierta laminada (16.30 x 6.75), desmontaje de estructura metálica, demolición de firme existente en área de cancha (6.75 x 16.30), excavación, demolición de muro de contención, 16.30 ML de zapata corrida de concreto, fabricación de muro de contención, vigas de concreto de 200 K/CM2, columnas, cerramiento, retiro de muro de block de 6", fabricación de muro de block sobre muro de contención, cerramiento, castillos, sarpeo, afine, suministro de tierra amarilla para dar pendiente a rampa así como el suministro y aplicación de pintura blanca sobre el muro nuevo.	\$ 727,176.11	Escuela y Preparatoria Técnica Médica.	20-ago-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Agosto de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
556	13-jul-15	c	559	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Trabajos de albañilería para paso peatonal y escaleras de concreto sobre canal pluvial para acceder al campos deportivos de beisbol y softbol en el polideportivo Tigres. Incluye: trazo y nivelación, despalme, excavación, cimentación, acero de refuerzo, colado de concreto y firme de concreto premezclado de 31.69 M ² .	\$ 318,993.77	Dirección General de Deportes.	15-abr-15
564	14-jul-15	c	567	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Construcción de pedestal de soporte de estructura para la colocación de escultura del Tigre en área deportiva de cd. Universitaria. Incluye: trazo y nivelación, excavación, construcción de pilas de cimentación, losa de soporte de pedestal, pedestal de soporte de estructura, cimentación corrida para muro de pedestal, muro de block de concreto, losa sobre pirámide de soporte y acabado de piedra laja en perales de escalones. Construcción de firme de concreto en un área de 155 M ² y fabricación de pedestal para colocación de placa formado con pilar de concreto sólido y losa para placa de 70 x 55 cm.	\$ 682,478.58	Dirección General de Deportes.	17-abr-15
574	14-jul-15	c	575	Construcciones e Imperemabilizaciones del MAR, S.A. de C.V.	Remodelación en sala de colección de ornitología ubicada en Unidad "B" de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye: instalaciones eléctricas y de iluminación, demolición en muro para el sum. y col. De ventana de aluminio, sustitución de puerta metálica por puerta y marco de aluminio anodizado natural y vidrio cristalino, sum. e inst. de piso y zoclo porcelanato modelo palermo, aplanado de yeso en muros, aplicación de pintura vinílica, luminarias, demolición de muro de tablaroca y sustituido por muro de durock así como el sum. e inst. de extractor blanco abstecnolite.	\$ 127,847.28	Facultad de Ciencias Biológicas.	14-ago-15
582	15-jul-15	c	583	Arte y Servicio de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Suministro y colocación de mobiliario para 2 áreas VIP en el estadio Gaspar Mass. Incluye: sofá de 2 plazas en color negro, mesa esquinera en madera tipo cubo, credenza de cristal con repisa de cristal en parte baja, silla en blanco ostión estilo contemporáneo, 2 espejos decorativos para baño, 6 sillas verdes fabricadas en prolipropileno con diseño ergonómico, 2 arreglos con base cónica con follaje y con varas, 4 dispensadores de olor, 2 botes de basura en cromo y 16 rollos de tapiz en color coordinado.	\$ 120,442.80	Dirección General de Deportes.	16-abr-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Agosto de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
603	20-jul-15	c	605	Arquitectura y Acabados Residenciales, S.A. de C.V.	Remodelación de oficina para atención de alumbrado en la Facultad de Música. Incluye demolición de muros de tablaroca, retiro de puertas y ventanas, cancelación de instalaciones eléctricas existentes y reubicación de las mismas, fabricación de muro de tablaroca con acabado en 2 caras, aplicación de pintura vinílica, fabricación de ventanas corredizas tipo guillotina de 1.25x0.825 y fijo de 0.60x0.825 fabricadas en aluminio natural de 3" color natural y cristal de 6MM, recuperación e instalación de zoclo y media caña de porcelanato en muros nuevos.	\$ 55,303.05	Facultad de Música.	30-jul-15
611	23-jul-15	c	615	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de tablero de distribución autosoportado tipo I Line 3F / 4H / 60HZ de 1200 AMP. Marca Square D Nema 1, Interruptores tipo I-LINE trifásicos de 3 x 100, 3 x 70, 3 x 150, 3 x 125, y 3 x 200 AMP., excavación de zanja para el encofrado de canalizaciones con cableado RHW-LS CAL. 500 para la interconexión de transformador a tablero de distribución para la implementación de subestación eléctrica de 500 KVA en la Preparatoria No. 5	\$ 924,284.81	Escuela Preparatoria No. 5	14-ago-15
617	23-jul-15	c	620	Comercializadora y Distribuidora DELARSA, S.A. de C.V.	Suministro de 2 computadoras de escritorio MARCA HP Modelo 800 ONE, CORE I5-45900S, 8GB, 1TB, SYST. TOUCH, con WINDOWS 8 y números de Serie: MXL507223V Y MXL507223Q.	\$ 48,708.40	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	28-jul-15