

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
462	11-jun-15		460	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de servicios de voz y datos, energía regulada y energía cruda en oficinas asignadas a la UANL, dentro del edificio Monterrey IT Cluster, ubicado en el PIIT. Incluye la instalación de energía regulada, NODOS categoría 6A Belden para servicio de datos, el suministro e instalación de patch panel de 48 puertos cat. 6A Belden, Rack de comunicaciones de 40" Marca North, acondicionador de potencia con transformador de aislamiento Modelo AMCR-TA-5350 con capacidad de 15 KVA fases 3 VE: 120/208 v Marca Industronic, así como el suministro e instalación de energía cruda.	\$ 522,236.64	Dirección General de Informática.	19-ago-15
		c						
542	25-jun-15		542	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de rack de comunicaciones y acondicionador trifásico, alimentación eléctrica planta baja y segundo nivel del edificio utilizado por la Dirección de Desarrollo sustentable en el área de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas incluye: rack de comunicaciones de 7" x 19", organizador vertical y horizontal Marca panduit, barra multicontactos, escalerilla de aluminio de 9"x6", patch panel de 48 puertos cat, 6 gigaspeed, acondicionador de voltaje industronic, Centro de carga Squared D NQOD-320 para 20 pastillas y materiales necesarios para el correcto funcionamiento.	\$ 517,375.09	Secretaría de Desarrollo Sustentable.	30-jul-15
		c						
599	20-jul-15		601	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Instalación de 9 (nueve) unidades de aire acondicionado tipo dividido y FAN&COIL para climatizar aulas y laboratorios en el 2do. Nivel del edificio 1, en la preparatoria No. 1. Incluye: tuberías y conexiones de cobre con aislamiento armaflex, carga de gas, conexiones de puntas eléctricas y de control, drenajes de condensación, bases metálicas y la desinstalación de equipos existentes; la alimentación eléctrica (cableado, canalizaciones y materiales) desde los cuartos de tableros eléctricos en planta baja hasta el tablero de distribución en azotea; el sum. e inst. de red de ductos de A/C aislados con fibra de vidrio de 1" de espesor con cubierta de foil de aluminio, difusores, rejillas, filtros metales lavables, termostatos digitales Marca Honewell de 2 etapas con guardatermostato acrílico y cable multilíneas; la fabricación e instalación de cubiertas exteriores de durock para cubrir tuberías; y el sum. e inst. de 192 M <sup>2</sup> de plafón fijo de tablaroca con soportería de canaletas en 3 aulas.	\$ 770,307.28	Preparatoria No. 1	03-sep-15
		c						

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
649	28-jul-15	c	652	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de recubrimiento con muro de durock y aislante acústico en cabinas de radio-locución en el edificio del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual. Incluye: sum. y colocación de muro a una cara a base de durock de ½" en 3 cabinas de radio-locución (120 M²); colocación de doble aislante fijado en muros y plafón en la misma área que el muro de durock; redistribución de 54 salidas eléctricas, de teléfono, computadoras, sensores de humo. etc; sum. habilitación y colocación de ventanas especiales de tablón en madera de caoba para recibir un doble vidrio con colocación especial para eliminación de vibraciones; y carga manual y acarreo de material sobrante fuera de la obra.	\$ 286,520.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	31-ago-15
651	30-jul-15	c	642	Hercados, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de la red de voz y datos en el 7mo. Piso de Torre de Rectoría debido a remodelación incluye: 59 NODOS Sistimax cat. 6 instalados en muro, piso o techo (con cable y jacks systimax); faceplates dúplex o cuádruplex; conexión y remate en módulo de pared o piso con identificación en módulo de pared y panel de datos; patch cords cat. 6 de 10 FT certificados.	\$ 371,200.00	Rectoría.	13-ago-15
653	03-ago-15	c	657	Instalaciones Pruebas y Servicios, S.A. de C.V.	2da.etapa de suministro e instalación de subestación en la Facultad de Arquitectura la cual incluye el tablero de distribución autosoportado QDPACT NEMA 3R, interruptores termomagnéticos, medidor Power Meter 850 y transformadores de corriente de 2000:5, Kit de medición powerlogic, PM850 y KIT de protección contra falla a tierra.	\$ 1,008,201.08	Facultad de Arquitectura.	03-sep-15
656	03-ago-15	c	655	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Remodelación de servicios sanitarios para hombres en área nor-poniente del Estadio Gaspar Mass, la cual consiste en una redistribución de los mismos. Incluye desmantelamientos y demoliciones; recubrimiento autonivelante polycrrete en piso y muros; construcción de muros de block, y de zink de aseo; redistribución de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de iluminación; sustitución de plafón, cajillos y pecheras de tablaroca, de accesorios y aparatos sanitarios, mamparas y puertas para sanitarios, de extractor, de porcelanato en piso y muros, de ventanas de aluminio y de puerta de entrada y puerta tipo louver; pintura, limpieza y retiro de escombros a tiraderos oficiales.	\$ 887,981.43	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
658	03-ago-15	c	661	Enerloc, S.A. de C.V.	Preparaciones y trabajos preliminares para la sustitución de subestación eléctrica para aumentar capacidad de carga a 500 KVA en la preparatoria No. 20, en Santiago, N.L. incluye: el sum. e inst. de tierra física, poste de concreto, 3 registros prefabricados de concreto con tapa y canalización de PVC; excavaciones; construcción de firme de concreto; sum. e inst. de malla de acero para delimitar el área de subestación; desmontaje de transformador, tableros y estructura existentes; así como acarreo y maniobras a centro de acopio.	\$ 337,395.57	Escuela Preparatoria No. 20	20-ago-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
675	10-ago-15	c	678	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Redistribución de salidas eléctricas para lámparas, contactos y apagadores; suministro e instalación de lámparas fluorescentes de empotrar Marca GE, de spots de empotrar con focos LED de 10W con base de cristal a 130V, de tubos fluorescentes de 28W T5 4100K y de lámparas de emergencia LED de 13W a 130V de 4 hrs., de respaldo en área de abogado general en el 4to. piso de Rectoría debido a remodelación.	\$ 97,492.20	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	31-ago-15
679	10-ago-15	c	682	Ensamblados y Cables S. de R.L. M.I.	Suministro e instalación de enlace de fibra óptica del Site principal a el rack de subdirección académica en la Preparatoria No. 7 las puentes. Incluye: cable de 12 fibras ópticas MONOMODO, distribuidor de fibras ópticas, conectores, canalizaciones metálicas de 2" y registro himel.	\$ 204,160.00	Escuela Preparatoria No. 7	28-ago-15
680	10-ago-15	c	683	ARDASH Constructora, S.A. de C.V.	Construcción de baños vestidores en área de campo de softbol en su 3er. Etapa. La cual incluye: sum. y col. De sistema para piso y muros a base de recubrimiento autonivelante polycrrete SL de 2 MM de espesor, porcelanato Marca Castel Modelo Venecia en pisos y porcelanato modelo genoba en muros; sum. e inst. de salidas eléctricas para luminarias, contactos y apagadores; instalaciones sanitarias, hidráulicas y pluviales; pintura en muros interiores y exteriores a 2 manos; impermeabilización de azotea y pretilas con thermotek 5 años y el acarreo y retiro de escombros fuera de obra en camión de 7 M <sup>3</sup> .	\$ 658,117.85	Dirección General de Deportes.	17-abr-15
682	10-ago-15	c	685	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de cimentación y firme de concreto para los nuevos DUGOUTS en en Campo "Hundido" de beisbol en Campus Cd. Universitaria. Incluye: trazo y nivelación, excavaciones, acarreo, relleno y compactación, sum. e inst. de tubería de descarga sanitaria de PVC de 6" en su caudal principal y de 4" y 2" en sus ramales; carga, acarreo y confinamiento de escombros y producto de excavaciones acumulados en banco de tiro y carga de camión con retro excavadora.	\$ 982,299.72	Dirección General de Deportes.	28-mar-15
692	12-ago-15	c	695	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit de 2 T.R., Marca Carrier, Modelo 53XPQ243C, de alta eficiencia y con calefacción Heat Pump en área del transmisor del canal 53 en el 11 avo piso de Torre de Rectoría. Incluye: la conexión eléctrica entre evaporador y condensador, drenaje de equipo, pastilla térmica y gabinete para protección, base metálica, arranque y prueba del equipo.	\$ 24,940.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	17-ago-15
707	14-ago-15	c	710	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Redimensionamiento del campo de softbol ubicado en área deportiva en Campus Unidad Universitaria, a un costado del Gimnasio Cayetano Garza. Incluye el trazo de las nuevas medidas, extirpado del pasto existente nivelación de suelo, aplicación de capa de 6 CM. de arcilla roja y la aplicación de herbicida de esterilizante.	\$ 67,744.00	Dirección General de Deportes.	13-abr-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
718	17-ago-15	c	722	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit de 1 T.R. Marca Carrier Modelo 53XPQ123D, de alta eficiencia y con calefacción HEAT PUMP, en área del site de Facultad de Ciencias Químicas en Guerrero y Progreso. Incluye la alimentación eléctrica, base metálica y albañilerías por ser necesario abrir hueco en losa para el paso de tuberías.	\$ 16,066.00	Facultad de Ciencias Químicas.	17-ago-15
729	21-ago-15	c	732	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Trabajos de suministro y colocación de porcelanato Marca Castel Modelo Venecia en pisos y porcelanato Modelo Genovas en muros: cajillos de tablaroca, plafón visible Marca USG Modelo Milenia, columna falsa con Durock, cubiertas de granito natural, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, pintura., fluxómetros, luminarias, accesorios y aparatos sanitarios, mamparas, limpieza general y retiro de escombros para la construcción de servicios sanitarios para hombres y mujeres en lado oriente del estadio Gaspar Mass.	\$ 853,456.01	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
753	07-sep-15	c	757	Ulises Treviño Martínez.	Construcción de contenedor de basura con un área de 30 M <sup>2</sup> en la Facultad de Ciencias Forestales. Incluye: cimentación, firme y losa de concreto además de muros, zarpeo y afine, pintura e impermeabilización de losa para el contenedor.	\$ 539,436.19	Facultad de Ciencias Forestales.	07-oct-15
756	08-sep-15	c	760	Comercializadora Integral en Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 14 servicios de voz y datos y 14 de energía regulada en la Preparatoria Álvaro Obregón Unidad Independencia. Incluye: NODOS de RED SYSTIMAX CAT. 6 Gigaspeed rematados en muros, con cable UTP cat. 6 de 4 pares, Jack RJ45 y tapas de pared de 2 o 4 salidas; canalizaciones para energía regulada con tubería conduit, cajas de registro, soportería, cableado y conexión de contactos con cable THW600V, 10 AWG, contacto hubbell 15 AMP, y tapa naranja PJ8CO.	\$ 182,133.33	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón.	08-oct-15
761	11-sep-15	c	765	APM Sujeciones y Construcciones, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios a la fabricación e instalación de cubierta metálica en el Estadio Chico Rivera. Incluye el suministro y colocación de caliza no calibrada como base para piso de concreto, tendido de malla electrosoldada, construcción de piso de concreto para dejar junta de temperatura, junta de neopreno en poste circular, pintura esmalte en gradas (1,390 M) y el suministro y aplicación de grout autonivelante en un espesor no mayor a 7 cm. En placas base de la estructura.	\$ 468,306.08	Dirección General de Deportes.	25-sep-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
762	11-sep-15	c	766	SKY & WALL, S.A. de C.V.	Construcción de caseta multypanel, reubicación de gradas y el suministro y colocación de techos de multypanel en Dugouts en campo de softbol adyacente al Gimnasio Cayetano Garza. Incluye desmontajes, trazo y nivelación, construcción de cimentación y firmes de concreto para gradas y para caseta, montaje de postes, gradas y lona en nueva ubicación. En caseta: salidas para contactos, luminarias y apagadores; suministro e instalación de extractor de aire, centro de carga e interruptor termomagnético; puerta de tambor y aplicación de pintura.	\$ 470,388.35	Dirección General de Deportes.	17-abr-15
764	11-sep-15	c	768	Comercializadora Integral en Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de red de voz y datos, enlace de fibra óptica y de site de comunicaciones en el edificio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales. Incluye: 118 NODOS de RED SYSTIMAX CAT. 6 Gigaspeed para voz y datos rematados en muro con cable, JACK RJ45 y tapas de pared; fibra óptica con 8.3/125 micras, 6 hilos, en planta externa del MDF de la Facultad al IDF del edificio de Posgrado, distribuidor para Rack de 19" con coples ST MONOMODO 9/125, conectores y jumpers; rack de comunicaciones con organizadores verticales y horizontales así como patch panels de de 24 y 28 puertos.	\$ 991,481.48	Facultad de Ciencias Forestales.	12-oct-15
767	11-sep-15	c	769	Urbanizaciones Construcciones y Electrificaciones FASSI, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 2 equipos de aire acondicionado Marca RHEEM Modelo RQPM-A060CK, con capacidad de 5 TR, de alta eficiencia en área de Dirección y Oficinas, así como en consultorios de área Médica del edificio del Centro de Acondicionamiento Físico Magisterial. Incluye: ductos de interconexión, instalación eléctrica y de control, aislante con fibra de vidrio y recubrimiento de aluminio, bases metálicas para la colocación de equipos, boyas de GAS 410 A, aislante THERMOTEK con manta reforzada y grúa para maniobras.	\$ 257,752.00	Centro de Acondicionamiento Físico Magisterial.	18-sep-15
775	17-sep-15	c	780	Administración y Ejecución de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Trabajos preliminares para la construcción de explanada en área deportiva del Campus Ciudad Universitaria. Incluye trazo y nivelación, bancos de nivel, excavación mejoramiento de suelo y compactación para su posterior cimbrado, relleno y compactación con material de banco de 10 CM de espesor, limpieza durante y al final de la obra, así como el retiro de escombros y el material producto de los trabajos realizados.	\$ 389,086.12	Dirección General de Deportes.	13-abr-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
783	21-sep-15	c	788	Proveedora de Climas e Instalacionesm, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 4 unidades exteriores de aire acondicionado tipo paquete Modelo 4TCC3036A3000 de 30 T.R. y 1 Unidad Modelo TSC072E3E0A0 de 6 T.R. ambas Marca Trane, solo frío, línea voyager con operación a 230V/3F/60HZ así como la instalación de 1 Unidad tipo Minisplit frío /calor tipo HI-WALL, Marca Trane de 1 T.R. Modelo 4MXW5512A1 /4TXK5512A1, EF 18 y operación a 220V/1F/60HZ/ para climatizar el tercer piso del edificio del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual. Incluye: red de ductos de aireacondicionado, difusores, 5 termostátos digitales Marca Trane Modelo TCON402, instalaciones electromecánicas y servicios de grúas, fletes y traslados de equipos a edificio.	\$ 633,951.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	26-oct-15