

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
338	18-may-15	m	337	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Mantenimiento correctivo en marcos y pinturas de aluminio y cristal en el edificio del Centro de Desarrollo de Agronegocios. Incluye desmontaje y montaje de puerta, retiro e instalación de cierra puertas hidráulico, fijación de bisagras de lujo, reemplazo de felpas, instalación de placas para tensores así como el ajuste y nivelación para su correcto funcionamiento.	\$ 41,528.00	Facultad de Agronomía.	22-may-15
419	29-may-15	m	417	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Reparación, limpieza y mantenimiento profundo de duela en el Gimnasio Cayetano Garza. Incluye el sum. e inst. de 28.55 M ² de duela natural de encino de 4" de ancho x ¾" de espesor para sustituir duela dañada, el mantenimiento de 553.24 M ² incluye pulido, desvastado, resanando, volver pulir, sellado y barnizado a tres manos, además, el pintado de líneas para delimitar las áreas de juego con esmalte acrílico.	\$ 373,537.64	Facultad de Organización Deportiva.	14-abr-15
431	02-jun-15	m	429	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministros de refacciones y materiales necesarias oara las reparaciones de equipos de aire acondicionado que dan servicio en áreas diversas de Torre de Rectoría y ala sur, tales como: sótano, comisión de hacienda, escolar y archivo, pisos 9 y 10.	\$ 55,181.20	Secrearía de Extensión y Cultura.	09-jul-15
434	03-jun-15	m	432	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Lavado de 4,210.80 M ² de concreto estampado en área de explanada, entrada principal a Torre de Rectoría y banquetas, utilizando químicos especiales para no dañar el concreto.	\$ 170,958.48	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	10-jun-15
438	05-jun-15	m	436	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministros e instalación eléctrica de alimentación para tablero en aula magna en área para rebobinas audio y video, además, salidas para contactos en estacionamiento para cámaras de monitoreo y caseta de cobro incluyendo el cableado, canalizaciones, termomagnéticos con gabinetes y materiales necesarios. Trabajos realizados en el Centro Cultural Universitario.	\$ 93,979.58	Secretaría de Extensión y Cultura.	10-jun-15
444	08-jun-15	m	442	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Instalaciones eléctricas y luminarias en área de losa en taquillas debido a la reconstrucción de la misma así como el suministro e instalación de extractor de turbina de 24" equipado con motor de 1.5 HP / 220V incluyendo su alimentación eléctrica. Trabajos realizados en Teatro Universitario.	\$ 97,051.40	Teatro Universitario.	12-jun-15
451	08-jun-15	m	449	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de sellador HC para concreto estampado en un área de 4,210.80 M ² correspondiente a las áreas circundantes, escalones, banquetas y entrada principal a la Torre de Rectoría.	\$ 928,060.32	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	22-jun-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
471	11-jun-15	m	469	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura vinílica en cielos y muros exteriores de edificios de la Facultad de Trabajo Social, hasta una altura de 14 M.; y de pintura esmalte en ventanas, barandales, protectores de ventanas y estructura de sombrilla metálica. Incluye el resane de muros y limpieza del área.	\$ 483,363.42	Facultad de Trabajo Social.	09-jul-15
474	11-jun-15	m	472	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de alimentación eléctrica para equipos del canal 53 ubicados en el piso 11 de Torre de Rectoría. Incluye el cableado (775 M) y canalizaciones desde la subestación ubicada en jardín en parte trasera del edificio hasta el tablero general del 11 avo. Piso, excavaciones, interruptores termomagnéticos de 3x200/600V, conexiones y pruebas de funcionamiento.	\$ 263,756.45	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	19-jun-15
481	15-jun-15	m	480	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Reparación de extractores y de lámparas de emergencia LED 3-6W LED 120v, así como el suministro e instalación de alimentación eléctrica para unidad de aire acondicionado de 12.5 TR en el edificio de Capilla Alfonsina.	\$ 89,563.60	"Capilla Alfonsina" Biblioteca Universitaria.	19-jun-15
482	15-jun-15	m	481	Imalaya, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de reja de acero para cercar el para donde se encuentra la unidad central de A/C de área de urgencias en servicios médicos. Incluye los trabajos de albañilería y acceso con panel de 1x2M.	\$ 26,313.44	Dirección de Servicios Médicos.	19-jun-15
491	17-jun-15	m	490	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura en el Gimnasio de la Facultad de Contaduría Pública y Admón. Incluye: 1,653.50 M ² de pintura vinílica en muros exteriores con acabado cerroteado, 1,802.40 M ² de pintura en muros interiores; y el suministro y aplicación de pintura esmalte en gradadas, barandales, vigas, estructura que sostiene gradadas, cielo y estructura cuadrículada doble en el mismo.	\$ 984,185.18	Facultad de Contaduría Pública y Administración.	17-abr-15
494	18-jun-15	m	493	Imalaya, S.A. de C.V.	Trabajos para prevenir filtraciones en las interconexiones de ductos de las unidades de aire acondicionado que dan servicio a Auditorio de la Facultad de Economía, incluye materiales, herramienta y mano de obra.	\$ 12,917.76	Facultad de Economía.	22-jun-15
500	18-jun-15	m	502	Hércules Construcciones de Monterrey, S.A. de C.V.	Trabajos de plafón, tablaroca y reparación de grietas en área de endocrinología ubicada en el Hospital Universitario. Incluyen: Desinstalación de 528.35 M ² de plafón existente en área de Servicios Médicos para su posterior instalación en departamento de Endocrinología, desinstalación y reinstalación de luminarias existentes, sum. e inst. de 252.66 M. de pechera en "U" y de 32.27 M ² de cielo falso a base de plafón de tablaroca; limpieza y retiro de 112 M ³ de escombros en camión.	\$ 312,557.94	Facultad de Medicina	09-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
503	18-jun-15	m	504	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros y cielos exteriores de edificio de aulas, muros de Gimnasio y cuarto de cisterna de la Preparatoria No. 16, en un área de 2,968 M ² y altura hasta 12 M. Incluye el suministro y aplicación de pintura esmalte en barandal metálico.	\$ 207,092.48	Escuela Preparatoria No. 16	30-jul-15
504	18-jun-15	m	505	Ingeniería y Construcción SAGA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de bomba y motor sumergibles en pozo de agua # 3 para alimentar las cisternas que abastecen de agua a sistema de riego de los campos de softbol y beisbol en el Polideportivo Tigres. Incluye el cableado, canalizaciones, tanque presurizado, válvulas, pera de nivel, manómetro, switch de presión, contactor arrancador y servicio de grúa para realizar las maniobras necesarias.	\$ 208,668.92	Dirección General de Deportes.	28-jun-15
505	19-jun-15	m	506	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Reparación de tubería de drenaje en el Site de zona norte en Campus Mederos. Incluye el desmontaje de aparatos sanitarios, taponeo de descargas sanitarias urgente para evitar daños al Centro de Control de Sistemas, limpieza y desasolve de tuberías de drenaje y de registros sanitarios, desague de área de control de cisternas y cuarto de máquinas, así como la limpieza de áreas inundadas.	\$ 144,106.80	Dirección General de Informática.	22-jun-15
506	19-jun-15	m	508	Cuball Estructuras, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación e instalación de tenso cubiertas con Malla Premium 95 en andador de área deportiva y en área de regaderas de cancha de voleibol ubicadas en cd. Universitaria, además en gradas de cancha de futbol y campo de softbol en el Polideportivo Tigres. Incluye material, mano de obra, corte, confección, colocación, nivelación, cables tensores, herrajes, andamios, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	\$ 421,074.56	Dirección General de Deportes.	26-jun-15
507	19-jun-15	m	507	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Mantenimiento correctivo en acceso principal y puertas de oficina en el Gimnasio Cayetano Garza. Incluye el desmonte y montaje de puertas, reemplazo de pasadores y chapas, así como el suministro e instalación de cierra puertas hidráulico y pivote descentrado.	\$ 20,566.80	Facultad de Organización Deportiva.	15-abr-15
509	19-jun-15	m	510	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Elaboración de la ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: construcción de ampliación del laboratorio de bioquímica y genética microbiana en edificio de Biología "C". Incluye la elaboración de los planes de detalle, catálogo de conceptos y memoria cálculo.	\$ 44,544.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	02-jun-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
512	19-jun-15	m	513	Urbanizaciones Construcciones y Electrificaciones FASSI, S.A. de C.V.	Reparación de unidades de aire acondicionado que dan dan servicio en áreas de oficinas y consultorio en el Estadio Raymundo "Chico" Rivera. Incluye recargos de gas, sum. e inst. de capacitores, bandas y drenajes de equipo: instalación de equipo de 2TR tipo Minisplit y reposición de 2 controles Universales.	\$ 51,620.00	Dirección del Programa de Fútbol Americano.	24-jul-15
513	19-jun-15	m	514	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Construcción de cimentación , pedestal de concreto y anclaje de acero para soportar estructura de pebetero en el área del Estadio Gaspar Mass. Incluye: limpieza y nivelación, despalme de terreno, fumigación antitermita, excavación, relleno y compactación, colados de concreto, acero de refuerzo y cimbra.	\$ 99,208.35	Dirección General de Deportes.	13-abr-15
516	22-jun-15	m	517	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización de 520.25 M ² en losa del Auditorio de la Preparatoria No. 4, en Linares, N.L. con garantía de 5 años. Incluye: raspado de material existente impermeabilización doble thermotek con acrílico fibratado como acabado final, empastado para corregir encharcamientos, forrado de ductos de aire acondicionado y retiro de escombros fuera de la obra.	\$ 121,771.84	Escuela Preparatoria No. 4	26-jun-15
518	22-jun-15	m	509	Edificaciones Overland, S.A. de C.V.	Refuerzo en estructura de losa de estacionamiento y reparación de filtraciones pluviales en ventanas del edificio del Centro de Internacionalización. Incluye estructura secundaria metálica ligera a base de polines y placas para recibir muro de panel, elevación de material, andamios, soldaduras, montaje, fondo anticorrosivo y pintura esmalte.	\$ 752,967.24	Secretaría de Relaciones Internacionales.	15-jul-15
519	22-jun-15	m	519	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Suministro e instalación de 2 puertas de cristal templado de 12 MM con bisagras hidráulicas de piso, herrajes, chapa de piso, jaladeras en acero inoxidable tipo H de 1.50 de ajuste y nivelación en acceso principal del edificio de la DGD. Suministro e instalación de puerta de aluminio y cristal tipo batiente en oficinas antiguas del Estadio Gaspar Mass, desmonte y montaje de cancel de aluminio y cristal para introducir equipos de ejercicio con medida de 5x3.50M., en el Estadio Chico Rivera.	\$ 78,334.80	Dirección General de Deportes.	29-jun-15
520	22-jun-15	m	520	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: " construcción de laboratorios de física, química y biología" en la preparatoria Pablo Livas Unidad Centro. Incluye la elaboración de los planos de detalle, catálogo de conceptos y memoria de cálculos.	\$ 38,976.00	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas.	13-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
521	22-jun-15	m	521	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "construcción de aulas nuevas en la Preparatoria No. 21, en China, N.L.", incluye la elaboración de los planos de detalle, memorias de cálculo para la unidad verificadora sener, así como la elaboración del catálogo de conceptos de acuerdo a materiales y especificaciones requeridas.	\$ 22,968.00	Escuela Preparatoria No. 21.	06-jul-15
523	22-jun-15	m	523	ADVANCE SURFACES MÉXICO, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento profundo a duela del Gimnasio Luis E. Todd en un área de 1,068 M ² . Incluye lijado, pulido, limpieza, 2 capas de sellado, trazado y pintado de líneas de cancha deportiva y contra cancha perimetral así como 2 capas de barnizado. □	\$ 396,441.60	Dirección General de Deportes.	14-abr-15
524	22-jun-15	m	455	Constructora Bullcat, S.A. de C.V.	Fabricación e instalación de 2 rejillas pluviales para uso peatonal en canales de desagüe existentes en el Estadio Chico Rivera. Incluye: rejillas de 121 y 130 M. de largo con ángulo 1½", cal. 3/16" y solera de 1" cal 3/16" así como la rehabilitación de perfiles superiores de los desagües en caso necesario.	\$ 241,662.80	Dirección General de Deportes.	17-abr-15
527	22-jun-15	m	526	Facultad de Agronomía.	Reparación del sistema de bombeo de cisterna ubicadas a espaldas del Gimnasio polivalente en el polideportivo Tigres. Incluye la reposición de 2 bombas y motor de bomba sumergibles, de switch de presión, cilindro neumático de presión, protecciones digitales de contactores, bracker termomagnético, contacto de corriente y tubos galvanizados.	\$ 144,513.90	Dirección General de Deportes.	14-abr-15
528	22-jun-15	m	527	Carlos Adrián Pérez Navarrrro.	Servicio de limpieza gruesa y fina en la dirección de Recursos Humanos y Nóminas ubicada en el 3er. Piso de Torre de Rectoría, durante el tiempo que duró la remodelación de la misma y hasta el día de su entrega final en horario de trabajo de 7 am a 17:30 PM.	\$ 87,696.00	Dirección de Recursos Humanos y Nóminas.	06-jul-15
529	22-jun-15	m	528	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura en fachadas; en muros, cielos, arcos y columnas en el interior de pinacoteca, dirección, archivo, coordinación, salas de exposición, salones, aula Magna y bardas límite del Centro Cultural Universitario (8,912.25 M ²). Incluye la reparación de grietas en muros (1,782.44 M) y el mantenimiento y reparaciones en servicios sanitarios.	\$ 935,063.07	Secretaría de Extensión y Cultura.	22-jul-15
530	22-jun-15	m	529	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Reparación de ductos flexibles con adaptadores y conectores de la red de ductos de aire acondicionado en áreas de finanzas y dirección de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.	\$ 3,480.00	Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.	25-jun-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
532	23-jun-15	m	532	Gomtre Construcciones, S.A. de C.V.	Restauración del edificio del Centro de Información de Historia Regional ubicado en Ex Hacienda San Pedro, Zuazua, N.L. La cual Incluye la restauración de muros existentes en exterior de fachada principal y laterales (1,350 M ²) raspando material flojo existente, colocando malla plafonera con clavo de acero y mortero con aditivos, acabado afine y pulido; resanes en muros interiores dañados por humedad (180 M ²); aplicación de pintura vinílica en muros exteriores, bancas de Teatro y retoques en interior (3,250 M ²); restauración de volado exterior (10.52 M ²); y reparaciones de canales y bajantes pluviales, de pedestales para luminarias, bancas y respaldos en área de Teatro, duela de encino, volado exterior, además el sum. y aplicación de aceite de linaza en puertas, ventanas y piso de madera.	\$ 970,258.80	Centro de Información de Historia Regional.	07-ago-15
534	23-jun-15	c	534	Mática Constructora, S.A. de C.V.	Redistribución de las instalaciones eléctricas, de video así como la red de voz y datos, debido a la remodelación para el recinto del Parque Aureliano Tapia en la Biblioteca Raúl Rangel Frías. Incluye el desmontaje de luminarias, centros de carga y circuitos eléctricos; cancelación de 130 salidas eléctricas, formación de canal en entepiso para alojar canalizaciones, sum. e inst. de 145 salidas de alumbrado o contacto con caja de lámina y tubo conduit PVC SP de distintos diámetros, de 34 salidas de teléfonos, Intercomunicación, sonido, voz y datos, 8 salidas de contacto regulado con caja de lámina y tubo conduit SP de distintos diámetros; tableros de control, interruptores termomagnéticos, alumbrado tipo spot de sobreponer, lámparas tipo campana Marca MAGG LIVER, canalizaciones de tubo conduit y cableados de diferentes diámetros, así como el sum. e inst. de 92 tapas sólidas de bronce de 6MM Marca Hubell, en piso para contactos normales y de voz y datos.	\$ 973,269.00	Dirección General de Bibliotecas.	30-jul-15
535	23-jun-15	m	535	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y reparación de fugas de agua en las instalaciones de la casa Universitaria del Libro. Incluye reparación de cisterna y de sistema de riego; mantenimiento y reposición de luminarias, así como el mantenimiento y reparación de servicios sanitarios con la reposición de los elementos dañados.	\$ 75,785.12	Dirección de Publicaciones.	30-jun-15
536	23-jun-15	m	536	Alberto SanMiguel Garza.	Reparación de fugas de agua y reposición de tubería y conexiones en área de canalón en el del canal 53. Incluye el retiro de materiales dañados del set y desasolve de calle y área de estacionamiento por la subida del nivel de agua en canalón.	\$ 18,444.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	26-jun-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
538	24-jun-15	m	538	Alberto SanMiguel Garza.	Poda de formación y saneamiento de los árboles ubicados en la unidad de desarrollo de instrumentos científicos y tecnológicos perteneciente a la Facultad de Físico Matemáticas. Incluye la carga y retiro del material producto de los trabajos realizados.	\$ 22,654.80	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	26-jun-15
543	26-jun-15	m	530	Plafones y Recubrimientos Chávez, S.A. de C.V.	Construcción de losa de concreto (39.36 M ²) en planta baja del antiguo edificio de la DGD. Incluye la demolición de losa y murete de concreto armado; apertura de caja en muro de block para recibir vigas de concreto armado de losa y de ranuras en muro para apoyo de cerramiento y para recibir losa; cerramiento de concreto armado de .20 x .25 M. y la losa de concreto armado de 0.15 M. de espesor.	\$ 157,876.89	Dirección General de Deportes.	15-abr-15
544	26-jun-15	m	543	Construcción y Mantenimiento CLIDUCSA, S.A. de C.V.	Servicio de fumigación en área interior del edificio del CIIDIT (7,710 M ²), en áreas verdes para erradicación de plaga de cochinilla y en área exterior para erradicación de reptiles y arácnidos; correspondientes al período Mayo-Junio.	\$ 56,654.40	Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.	30-jun-15
545	26-jun-15	m	544	Rima Digital, S.A. de C.V.	Mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de la Facultad de Enfermería. Incluye: Visita bajo bitácora para verificar el Estado de drenajes y trampas de grasa, aplicación ENI drenaje y de ser necesario el sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa y el desasolve de trampas de grasa.	\$ 40,890.00	Facultad de Enfermería.	03-jul-15
547	29-jun-15	m	546	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Suministro e instalación de 22 chapas de piso para puertas de crsital templado así como el suministro y aplicación de silicón estructural en vitrales (102.00 M) del Centro Cultural Universitario. Incluye: el desmonte y montaje de puertas, retiro de chapa existente así como el ajuste y nivelación, retiro de silicon dañado, limpieza de superficie, uso de andamios y equipo de seguridad.	\$ 88,693.60	Secretaría de Extensión y Cultura.	14-jul-15
548	29-jun-15	m	547	Imalaya, S.A. de C.V.	Reparación de unidades de aire acondicionado de 3 TR en site y otra de 15 TR que da servicio en áreas de almacén, rayos X y dermatología en el edificio de Servicios Médicos, Inluye refacciones, materiales y mano de obra.	\$ 88,769.00	Dirección de Servicios Médicos.	03-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
550	29-jun-15	m	549	Benito Raymundo Elizondo Oyervides.	Mantenimiento de 4 canchas de tenis de la Dirección General de Deportes ubicadas en Cd. Universitaria. Incluye lavado de la superficie de concreto con ácido y agua a presión (2,604.80 M ²) aplicación de arreglo sello para dar textura a la superficie y prepararla para recibir la pintura color Sport a dos manos (RI SUPREME), a base de arena sílica, resina y pasta colorante.	\$ 920,671.77	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
551	13-jul-15	m	551	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Reparación de fugas de agua, desasolve y limpieza de tuberías y registros sanitarios, reparación de drenajes de equipos de aire acondicionado y mantenimiento en drenaje general sanitario en el edificio de Biología "B". Incluye demoliciones, excavaciones, reposición de tuberías, conexiones y materiales necesarios, tapado de zanjas, resanes en firmes y muros, pintura, limpieza y retiro de escombros.	\$ 259,340.79	Facultad de Ciencias Biológicas.	03-ago-15
552	13-jul-15	m	552	Rima Digital, S.A. de C.V.	Reparación de línea de drenaje sanitario en la Facultad de Arquitectura la cual incluye: destape de registros, desasolve y sondeo de líneas y registros, succión de agua de desechos, lavado de paredes con hidros, retiro de escombros del agua, aplicación de químico para remover material retenido, cambio de tubería de concreto fracturada, uso de camión hidros, roto sondas, máquina de hidros para interior y exterior así como camión de bombeo	\$ 150,510.00	Facultad de Arquitectura.	16-jul-15
555	13-jul-15	m	557	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de iluminación en andadores del Campus Cd. Universitaria, de iluminación del monumento Flamman y la iluminación en salida del túnel bajo Ave. Nogalar. Incluye la reparación de corto circuito realizando excavaciones, cambios de cableado y canalizaciones; reposición de contactos, foto celdas, luminarias y de contactor magnético.	\$ 495,946.40	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	28-jul-15
557	13-jul-15	m	560	AQUA JAKER, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo arrancador suave de 40HP/220V/ Y 75 HP/440VAC para el funcionamiento del sistema contra incendio en torre de Rectoría. Incluye Spare's de instalación, canalización, izaje de aterrizado, puesta de diales en punto, ajustes, puesta en marcha y pruebas del equipo.	\$ 39,449.16	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	27-jul-15
559	13-jul-15	m	562	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de Fumigación contra insectos rastreros y roedores en el Estadio Raymundo "Chico" Rivera en un área de 4,424 M ² , correspondientes al período de Enero a Abril de 2015.	\$ 71,845.76	Dirección General de Deportes.	30-abr-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
560	13-jul-15	m	563	Constructora MON-TEM, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación y mantenimientos de plafón, tablaroca, pintura, electricidad, lámparas y de duela en el Auditorio del edificio de seminarios ubicado en Campus Mederos.	\$ 608,368.15	Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos.	20-ago-15
561	13-jul-15	m	564	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Reparación de tubería galvanizada de 2" de diámetro dañada en jardinería ubicada frente a acceso principal de torre de Rectoría así como la reparación de piso y tapa de registro a un costado de la fuente de chacmol. Incluye la reposición de 138 M de tubería de PVC cédula 4, reparación de esquina de fuente con cantera y la aplicación de concreto estampado.	\$ 93,542.40	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	06-ago-15
562	13-jul-15	m	565	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros exteriores (833.70 M ²) y sum. y aplic. De sellador en muro de cantera (1,107 M ²) de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias, Incluye limpieza de cantera a mano para retirar impurezas, resanes de muros y limpieza final.	\$ 214,777.02	Dirección General de Bibliotecas.	27-jul-15
563	14-jul-15	m	566	Imalaya, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de retornos y drenajes para el condensado de las unidades de aire acondicionado tipo FAN & COIL ubicadas en los salones 1,2,3 y 4 en edificio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales.	\$ 31,817.87	Facultad de Ciencias Forestales.	21-jul-15
568	14-jul-15	m	570	César González Elizondo.	Elaboración de la ingeniería estructural para el proyecto: "construcción de ampliación de la Preparatoria No. 15 Florida" incluye el análisis y diseño de la losa de azotea, entrepiso de escalera y cimentación de escalera.	\$ 22,934.36	Escuela Preparatoria No. 15	24-jul-15
569	14-jul-15	m	571	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "construcción de laboratorios de tecnología de Informática y Comunicación 1 y 2" en la Preparatoria Pablo Livas Unidad Centro. Incluye la elaboración de losplanos de detalle, catálogo de conceptos y memoria de cálculo.	\$ 33,408.00	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas.	04-ago-15
571	14-jul-15	m	572	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "Construcciónde área de tutorías y s.s. en la preparatoria No. 8. Incluye la elaboración de los planos de detalle. Catálogo de conceptos, y memorias de cálculo.	\$ 33,524.00	Escuela Preparatoria No. 8	28-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
572	14-jul-15	m	573	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Reparación de tubería de agua y drenaje en servicios sanitarios en el edificio de Posgrado de la Facultad de Artes Visuales, así como la reposición de tubería de drenaje sanitaria dañada en área de canal pluvial en la misma Facultad. Incluye la desinstalación de aparatos sanitarios; demolición y ranuras para el desmontaje, reposición de tuberías dañadas, salidas de agua, salidas sanitarias; resane de ranuras, firmes de concreto, colocación de piso y zoclo, reposición de aparatos sanitarios, válvulas y coladeras, instalación de mamparas, aplicación de pintura, limpieza y pruebas hidrostáticas.	\$ 243,583.53	Facultad de Artes Visuales.	10-ago-15
573	14-jul-15	m	574	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de línea de agua tratada de 3 y 1" (1,203 M) en canchas y áreas deportivas de la DGD en ciudad Universitaria. Incluye: trazo, sondeo, demoliciones, excavaciones, tuberías y conexiones de PVC hidráulico, bayoneta de acero de 3", válvulas, tomas de agua, ataques de concreto, conexiones a tuberías ya existentes, relleno y compactación, reposición de banquetas y carpeta asfáltica, retiro de escombros y limpieza final.	\$ 537,181.13	Dirección General de Deportes.	11-ago-15
575	14-jul-15	m	576	Organización de Inspecciones de México, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de tubería de polietileno de 2" para interconexión de línea de aprovechamiento de gas natural bajo la NOM 002 Secre 2010. Incluye demoliciones, excavación, tubería, soldaduras por electrofusión, conexiones, transición de polietileno de alta densidad a acero roscado, acolchonado con cama de arena, relleno, compactación, reposición de concreto y retiro de escombros.	\$ 179,820.88	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Alvaro Obregón.	04-ago-15
576	14-jul-15	m	577	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro de las refacciones necesarias para la rehabilitación y actualización de los sistemas de protección de seguridad en el CIIDIT. Incluye refacciones y materiales y utilizar para el funcionamiento de: detección de humos, circuito cerrado CCTV, control de acceso, desionizador para producir agua tipo 2, 2 bombas de vacío Marca Kaeser, compresor de aire Marca Kaeser, extinguidores cold fire y cisterna.	\$ 348,943.08	Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.	14-ago-15
579	15-jul-15	m	580	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Reparación y cambio de carcasas y tapas de transformador, además servicio de mantenimiento a subestación eléctrica trifásica de 1000 KVA en la Facultad de Veterinaria. Incluye cardiado y aplicación de pintura en dos manos epóxica, filtrado de aceites, pruebas físico-matemáticas, pruebas de megger y TTR, así como reapriete de terminales y pruebas generales.	\$ 55,123.20	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.	22-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
580	15-jul-15	m	581	César González Elizondo.	Ingeniería estructural para el proyecto: "Construcción de paso de área nueva a existente y de escalera de emergencia en edificio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Incluye el análisis y diseño de cubierta de escalera metálica y de la cimentación de escalera.	\$ 11,153.98	Facultad de Filosofía y Letras.	28-jul-15
586	16-jul-15	m	587	Instalaciones Pruebas y Servicios, S.A. de C.V.	Suministro y traslado de 1500 M de cable de cobre clase 15 KV de aislamiento tipo XLPE calibre 1/0 AWG Marca conductores Monterrey y de 500 M de cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG Marca Viakon para edificio de Oncología para hospital de alta especialidad "HAEMA" a cargo del Gobierno del Estado.	\$ 577,100.00	Facultad de Medicina.	07-ago-15
587	16-jul-15	m	588	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización doble con termotek fibratado con garantía de 5 años en el módulo de Servicios Médicos ubicado en Campus Mederos, en un área de 210.40 M ² incluye el raspado de material existente, empastamientos para corregir encharcamientos, forrado de ductos de aire acondicionado con 2 tapas de Thermotek y retiro de escombros.	\$ 65,085.37	Dirección de Servicios Médicos.	20-jul-15
593	20-jul-15	m	595	César González Elizondo.	Ingeniería estructural para el proyecto: "Construcción de área administrativa y de tutorías en la Preparatoria No. 4". Incluye el análisis y diseño de losa de azotea, entrepiso y cimentación.	\$ 27,913.95	Preparatoria No. 4	30-jul-15
594	20-jul-15	m	596	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Reparación y cambio de carcasas, tapas de transformador y mantenimiento a subestación eléctrica trifásica de 500 KVA que da servicio a la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias. Incluye el cardiado y aplicación de pintura en dos manos epóxica, filtrado de aceites, pruebas Físico-Químicas, pruebas de Megfer y TTR, así como reapriete de terminales y pruebas generales.	\$ 39,811.20	Dirección General de Bibliotecas.	28-ago-15
598	20-jul-15	m	600	Sierra Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de refuerzos en estructura metálica en cubo de elevador para el depto. de patología en el Hospital Universitario. Incluye: sum. e inst. de canales "C" de 8" de 17.11 KG/ML con un desarrollo de 1.96 M y de PTR´S de 3x3 blancos con un desarrollo de 1.80M., pintura anticorrosiva, andamios, maniobras, soldadura, herramienta y mano de obra.	\$ 36,076.00	Facultad de Medicina.	06-ago-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
601	20-jul-15	m	603	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Impermeabilización en losa de azotea del edificio de la DGI (1,034 M ²) a base de producto Impac 5000 afibrado y refuerzo de poliéster con una garantía de 5 años. Incluye: Limpieza de losa para retirar materiales existentes, reparación de tubería de agua y de agujeros en pretilas, picado en perímetro de losa y construcción de chaflanes, retiro de máquinas de A/C y su posterior recolocación, sellado de ductería de aire acondicionado con fibra poliéster y 2 capas de impermeabilizante, limpieza y retiro de escombros fuera de la obra.	\$ 182,264.42	Dirección General de Informática.	03-ago-15
602	20-jul-15	m	604	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Modificación del tanque contenedor de agua helada en el chiller que alimenta a microscopios así como el suministro de refacciones necesarias para el funcionamiento de los desionizadores de 3 equipos elix large en el edificio del CIDCS. Incluye: para modificación en tanque contenedor pintura epóxica, forro con poliuretano no esparcido, forro de tuberías con poliuretano y cinta de aluminio, modificaciones en tuberías y conexiones, soportería y trabajos de albañilería, para los desionizadores: KITS de prefiltros rogard II y de cartucho de carbón activado, 2 módulos de pretratamiento progrard TLI y 3 filtros de venteo con trampa de CO ₂ .	\$ 93,692.99	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	20-ago-15
604	21-jul-15	m	606	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Reparación de fugas de agua en tuberías de 2.6 y 8" de diámetro, reparación de línea de drenaje y desvío de línea de agua potable, demolición y construcción de pozo de visita de 2.20 M de altura en tubería de 36" de diámetro de drenaje sanitario y el retiro de escombros; trabajos realizados en áreas deportivas y Gimnasios ubicados en Campus Cd. Universitaria.	\$ 48,024.00	Dirección General de Deportes.	12-ago-15
610	23-jul-15	m	614	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros de tanque de agua elevado, ubicado en Campus Mederos. Incluye el resane de 38 M ² en muros del tanque y limpieza del área.	\$ 31,078.26	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	30-jul-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
615	23-jul-15	m	619	Ulises Treviño Martínez.	Trabajos de pintura y mantenimiento en el Campus Sabinas Hidalgo los cuales incluyen: suministro y aplicación de pintura vinilica a 2 manos en muros interiores (3,421.98 M ²), en muros exteriores (1,424 M ²), en columnas interiores y exteriores y en escalones exteriores; reparación de 160 M ² de plafón desmontando el existente y suministrando, habilitando y montando el plafón nuevo; reparaciones de grietas y registros de concreto; limpieza de 24 ventanales de 2.5x2.5M y de 22 puertas de 0.90X2M de vidrio con marco de aluminio; retiro de escombros a 110 M de distancia y cargado con máquina a camión de 7M ³ para su confinamiento y limpieza final.	\$ 797,124.86	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	30-ago-15
622	24-jul-15	m	625	Imalaya, S.A. de C.V.	Reparación de unidades condensadoras que alimentan las salas 1 a 5 en lado norte y 6 a 8 en lado sur del edificio de seminarios. Incluye la sustitución de compresores, contactores, filtros deshidratadores, aceite ACEMIRE 150, conexiones y materiales necesarios.	\$ 95,463.36	Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos.	27-jul-15
623	24-jul-15	m	626	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento a 2 subestaciones de 500 KVA y 1 subestación de 150 KVA en la Facultad de Agronomía Unidad Marín. Incluye: cardiado y aplicación de pintura epóxica en transformador y estructura, filtrado de aceites, pruebas Físico-Químicas, pruebas Megger y TTR, reapriete de terminales y pruebas generales, además sustitución de empaques, boquillas, capacitores de 50 KVR, interruptores de 3 x 200 AMP. cableado y bota termocontráctil.	\$ 343,246.60	Facultad de Agronomía.	31-jul-15
626	27-jul-15	m	629	Tachial, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación y mantenimiento en cancha de usos múltiples ubicada en el polideportivo Tigres. Incluye: cambio y reparación en áreas de pasto dañado; y la aplicación de arena, caucho y nivelación de terreno en áreas diversas (350 M ²).	\$ 75,400.00	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
627	27-jul-15	m	630	Rima Digital, S.A. de C.V.	Mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de cafeterías de la Facultad de Ciencias Políticas. Incluye visita diaria bajo bitácora, aplicación de microbial ENI drenaje en cocina y trampas de grasas; en caso de ser necesario el sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa así como el desasolve de trampas de grasas.	\$ 81,780.00	Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.	12-ago-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
628	27-jul-15	m	631	Guillermo Isaias Medina Rodríguez.	Demolición de banquetta de concreto con reparación y perfilado necesario para recibir rejilla Irving, así como la construcción de sobrepiso de concreto de 13 cm promedio para revertir pendiente de banquetta existente entre cuarto de máquinas y edificio del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual. Incluye la preparación para la unión de concreto nuevo con el existente, fabricación e instalación de rejilla Irving de 3/16" x 1" con marco a base de ángulo de 1/8" x 1" y el retiro de escombros producto de las demoliciones.	\$ 75,545.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	21-ago-15
629	27-jul-15	m	632	Gomtre Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización de losa de azotea en el edificio del Centro de Información de Historia Regional, en un área de 573 M ² con impermeabilizante acrílico fibratado con garantía de 5 años.	\$ 83,085.00	Centro de Información de Historia Regional.	03-ago-15
633	27-jul-15	m	636	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro de refacciones y materiales para el sistema de detección de incendio y alarmas en áreas de planta baja, 7mo. Y 8avo. Pisos en Torre de Rectoría. Incluye: detectores de humo, alarma audiovisual, contacto magnético y materiales tales como: tuberías, condulets, cable UTP y cable eléctrico #14 AWG.	\$ 26,495.56	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	07-ago-15
636	28-jul-15	m	639	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de alimentación eléctrica a caseta de vigilancia ubicada en lateral de Ave. Nogalar la cual incluye la apertura / cierre de zanja de 0.30 x 0.30 x 25M de largo, tubo conduit de PVC de 2", cableado con 3 líneas, cubriendo con concreto pobre y tierra, conexión a tablero, registro de piso fijándolo en concreto y 1 interruptor H Line SD 3 x 70. suministro e instalación de 4 lámparas fluorescentes en oficinas administrativas de la DSV y el suministro e instalación de contactos polarizados con su respectiva alimentación eléctrica para conectar radio repetidor de radiofrecuencia en el 11 avo. piso de Rectoría.	\$ 41,922.40	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	04-ago-15
638	28-jul-15	m	641	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Mantenimiento a subestaciones eléctricas trifásicas de 112.5 KVA que dan servicio para el alumbrado de vialidades y para antena de comunicaciones en el Campus de Ciencias Agropecuarias. Incluye el cardiado y aplicación de pintura en dos manos epóxica, filtrado de aceites, pruebas Físico-Químicas, pruebas de Megger y TTR, así como reapriete de terminales y pruebas generales.	\$ 50,112.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	06-ago-15

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Transparencia del Mes de Agosto de 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
646	28-jul-15	m	649	SAS del Norte, S.A. de C.V.	Reparación de pavimento (recarpeteo) en acceso a cd. Universitaria por entrada de túnel (480 M ²) y en tramo de Ave. Los Rectores del Gimnasio Cayetano Garza hasta Gimnasio de la Facultad de Ciencias Químicas (797 M ²). Incluye: trazo y nivelación, corte con disco, retiro de carpeta, carga y retiro de escombros, compactación de terracería existente al 95% proctor, sum. y compactación de base de caliza triturada con el 3% en peso de cemento compactada al 95% proctor, riego de impregnación con emulsión asáltica a razón de 1.5 LTS/M ² y el sum. y colocación de concreto asfáltico con espesor de 5 cm. Con riego de liga, material de carpeta asfáltica y mano de obra.	\$ 880,982.79	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	14-ago-15
647	28-jul-15	m	647	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Conformación de terreno y limpieza en lado oriente del Campo Hundido de beisbol. Incluye la conformación de 843 M ² terreno para su nivelación por medios mecánicos y manuales y el retiro de 96 M ³ de escombros a tiro libre, herramienta, equipo y mano de obra.	\$ 51,276.06	Dirección General de Deportes.	13-abr-15
648	28-jul-15	m	651	Rima Digital, S.A. de C.V.	Mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de la cafetería de la Facultad de Economía. Incluye visita diaria bajo bitácora, aplicación de microbio ENI drenaje en cocina y trampas de grasas; en caso de ser necesario el sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa así como el desazolve de trampas de grasas.	\$ 40,890.00	Facultad de Economía.	12-ago-15