

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	09-ene-15	m	1	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Desvastado, pulido y abrillantado de mármol travertino en salas de usos múltiples; en entrada principal a Biblioteca; y en escalera hacia sala de usos múltiples. Abrillantado de mármol en área de galerías, pasillo principal y escalera además del área del pasillo principal hacia Auditorio.	\$ 163,515.35	Dirección General de Bibliotecas.	30-ene-15
570	14-jul-15	m	553	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros de acabado cerroteado en fachadas principales y muros de acabado rayado al frente y en la parte superior a una altura de 28 MTS. Así como en interiores de oficinas administrativas y pasillos, aplicación de sellador en muros por humedad. Trabajos realizados en el Teatro Universitario.	\$ 503,139.61	Teatro Universitario.	18-ago-15
595	20-jul-15	m	597	Imalaya, S.A. de C.V.	Suministro de extractor helicoidal de 300 CFM a 110V así como su instalación mecánica y de control en el área de comedor de las instalaciones de Dirección de Seguridad y Vigilancia. Incluye la instalación de la alimentación eléctrica (cableado, guiado y apagador), trabajos de albañilería y pintura necesarios.	\$ 7,737.20	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	24-jul-15
600	20-jul-15	m	602	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Limpieza exterior del edificio de Librería Universitaria en Campus Cd. Universitaria. Incluye la descontaminación y limpieza de 1,122 M <sup>2</sup> en paredes forradas con Reynobond y en ventanales, utilizando productos químicos para diferentes necesidades, andamios, grúas con canastilla y herramienta especializada.	\$ 72,885.12	Librería Universitaria.	24-jul-15
619	23-jul-15	m	623	Hercados, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de cableados y canalizaciones de fibra óptica para conectar el edificio nuevo de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras con el SITE de zona Norte, así como el cambio de trayectorias de canalizaciones de fibra óptica y cableados de voz y datos para conectar el edificio antiguo de Idiomas con el nuevo edificio. Incluye: desconexiones, desinstalaciones de cableados y tuberías, cortes de pavimento y/o concreto, excavaciones para colocar tuberías y accesorios de canalización, construcción de registro de concreto con tapa de 0.60x0.60M, rellenos, reposición de pavimento y/o concreto y retiro de escombros.	\$ 99,180.00	Facultad de Filosofía y Letras.	06-ago-15
641	28-jul-15	m	467	Hercados, S.A. de C.V.	Fabricación de registro subterráneo para fibra óptica en edificio de la Dirección de Seguridad y Vigilancia dentro de la Trayectoria del SITE área Norte.	\$ 5,220.00	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	11-ago-15
654	03-ago-15	m	658	Imalaya, S.A. de C.V.	Reubicación de equipo de aire acondicionado Marca Trane de 1 TR en edificio de Biotecnología. Incluye la desinstalación y reinstalación de la Unidad (conexión eléctrica, de control, de líneas de líquido y succión), construcción de base metálica para su colocación y pruebas, arranques, herramienta, equipo, materiales y mano de obra.	\$ 8,990.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	07-ago-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
662	04-ago-15	M	665	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Impermeabilización de losa de azotea (731 M <sup>2</sup> ) a base de producto IMPAC 5000 afibrado y reforzado de poliéster con garantía de 5 años, en edificio ubicado entre área verde y cancha de basquetbol, en la Facultad de Arquitectura. Incluye la limpieza de toda el área por medios manuales, bajar y retirar el producto a 100 M. de distancia, limpieza y sellado de bajantes pluviales, materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	\$ 99,139.40	Facultad de Arquitectura.	14-ago-15
664	04-ago-15	m	667	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de fumigación contra insectos rastreros y roedores en las instalaciones del edificio de Biotecnología el cual cuenta con un área de 9,600 M <sup>2</sup> y esta ubicación en Campus Ciudad Universitaria.	\$ 59,670.40	Facultad de Ciencias Biológicas.	07-ago-15
665	04-ago-15	m	668	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Reparación de 6,032.73 M <sup>2</sup> de área de losa interior en ala sur del estacionamiento subterráneo del Centro Cultural Universitario con entrada por 5 de Mayo. Incluye: demolición de concreto suelto debido a la humedad en cada sección (casetones) afectada, zarpeo y afine en secciones afectadas ya que quedaba expuesta la estructura metálica (varillas), limpieza diaria debido al tránsito de vehículos y gente, carga y acarreo de escombros (16.89 M <sup>3</sup> ) a tiraderos oficiales, maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra.	\$ 999,159.19	Secretaría de Extensión y Cultura.	06-oct-15
667	07-ago-15	m	670	Alberto SanMiguel Garza.	Limpieza y retiro de tierra producto de desasolve de cerro en el estacionamiento del CIETT. Incluye el deslave de canal pluvial y barrido general.	\$ 12,876.00	Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología.	14-ago-15
669	07-ago-15	m	672	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Mantenimiento a subestaciones de 1,000, 500 y 225 KVA tipo pedestal que dan servicio a la Facultad de Agronomía, agronegocios y el Centro de Investigación y Desarrollo en el Campus Ciencias Agropecuarias. Incluye: cardiado y aplicación de pintura epóxica. Filtrado de aceites, pruebas Físico-Químicas, pruebas de megger y TTR, así como reapriete de terminales y pruebas generales.	\$ 108,576.00	Facultad de Agronomía.	14-ago-15
670	07-ago-15	m	111	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación de foro y pintura exterior en el edificio del Teatro Universitario. Incluye el pintado de 1,439.7 M <sup>2</sup> de muros exteriores, 1539 M <sup>2</sup> de muros en escenario, 264 M <sup>2</sup> de sellador acrílico en muros con humedad, 288 M <sup>2</sup> de retiro y sustitución de hojas de triplay de 18 MM con acabado poliuretano para reforzar la estructura de madera del foro y limpieza del área.	\$ 610,446.98	Teatro Universitario.	24-ago-15
672	07-ago-15	m	675	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 9 salidas eléctricas para montar equipo de circuito cerrado de TV en área de Seguridad y Vigilancia en Sótano de Rectoría. Incluye el suministro e instalación de elementos del control de Acceso.	\$ 28,327.20	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	07-sep-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
673	07-ago-15	m	676	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Reparación de puertas de aluminio y cristal en el edificio del CIDCS. Incluye la reparación de puerta en entrada principal cambiando 2 bisagras hidráulicas; y puertas de otras áreas sustituyendo pivotes descentrados, perfiles verticales de puertas batientes y cierra puertas hidráulico en color hueso.	\$ 41,899.20	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	12-ago-15
674	10-ago-15	m	677	Alberto SanMiguel Garza.	Poda, tala y retiro de 6 árboles en la FIME debido a trabajos a efectuarse en el área. Incluye el corte de troncos en pedazos pequeños para ser retirados en camiones.	\$ 16,820.00	Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	17-ago-15
678	10-ago-15	m	681	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Suministro y cambio de válvulas de control de agua, sobre línea de abasto de agua general en cada uno de los pisos de la Biblioteca Magna de la UANL, Incluye: válvula de bronce reforzada y tubería ambas de 2" de diámetro, corte en tubería de 2", reducción de cobre de 2" a 1½", cambio de válvulas de 1½" para el control de baños, demolición de muro de 1 x 1, reparación de muro a base de block y resanes con mezcla (incluye pintura similar a la existente).	\$ 293,248.00	Dirección General de Bibliotecas.	14-sep-15
684	10-ago-15	m	687	Hercados, S.A. de C.V.	Fabricación y colocación de tapa reforzada para registro subterráneo enfrente del Gimnasio de la FACPYA como parte de las adecuaciones para las modificaciones de las trayectorias de las canalizaciones y cableados de fibra óptica en área norte del Campus Cd. Universitaria.	\$ 5,800.00	Dirección General de Informática.	17-ago-15
689	11-ago-15	m	692	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y cielos interiores de las dos plantas y porche de la casa del equipo representativo Tigres de la UANL. Incluye el suministro y aplicación de esmalte en barandal metalizado.	\$ 54,819.74	Dirección General de Deportes.	17-ago-15
691	11-ago-15	m	694	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Reparación y aplicación de pintura en barda con barandal la cual delimita el área del Estadio Universitario con Ave. Universidad, Ave. Barragán y Pedro de Alba. Incluye: resanes de muros, resanes de barandal con reposición de tubo PTR y pasta automotriz, pintura vinílica en muros y columnas (2,430.38 M <sup>2</sup> ), pintura esmalte en barandales (3,844.68 M <sup>2</sup> ) y pintura vinílica en flamas en parte superior de columna.	\$ 1,029,357.18	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	16-oct-15
693	12-ago-15	m	696	Alberto SanMiguel Garza.	Reparación de fugas en el sistema de riego de área verde en la Facultad de Economía. Incluye la sustitución de válvulas, aspersores, micró controlador y conexiones del sistema de riego.	\$ 16,709.80	Facultad de Economía.	15-ago-15
702	13-ago-15	m	704	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Suministro e instalación de puerta de cristal templado de 9MM con medida de 0.93 x 2.30 M. y de 2 bisagras hidráulicas de piso en el edificio del Instituto de biotecnología, los trabajos incluyen: desmonte / montaje de puertas, retiro de elementos dañados, herrajes inferior y superior, ajustes y nivelación.	\$ 29,986.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	15-ago-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
708	14-ago-15	m	711	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación de fugas y mantenimiento en servicios sanitarios en el edificio de canal 53. Incluye la reposición de extractores, resumidores, porta-rollos, despachadores de jabón, asientos y tapas de Inodoros, espejos y focos fundidos.	\$ 55,362.16	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	20-ago-15
709	14-ago-15	m	712	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de alimentaciones eléctricas para clima en área de oficinas, clima en área de monitoreo y para 9 salidas de contactos de corriente cruda y centro de carga en oficinas de radio de la Dirección de Seguridad y Vigilancia ubicadas en sótano de Rectoría. Incluye cableado, canalizaciones, 4 interruptores termomagnéticos tres de (3x70) y uno de (3 x 30), gabinete, cajas galvanizadas y de PVC contactos polarizados, soportería, conexiones y pruebas de funcionamiento.	\$ 79,781.32	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	31-ago-15
711	14-ago-15	m	714	Proveedora de Climas e Instalaciones, S.A. de C.V.	Desinstalación y reubicación de 2 MINI Split en área de Master de Transmisión, en el edificio del canal 53. Incluye: 6 M. de tubería de cobre, aislante, vacío de equipo y carga de gas refrigerante.	\$ 22,736.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	18-ago-15
712	14-ago-15	m	715	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de fumigación contra insectos rateros y roedores en los 9,243 M <sup>2</sup> que comprenden las instalaciones de la Facultad de Economía.	\$ 68,620.03	Facultad de Economía.	21-ago-15
713	14-ago-15	m	716	AQUA JAKER, S.A. de c.v.	Suministro e instalación de válvula solenoide de ½" a 110V normalmente cerrada y de 4 electroniveles para tinacos que forman parte de sistema de osmosis inversa de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye lote de materiales, mano de obra y prueba de equipo.	\$ 6,786.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	21-ago-15
714	14-ago-15	m	717	Ensamblajes y Cables S. de R.L. M.I.	Suministro e instalación de cables jumpers especiales en 10 servicios de voz y datos, en los cuales debieron extenderse de la pared hacia los muebles o mamparas donde se encuentran los equipos, después de la Remodelación efectuada en el 7mo. Piso de Torre de Rectoría. Los Jumpers con un conector RJ45 en el extremo que va a la salida inicialmente instalada y en el otro extremo que va en la mampara se instaló en cada cable un jack y su tapa face plate montada en la mampara para que cada servicio quedará en la misma.	\$ 17,400.00	Rectoría.	20-ago-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
716	17-ago-15	m	719	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Suministro e instalación de puerta de emergencia sustituyendo cancel existente así como la fabricación e instalación de domo con tubos de aluminio y policarbonato en las instalaciones del Centro de Agronegocios. Incluye desmonte de cancel en aluminio y cristal de 9 MM tintex de 3.50 x 2.25; puerta de emergencia en aluminio acuarela de línea eurovent serie 70 línea 5000 con marco de 4", bisagras aéreas Marca Jackson, cristal de 9 MM templado, perfil intermedio de 4", fijo superior de 1.35 x 2.35, herraje superior e inferior y punto de giro con medida de 3.50 x 2.25; barras de pánico horizontales con varillas piso-techo; película de 3 MM de seguridad Marca 3MM con capacidad de ruptura de 8 KG/ Cm en cristales de puertas y fijos superior; cinta doble cara 3MM y sello perimetral con silicon estructural para dijar domo.	\$ 89,036.96	Facultad de Agronomía.	27-ago-15
717	17-ago-15	m	720	Proveedora de Climas e Instalaciones, S.A. de C.V.	Suministro de 83 filtros metálicos lavables de diferentes medidas, para instalarse en los equipos de aire acondicionado que dan servicio en el edificio del Centro de Internrnacionalización.	\$ 45,779.40	Secretaría de Relaciones Internacionales.	20-ago-15
719	17-ago-15	m	721	Rima Digital, S.A. de C.V.	Mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de la cafetería de la Facultad de Artes Visuales. Incluye visita diaria bajo bitácora. Aplicación de microbial ENI drenaje en cocina y trampas de grasas; en caso de ser necesario el sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa así como el desasolve de trampas de grasas.	\$ 40,890.00	Facultad de Artes Visuales.	21-ago-15
721	17-ago-15	m	724	Organización de Inspecciones de México, S.A. de C.V.	Línea de gas de 15 M para conectar Snack, en la Facultad de Arquitectura. Incluye: corte y pintura de concreto, excavación mediante maquinaria, retiro de escombros, relleno de cepas del material producto de la excavación, reposición de concreto, instalación de aprovechamiento en base a la NOM-002-SECRE-2010, mediante tubería de polietileno de media densidad de 1", soldaduras por electrofusión y trabajos de interconexión en los registros.	\$ 31,563.60	Facultad de Arquitectura.	20-ago-15
722	18-ago-15	m	725	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de luminarias en el departamento de becas, Incluye la reposición de 27 balastras electrónicas de 4x17 W, 108 tubos fluorescentes de 17W T8, 4 focos dicrórico MR16 /50W/12V, 10 bases para lámpara fluorescente T8 y 5 lámparas de sobreponer ISB LED de 9W/130V.	\$ 35,330.12	Departamento de Becas.	20-ago-15
723	18-ago-15	m	726	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Mantenimiento y reparación de asta bandera ubicada en explanada de Rectoría. Incluye: pintura desde su base hasta una altura de 24 M., limpieza de su cubierta de aluminio, fabricación de CRANCK y reparación de WINCH. Pintura en jardineras.	\$ 68,253.24	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	21-ago-15
724	20-ago-15	m	727	Imalaya, S.A. de C.V.	Suministro de motor evaporador Marca Rheem y de turbina para evaporador de la misma Marca para la reparación de Unidad de A/C en el site del edificio de Fundación UANL.	\$ 3,050.80	Secretaría General.	25-ago-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
725	20-ago-15	m	728	Alberto SanMiguel Garza.	Trabajos de jardinería en lado norte de edificio de administración, caseta de entrada y en talud de estacionamiento de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Incluye 285 M² de pasto San Agustín, 10 arreglos con plantas y arbustos, piedra decorativa y poda de rebote y de formación en áreas mencionadas.	\$ 55,042.00	Facultad de Ciencias de la Comunicación.	31-ago-15
726	20-ago-15	m	729	Morales Rivera Control de Plagas, S.A. de C.V.	Servicio de retiro de panal de abejas africanizadas ubicado en 3er. Piso de edificio de aulas en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Incluye la renta de andamios y mano de obra.	\$ 6,960.00	Facultad de Salud Pública y Nutrición.	22-ago-15
728	21-ago-15	m	731	Tachial, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento en cancha de Fut bol Rápido en la Facultad de Medicina. Incluye: aplicación de pintura al redondel por ambos lados, rastrillado de pasto sintético, acomodo de caucho y arena arreglo y pegado de líneas de juego, suministro e instalación de 2 puertas en el perímetro de la cancha y el suministro e instalación de 4 tablas en la porterías de 2 M de alto x 29 CM. de ancho.	\$ 66,120.00	Facultad de Medicina.	14-abr-15
731	21-ago-15	m	734	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de exterior con motor de ½ HP, con ductería e interconexión a caja existente y ramales, fabricación e instalación de rejillas de aluminio, instalación eléctrica, conexiones y pruebas; además el suministro e instalación de salida para contacto de corriente regulada a 110V desde el tablerode distribución hasta oficina de la Dirección de Construcción y Mantenimiento.	\$ 30,206.40	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	25-ago-15
732	21-ago-15	m	735	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Trabajos de carpintería para reforzar la estructura del foro en el Teatro Universitario y mejorar el soporte de las cargas usuales de personas, aparatos e instrumentos en el mismo. Incluye la sustitución de 10 abarrotos de 2x4x8" para refuerzo de estructura y la mano de obra en días festivos así como fines de semana para la nivelación de las hojas nuevas.	\$ 27,434.00	Teatro Universitario.	27-ago-15
733	24-ago-15	m	736	Urbanizaciones Construcciones y Electrificaciones FASSI, S.A. de C.V.	Mantenimiento a equipos de aire acondicionado tipo paquete de S.T.R. ubicados en la Facultad de Economía. Correspondiente a los meses de Abril y Mayo. Incluye: lavado de serpentín, evaporador y condensador; revisión de voltaje, amperaje y de presión del gas refrigerante; lubricación de motores, baleros y chumaceras; ajustes de banda y tornillería; arranque y pruebas finales.	\$ 63,985.60	Facultad de Economía.	26-ago-15
735	24-ago-15	m	738	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Fabricación de antorcha igual a la del pebetero para uso de deportista y traslado, armado y desarmado de 4 secciones de andamios con escaleras para el encendido de la lama en inauguración de Universiada y reparación de portón de acceso a Estadio y el pintado e instalación de porterías de futbol americano en Estadio Gaspar Mass y el cambio de bisagras de fierro de puerta metálica e instalación de rejillas faltantes en acceso a subestación eléctrica en área de campos de futbol Soccer.	\$ 38,860.00	Dirección General de Deportes.	20-abr-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
737	31-ago-15	m	740	Guillermo Isaías Medina Rodríguez.	Restauración de jardinerías ubicadas en la plaza Colegio Civil del Centro Cultural Universitario, las cuales cubren un área de 632.71 M <sup>2</sup> . Incluye: retiro de tierra existente, limpieza de residuos de material existente, resanes con mortero cemento-arena e impermeabilizante fester, empastados para canalizar desague de piso, recubrimiento en jardineras con Tilt Finish, red de drenaje a base de tubería de PVC sanitario de 3", reparación de red hidráulica para riego, red de riego por aspersión Marca Hunter o Similar, tierra vegetal cribada, pasto San Agustín y retiro de escombros.	\$ 480,424.89	Secretaría de Extensión y Cultura.	30-sep-15
738	01-sep-15	m	743	Roberto Carlos González Leal.	Servicios de fumigación contra insectos rastreros y roedores en el Estadio Chico Rivera en un área de 4,424 M <sup>2</sup> correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2015.	\$ 35,922.88	Dirección del Programa de Fútbol Americano.	30-jun-15
739	01-sep-15	m	744	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Reparación de 3 fugas de agua en área de construcción de nuevo edificio y retiro de escombros en camión en la misma área de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Incluye la reposición de tubería dañada, excavaciones, demolición de registro existente, renta de bomba sumergible y de retroexcavadora, materiales y mano de obra.	\$ 25,636.00	Facultad de Contaduría Pública y Administración.	11-sep-15
741	01-sep-15	m	742	J.C. Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de cableado de líneas de alimentación principal, secundaria y de alumbrado para elevador en los 3 niveles de edificio de aulas anexo al Instituto de Ingeniería Civil. Refuerzos en vanos de puertas de elevador en los 3 niveles con estructuras metálicas, sardinel de aluminio y antepechos de durock. Piso porcelanato al interior de cabina, muros de durock en fachada del cubo de elevador, resanes, acabados y pintura en área del cubo y muros. Suministro e instalación de cerraduras para puertas de aulas y de válvulas en servicios sanitarios.	\$ 160,867.92	Facultad de Ingeniería Civil.	15-sep-15
742	01-sep-15	m	746	Facultad de Agronomía.	Reparación de sistemas de riego efectuados en áreas verdes diversas del Campus Cd. Universitaria. Tales como: camellones, lado oriente, lado oriente de DGI, lado poniente del Centro tenístico y áreas deportivas. Incluye la reposición de aspersores, llaves de paso, manguera funny pipe, Rociadores y válvulas solenoides.	\$ 55,966.16	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	18-sep-15
743	01-sep-15	m	747	Urbanizaciones Construcciones y Electrificaciones FASSI, S.A. de C.V.	Mantenimiento a 11 equipos de aire acondicionado de 5 TR y a 2 equipos de 10 TR que dan servicio en la Facultad de Organización Deportiva. Incluye la recarga de Gas R-22 para 4 equipos tipo piso-techo, desmontaje y montaje de motor y turbinas, lavado de serpentín, evaporador y condensador; revisión de gas refrigerante, voltaje y amperaje, lubricación de motores, baleros y chumaceras; ajustes de bandas y tornillería; arranque y pruebas finales.	\$ 115,188.00	Facultad de Organización Deportiva.	07-sep-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
744	01-sep-15	m	748	Construcción y Mantenimiento CLIDUCSA, S.A. de C.V.	Servicios de fumigación en área interior del Edificio del CIIDIT (7,710 M²), en áreas verdes para erradicación de reptiles y arácnidos; correspondientes al período Julio - Agosto.	\$ 56,654.40	Cento de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tec.	31-ago-15
745	02-sep-15	m	749	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Trabajos de reparación y mantenimiento de puertas de cristal templado, vitrinas de ventanillas de atención y de puerta de madera; reposición de cristales templados y refuerzo de tablaroca para recibir el giro de puerta de cristal templado en parte superior, en planta baja y primer piso del departamento Escolar y Archivo en ala Sur. Incluye bisagras hidráulicas, carretillas para vitrinas, herrajes superior e inferior, materiales, equipo y mano de obra.	\$ 47,078.60	Departamento Escolar y de Archivo.	07-sep-15
747	03-sep-15	m	751	Plafones y Recubrimientos Chávez, S.A. de C.V.	Trabajos correctivos y de mantenimiento en el 2do. Y 3er. Piso del edificio antiguo de la DGD. Incluye: construcción de prétil de 4 hiladas de block en azotea; desmonte de plafón dañado, nivelación de suspensión visible e instalación de plafón Marca Millenia; rehabilitación de puertas de aluminio y mtto. de ventanas de aluminio; empastado, zarpeo y afine de prétil; limpieza y retiro de material existente en azotea, empastado para dar pendiente, impermeabilización con Impac-5000 o similar con garantía de 5 años, limpieza general y retiro de escombros.	\$ 292,769.04	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
752	07-sep-15	m	756	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento en áreas de camerinos, pasillos y servicios sanitarios del Teatro Universitario. Incluye: desinstalaciones / reinstalaciones, demoliciones, resanes de grietas, aplanado de yeso en muros y cielos, reposición de mármol dañado en pisos, muros, barras y zoclo, texturizado con grano grueso en muros, suministro e instalación de tablaroca, plafón minaton cortega con suspensión Armstrong, placas Fissured, vigas de durock y lámparas de 61x61x1.22 CM., así como la aplicación de pintura vinílica a 2 manos.	\$ 278,302.17	Teatro Universitario.	28-sep-15
754	07-sep-15	m	758	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Reparación de drenaje de en el edificio del Instituto de Biotecnología y reparación de fuga en tubería de 3" en la Unidad "b" de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye: para reparación de Drenaje: sondeos para localización de tubería, demolición de banquetta y excavación a mano, limpieza y desasolve de líneas y registros, relleno y reposición de banquetta, construcción de caja para registro, para fuga de agua; sondeo, excavación, tubos, codos, cople, relleno y mano de obra.	\$ 17,744.03	Facultad de Ciencias Biológicas.	14-sep-15
757	08-sep-15	m	761	Facultad de Agronomía.	Suministro y distribución de acrilla roja para áreas de juego en campo de softbol (42 M³), así como la extracción y colocación de pasto (1,100 M²) en los mismos, los cuales se ubican en el polideportivo Tigres.	\$ 111,800.00	Dirección General de Deportes.	14-abr-15



**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
758	08-sep-15	m	762	Miguel Ángel Jimenez Elizondo.	Reparación de puerta de cristal templado sustituyendo herrajes y bisagra hidráulica dañadas, refuerzo superior en muro de tablaroca para recibir punto de giro superior y el suministro e instalación de cristal reflecta azul en fachada sur con medida de 0.50 x 0.85 CM. trabajo realizado en el 9o. piso de Torre de Recoría.	\$ 12,110.40	Secretaría Académica.	10-sep-15
760	08-sep-15	m	764	Plafones y Recubrimientos Chávez, S.A. de C.V.	Sustitución de las instalaciones hidráulica y sanitaria en servicios sanitarios ubicados en el 1er. Nivel de ala Sur de Torre de Rectoría, así como trabajos varios en áreas contiguas de conmutador, bodega y caja de ahorro. Incluye el desmonte de aparatos y accesorios sanitarios, de murete de tablaroca, puertas y contactos eléctricos; demolición de azulejo y firme de concreto; apertura de huecos en tablaroca para tener acceso a las instalaciones; retiro y reposición de tubería de drenaje de fierro vaciado de 4" y de tubería hidráulica de cobre de ¾"; suministro e instalación de tubería sanitaria y conexiones de PVC de 4" para conectarse con la red general; suministro e instalación de salidas hidráulicas y sanitarias para servicios sanitarios, de tapas en muros y columnas de tablaroca y de contactos; reposición de firme de concreto, azulejo y cenefa; pintura, retiro de escombros y limpieza general.	\$ 141,121.17	Departamento Escolar y de Archivo.	17-abr-15
763	11-sep-15	m	767	Arquitectura y Acabados Residenciales, S.A. de C.V.	Empastados, bajantes pluviales e impermeabilización con material acrílico en un área de 540 M <sup>2</sup> de azotea y pretilas en el edificio del CAFM. Incluye el raspado y retiro de impermeabilización y de empastado deteriorado existente, colocación de bajantes pluviales a base de tubo PVC y gárgolas de concreto resanadas, empastados para dar pendientes, impermeabilizante aplicado a tres manos Marca Rubbertop o similar; suministro, fabricación e instalación de flashing de lámina pintor cal. 20 en área de pretilas (143.60 M), limpieza y retiro de concreto.	\$ 365,986.96	Centro de Acondicionamiento Físico Magisterial.	10-oct-15
766	11-sep-15	m	771	Roberto Carlos González Leal.	Servicios de fumigación contra insectos rastreros, roedores y voladores en el Estadio "Chico Rivera", en un área de 4,424 M <sup>2</sup> , correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2015.	\$ 35,922.88	Dirección del Programa de Fútbol Americano.	31-ago-15
772	17-sep-15	m	777	Suministro y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento, verificación y corrección de fallas en el sistema de alimentación de energía eléctrica para el tablero principal, para el regulador, para la fuente ininterrumpida (UPS) y para el elevador, en el Edificio de Inmunología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye: Verificación física de los cableados de alimentación trifásica mas neutro, reacomodo de cableados, reapriete de terminales, limpieza del interruptor principal y la sustitución de cableado que así lo requiera con la capacidad de conducción de corriente de alimentación correspondiente.	\$ 991,800.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	30-oct-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
773	17-sep-15	m	778	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización con material elastómerico cerámico de la Marca Thermotek con garantía de 3 años en el edificiode oficinas de la Dirección de Seguridad y Vigilancia, en un área de 219.96 M <sup>2</sup> . Incluye el sum. y colocación de pijas autorroscable a razón de 2 piezas por M <sup>2</sup> , retiro y reposición de colector y bajante pluvial, revisión y reparación de lámpras fluorescentes y la sustitución de piezas de plafón dañadas.	\$ 81,451.26	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	23-oct-15
774	17-sep-15	m	779	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 2 tanques de 10,000 LTS con motobomba sumergible con motor de 7.5 HP a 220V/3F/60HZ, tablero de control y materiales necesarios para cisterna de riego con agua tratada en campo de atletismo y canchas de explanada deportiva en Campus Cd. Universitaria. Incluye la construcción de firme de concreto de 19.38 M <sup>2</sup> con 5 cm. De espesor, línea de conducción de 2" PVC RD26 para alimentación del sistema de riego, limpieza y retiro de escombros.	\$ 172,117.27	Dirección General de Deortes.	15-abr-15
778	18-sep-15	m	783	César González Elizondo.	Ingeniería Estructural del proyecto: "ampliación de deportivo de 2 niveles en la Facultad de Físico Matemáticas" Incluye el análisis y diseño de losa de azotea (444.88 M <sup>2</sup> ) de losa de entrepiso(415.20 M <sup>2</sup> ) y de cimentación (415.20 M <sup>2</sup> ); planos constructivos, memoria de cálculo y carta responsiva.	\$ 71,385.94	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	30-sep-15
779	19-sep-15	m	784	Rima Digital, S.A. de C.V.	Mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de la cafetería de la Facultad de Odontología Incluye visita diaria bajo bitácora, aplicación de microbial ENI drnaje en cocina y trampas de grasas; en caso de ser necesario el sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa así como el desasolve de trampas de grasas.	\$ 40,890.00	Facultad de Odontología.	30-sep-15
784	22-sep-15	m	789	Desarrollo de Obras y Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación de daños causados por lluvias en el interior del edificio de seminarios, Incluye: desmontajes y demoliciones, arreglo y sustitución de plafón, reinstalación de lámparas, cajillos de tablaroca, pintura en cielos y muros, vidrios de 6MM filtrasol, reinstalación de fijos de aluminio, sum. e inst. de balastras para lámparas de 4x12 W de 24 celdas, y rehabilitación de mueble de madera existente.	\$ 281,892.16	Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos.	06-oct-15
785	22-sep-15	m	790	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Trabajos de carpintería en antigua bodega de jardines en cd. Universitaria, incluye: suministro e instalación de un sobre piso a base de madera (tablones orilleros de 2" x 3" x 8" y centrales de 1" x 3" x 8", y 8 hojas de triplay de pino ¾") para proteger en cajas para archivo y documentos de la humedad. Incluye fletes, tablones, triplay, tornillería, cepillar para nivelar al firme y mano de obra en general.	\$ 48,113.32	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	30-sep-15

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 TRANSPARENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
786	22-sep-15	m	791	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de limpieza y mantenimiento a cantera y pintura en los muros del edificio del Centro de Desarrollo de Agronegocios. Incluye: lavado de cantera con agua y jabón a presión para eliminar impurezas (549.39 M <sup>2</sup> ), sum. y aplicación de sellador SIKA Guard 70 en Cantera, así como el sum. y aplicación de pintura vinílica a dos manos (816 M <sup>2</sup> ); uso de andamios y equipo de seguridad ya que se trabajo hasta una altura de 13 M.	\$ 170,586.93	Facultad de Agronomía.	08-oct-15
787	22-sep-15	m	792	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Reparación de fuga de agua potable en tubería de asbesto de 6" en edificio de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas Incluye: el suministro de abrazadera de acero inoxidable de 6" de diámetro x 8" de longitud, así como la renta de bomba sumergible, limpieza y excvación para la reparación de la tubería.	\$ 11,426.00	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	25-sep-15
790	22-sep-15	m	794	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "ampliación de laboratorio de área protegida en la Facultad de Agronomía". Incluye la elaboración de los planos de detalle, memorias de cálculo y catálogo de conceptos.	\$ 23,084.00	Facultad de Agronomía.	06-oct-15