

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
677	10-ago-15	m	680	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura en 1,435.17 M ² en muros exteriores, 77.89 M ² en rejas y protecciones metálicas y 71.52 M ² de suministro y aplicación de barniz en puertas de madera de la Preparatoria No. 19.	\$ 115,674.71	Escuela Preparatoria No. 19	31-ago-15
690	11-ago-15	m	693	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Suministro e instalación de cubierta de cristal de 6 MM, filtrasol en área del 8avo. Piso de Torre de Rectoría, así como la reparación de puerta cambiando pivote descentrado e instalando cierra puertas hidráulico y el mantenimiento preventivo de otra puerta más, ambas ubicadas en el 7mo. piso de Torre de Rectoría.	\$ 14,430.40	Rectoría.	14-ago-15
697	12-ago-15	m	700	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Trabajos de pintura en las áreas de Patología y Endocrinología en el Hospital Universitario. Incluye: pintura vinílica Marca Sherwin Williams en 1,291.08 M ² de muros interiores y pintura vinílica Marca Comex Vinimex en 2,759.54 M ² de muros interiores de pasillos, consultorios, y salas.	\$ 267,356.75	Facultad de Medicina.	10-sep-15
700	13-ago-15	m	703	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Reparación y pintado de barda limítrofe del Campus Cd. Universitaria con la Ave. Universidad. Incluye: resanes de muros con mortero cemento arena (168 M ²), resanes de barandales con reposición de tubo PTR y pasta automotriz (238 M ²), pintura vinílica en muros y columnas (1,656.72 M ²), pintura epóxica a base poliamida modificada para aplicación directa en barandales y portones de fierro (2,877.50 M ²), pintura vinílica en flamas en parte superior de columnas y limpieza del área.	\$ 865,754.77	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	23-sep-15
705	13-ago-15	m	708	Ensamblados y Cables S. de R.L. M.I.	Suministro e instalación de 4 servicios de datos nivel 6, en área del 2do. Piso en edificio del CIDCS. Incluye el cableado para la instalación de 5 NODOS Systemax cat. 6 instalados en muro o piso, módulos o kacks Systemax RJ45, faceplates duplex o cuadruplex con conexión y remate en módulo de pared o piso y su identificación en módulo y fanel de datos, así como los patch cords cat 6 de 10 FT. certificados.	\$ 27,840.00	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	27-ago-15
708	14-ago-15	m	711	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación de fugas y mantenimiento en servicios sanitarios en el edificio de canal 53. Incluye la reposición de extractores, resumidores, porta-rollos, despachadores de jabón, asientos y tapas de Inodoros, espejos y focos fundidos.	\$ 55,362.16	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	20-ago-15
727	21-ago-15	m	730	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Reparación de baches en Ave. Pedro de Alba y Ave. los Rectores mediante la reposición de la carpeta asfáltica dañada en los tramos localizados (405.15 M ²) Incluye: trazo y nivelación, corte con disco, excavaciones, retiro de material, suministro, tendido y compactado de base de agregados, riego de impregnación, suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 CM de espesor compactado por medios mecánicos y manuales: así como construcción de banquetas (145.50 M ²) en área de parada de Tigre Bus en el Gimnasio Cayetano Garza.	\$ 435,652.70	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	04-sep-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
734	24-ago-15	m	737	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Fletes y maniobras realizados en apoyo a eventos de Universiada y otros, tales como: carga de domis y equipo deportivo ubicado en áreas sujetas a rehabilitación de pista en Estadio Chico Rivera, fletes de materiales diversos al almacén del Parque Hundido, recolectados y cargados manualmente en camión de 3.5 toneladas, viajes de escombros y caucho tirado del área interna del Estadio Chico Rivera debido a remodelación de pista de atletismo, descarga de 3 árboles plantados en C.U. en apoyo a Facultad de Agronomía utilizando un montacargas Agrícola.	\$ 52,548.00	Dirección General de Deportes.	14-abr-15
740	01-sep-15	m	745	Proveedora de Climas e Instalaciones, S.A. de C.V.	Suministro de 30 filtros metálicos lavables de diversas medidas para los equipos de aire acondicionado que dan servicio en el edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología.	\$ 18,125.00	Facultad de Derecho y Criminología.	08-sep-15
746	03-sep-15	m	750	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Trabajos de suministro y colocación de piso porcelanato en la Librería Universitaria en el Campus Mederos Incluye: movimiento de muebles, estantes, escritorios, a la estación de almacenaje de la Librería, demolición de piso cerámico (272.13 M ²), demolición de zoclo, cerámico sin recuperación (120.34 ML), suministro y colocación de piso porcelanato de 0.60 x 0.60 Modelo Baveno MCA. Castel (272.13 M ²), también el suministro y colocación de zoclo, porcelanato de 0.70 x 0.60 Modelo Baveno MCA. Castel (120.34 ML), así como el desmontaje y reinstalación de aparatos sanitarios, retiro de escombros y limpieza final.	\$ 275,214.52	Librería Universitaria.	30-sep-15
748	03-sep-15	m	752	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Reparación de 2 fugas de agua potable en tuberías de 2" y 1 ½" así como el suministro e instalación de válvula de cobre de 2" en registro fuera de la cafetería de la Facultad de Arquitectura. Incluye: excavaciones, demoliciones, válvulas de esfera y válvula check, ampliación de registro, materiales y mano de obra.	\$ 21,808.00	Facultad de Arquitectura.	08-sep-15
749	04-sep-15	m	753	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Trabajos de adecuaciones en la planta baja del Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología en Apodaca, N.L. Incluye desmontaje de porcelanato castel Sección 0.60 x 0.60 (1083.58 M ²), suministro e instalación de piso porcelanato MCA. Castel modelo Nápoles beige 0.60 x 0.60 (550 M ²), desmontaje e instalación de zoclo 0.10 x 0.60 (314.29 ML), suministro e instalación de refuerzo en cielo falso a base de poste, canal y tablaroca, desmontaje y montaje de cancel de aluminio para colocar refuerzo en pasamanos de cristal templado a base de perfil de aluminio natural de 1½" x ¾" x 1.12 M. de altura, suministro e instalación de placa de plafón de 0.61 x 0.61 Marca del Río, aplicación de pintura en interiores, muros y cielos (600 M ²), aplicación de pintura epóxica para cisterna de agua potable (148.70 M ²), limpieza de cisterna con agua y jabón, desmontaje de puertas principales de vidrio templado, perfil de aluminio de 3" Sección 0.95 x 2.22 lado sur, aplicación de pintura vinílica Marca Berel en muros lado exterior, hasta una altura de 12M,(1088.65M ²) así como la fabricación e instalación de puerta de madera a base de bastidor y triplay de 3MM de 2.18 x 1.05M.	\$ 869,338.57	Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.	10-oct-15
751	07-sep-15	m	755	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de lámparas fluorescentes de 2 x 30W y lámparas PLS dulux de 13W / 127/V en área de la Dirección de Servicio Social y prácticas profesionales. Incluye: la reposición de balastras y tubos así como la revisión de cableado y conexiones.	\$ 37,769.60	Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales.	10-sep-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
755	08-sep-15	m	759	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Reparación de los mecanismos de automatización de apertura y cierre de mamparas, así como el mantenimiento a las mismas ubicadas en el Auditorio en planta baja de la Biblioteca Raúl Rangel Frías. Incluye el suministro e instalación de los circuitos de cable de acero, ajuste de deslizamiento de mampara, corrección de instalación de carro de motor, instalación de brazo, fijado con tornillería nueva, mantenimiento y lubricación de motor. Retiro, nivelación, lubricación y reinstalación de 10 mamparas de 1.10 x 2.40 M.	\$ 129,920.00	Dirección General de Bibliotecas.	12-sep-15
759	08-sep-15	m	763	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de alimentación eléctrica para clima de 5 TR ubicado en portal WEB a subestación y de extractor de baño en oficina de la Dirección de Imagen Institucional ubicada en planta baja de Torre de Rectoría. Incluye: tuberías conduit, PVC y licuatite; cableado calibres 8 y 12, interruptores termomagnéticos de 3 x 50 x 3 x 70 y demás materiales necesarios.	\$ 28,676.36	Dirección de Imagen Institucional.	10-sep-15
768	11-sep-15	m	772	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Reparación de tubería de 4" en parada de Tigre Bus frente a Rectoría y reparación de medidor de 6" frente al Estadio Universitario. Incluye: excavación, tubo de acero de 4" x 0.70M de longitud, protección interior y exterior para tubo, corte, acoplamiento, junta universal, soldadura y relleno.	\$ 12,481.60	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	18-sep-15
770	14-sep-15	m	774	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Reparación de corto circuito en tramo de 600M en el corredor del Gimnasio Luis E. Todd al Centro Acuático, así como la reposición de 12 luminarias dañadas punta de poste siglo XXI con foco ahorro de energía de 85W a 220V.	\$ 92,428.80	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	19-sep-15
771	14-sep-15	m	775	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Reparación de puertas de cristal templado en área de la Dirección de actividades estudiantiles. Incluye el suministro e instalación de bisagra y herrajes dañados, desmonte / montaje de puertas y de herrajes, fijación a muro de punto de giro, ajuste y nivelación.	\$ 12,458.40	Dirección de Actividades Estudiantiles.	15-sep-15
777	17-sep-15	m	782	Roberto Carlos González Leal.	Servicios de fumigación contra garrapatas, arañas, alacranes, ciempiés y roedores en las instalaciones de la perrera en un área de 420 M ² , la cual se encuentra a un costado de las oficinas de la Dirección de Seguridad u Vigilancia, en Campus Cd. Universitaria.	\$ 10,523.52	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	31-ago-15
780	18-sep-15	m	785	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y pintura en la barda perimetral del Campus Ciencias de la Salud y la reconstrucción de banquetas en mal estado. Incluye el lijado y pintura en 5 portones dobles de 9x3.6M, pintado de 5 casetas de seguridad. Sum. y aplicación de pintura esmalte en barda metálica (4,788 M ²) y de pintura vinílica en muros, bases y columnas de barda (4,096.88 M ²); demolición de banquetas dañadas en área perimetral y la construcción de las mismas (393.85 M ²), limpieza y retiro de escombros.	\$ 1,015,793.50	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	20-oct-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
782	18-sep-15	m	787	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Reparación de 5,958.52 M ² de área de losa interior de ala norte del estacionamiento subterráneo del Centro Cultural Universitario con entrada por calle Washington. Incluye: demolición de concreto suelto debido a la humedad en cada sección (casetones) afectada, zarpeo y afine en secciones afectadas ya que quedaba expuesta la estructura metálica (varillas), limpieza diaria debido al tránsito de vehículos y gente, carga y acarreo de escombros (16.68 M ³) a tiraderos oficiales, maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra.	\$ 986,953.20	Secretaría de Extensión y Cultura.	29-ene-16
791	22-sep-15	m	795	César González Elizondo.	Ingeniería estructural del proyecto: "construcción de cubierta para cancha de voleibol y de baños vestidores en la Preparatoria No. 2. Incluye el análisis y diseño de cubierta y cimentación de cubierta, de cimentación de cubierta	\$ 57,216.54	Escuela Preparatoria No. 2	06-oct-15
793	22-sep-15	m	797	Everardo Zacarías Rincón.	Suministro e instalación de línea de gas con 90 M. de largo conforme a la NORMA NOM 002 SECRE 2010 que va del Estadio Chico Rivera a la Facultad de Físico Matemáticas. Incluye: excavaciones, tubería galvanizada y de polietileno de 1", conexiones, soldadura por electrofusión, cama y colchón de arena # 5 de 0.20x0.20x90M., cinta de protección, tapado de zanja, reposición de concreto, instalación de medidor y pruebas herméticas con manómetro certificado y calibrado a la tubería instalada.	\$ 61,681.84	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	29-sep-15
794	22-sep-15	m	798	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Construcción de 124 M ² de firme y 15 M de viga de concreto en área de dougts en el campo de softbol ubicado en área deportiva del campus ciudad Universitaria. Incluye: trazo y nivelación, corte y despalme, compactación de terreno, construcción y de firme de concreto F'c=150 KG/cm ² con malla electrosoldada, cimbra y acabado floteado; acarreo, carga y retiro de material producto de los trabajos realizados.	\$ 71,873.44	Dirección General de Deportes.	13-abr-15
795	22-sep-15	m	799	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Reparación de gradas con varillas expuestas, facturadas y agrietadas (856.90 M ²), así como el sum. y aplicación de pintura vinílica en gradas y muros (4,284.48 M ²), en el Parque "Hundido" de beisbol ubicado en Campus ciudad Universitaria. Incluye: reparación, modificación y mantenimiento de pizarra marcadora; fabricación en lamina cal. 18 y colocación de los marcadores para entradas del 0 al 9 y letreros de diversa información (juego de 130 Pzas) pintados y rotulados; pintura de estructura metálica la cual soporta el techo de lámina sobre las gradas atrás del home a una altura de 7M.	\$ 540,001.72	Dirección General de Deportes.	14-abr-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
796	22-sep-15	m	800	Rima Digital, S.A. de C.V.	Mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de la cafetería de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Incluye visita diaria bajo bítacora, aplicación de microbial ENI drenaje en cocina y trampas de grasas; en caso de ser necesario el sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa así como el desasolve de trampas de grasas.	\$ 40,890.00	Facultad de Salud Pública y Nutrición.	30-sep-15
797	22-sep-15	m	801	Carlos Adrián Perez Navarro.	Servicio de barrido manual y recolección de basura en tramo desde FACPYA hasta el Campu Hundido de beisbol durante el tiempo de duración del evento de Universiada. Incluye limpieza de pasillos y calles en horario de 7 AM A 10 PM (domingos incluidos), productos, materiales y mano de obra.	\$ 97,440.00	Dirección General de Deportes.	04-may-15
801	23-sep-15	m	805	Mguel Ángel Jiménez Elizondo.	Trabajos de cancelería en el edificio del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual, lo cuales incluyen el suministro e instalación de puerta de cristal natural de 9MM con bisagra hidráulica, herrajes, punto de giro, chapa de piso y jaladeras de acero inoxidable de 60 CM; y el sum. e inst. de bisagras hidráulicas de piso y cambio de herraje superior e inferior para 6 puertas de cristal templado.	\$ 60,134.40	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	30-sep-15
802	23-sep-15	m	806	Imalaya, S.A. de C.V.	Adecuación y modificación de la interconexión de ductos y de la alimentación eléctrica de las unidades de aire acondicionado que dan servicio en las áreas de Biblioteca y sala de Maestros en la preparatoria No. 20. Incluye: retiro de cubierta de ductos, desmantelamientos de las interconexiones de ductos existentes, sum. e inst. de las interconexiones de ductos brindados fabricadas en lámina cal. 22 y aisladas con duc Liner de 1", interconexión de alimentación eléctrica la cual incluye el guiado, cableado, soportes, materiales, herramienta, mano de obra y equipo; mantenimiento preventivo y peinado en aletado de serpentines de condensador, protección impermeabilizante elastomérico y soportes de tubería.	\$ 173,178.72	Escuela Preparatoria No. 20	07-oct-15
805	23-sep-15	m	809	Ingeniería y Mantenimiento FLAPPER, S.A. de C.V.	Reparación de los equipos de aire acondicionado que dan servicio en el Departamento de Becas. Incluye la reposición de refacciones y materiales necesarios, tales como: contactores de 2 polos/ 30 AMP., bibina de 24V, compresores de 5 TR, filtros deshidratadores, capacitores, motor condensador, clixón de arranque, termostato digital, interruptores termomagnéticos, relays y bobinas.	\$ 102,062.60	Departamento de Becas.	30-sep-15
806	24-sep-15	m	810	Organización de Inspecciones de México, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de línea de aprovechamiento de gas natural en base a la NOM-002-SECRE-2010 en el Gimnasio de la Facultad de Ciencias Químicas mediante tubería de acero roscado de 1½". Incluye tubería, conexiones, válvulas y material necesario para su correcta instalación.	\$ 25,717.20	Facultad de Ciencias Químicas.	28-sep-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
807	24-sep-15	m	811	Alberto González Martínez.	Realización de estudio geotécnico para el edificio del Centro de Investigaciones Ambientales para la Sustentabilidad cuyo alcance contempla lo siguiente: síntesis climatológica hidrológica, información de la geología regional y local geología estructural, sismicidad, clasificación de riesgo en base a altas de riesgos, análisis de discontinuidades y de estabilidad de cada talud, así como recomendaciones.	\$ 49,300.00	Secretaría Desarrollo Sustentable.	22-oct-15
809	24-sep-15	m	813	Alberto SanMiguel Garza.	Establecimiento de 3 montículos de tierra en los que se colocaron plantas eslepias, lantanas, penicetos, luz de bengala y lavanda; en área verde ubicada en lado derecho de la entrada principal a Torre de Rectoría, así como el retiro de palma seca en la entrada a ciudad Universitaria por Ave. Alfonso Reyes incluye: excavación de pozos para siembra de 5 árboles, hacer 3 montículos, plantado de 50 plantas, corte y derribo de palma, retiro de material producto de los trabajos realizados y cuadrilla de 5 personas.	\$ 20,207.20	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	30-sep-15
812	24-sep-15	m	816	Carlos Adrián Pérez Navaro.	Servicio de limpieza en las aulas del 3er. Piso de la Facultad de Agronomía por evento de Inauguración. Incluye: limpieza de gruesa y fina en salones, pisos, baños, vidrios, puertas, escaleras, nuevas oficinas, cubículos, laboratorios, limpieza de pizarrones, bancos escritorios y pasillos externos; cuadrilla de 8 personas durante 5 días, productos y materiales necesarios para la realización del servicio.	\$ 74,008.00	Facultad de Agronomía.	30-sep-15
813	24-sep-15	m	817	César González Elizondo.	Ingeniería estructural del proyecto: "modificación de ampliación de deportivo de 2 niveles en la Facultad de Físico Matemáticas". Incluye el análisis y diseño de losa de azotea (447.88 M ²), de entrepiso (347.65 M ²) y de cimentación (447.45 M ²); planos constructivos, memoria de cálculo y carta responsiva.	\$ 20,441.25	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	08-oct-15
814	28-sep-15	m	818	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro de KIT de afinación para bomba diesel y de refacciones para el sistema de seguridad en el edificio del CIDCS.	\$ 28,471.04	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	06-oct-15
815	28-sep-15	m	819	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Trabajo de reparación de fuga de agua tratada en tubería de 3" de diámetro en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Incluye tubería de 1", codo de 1", reducciones de 3 a 1" y mano de obra.	\$ 2,320.00	Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	1o.-Oct-15
816	28-sep-15	m	820	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Mantenimiento correctivo en cancelería de aluminio en baños, incluye: reemplazo de acrílicos en mamparas de división de puertas, adecuación en estas mismas para reducir dimensiones existentes fabricando fijos laterales, reemplazo de empaques, reforzar escuadras de laterales, reemplazo de empaques, reforzar escuadras de armado y sello perimetral en cada una de las piezas, trabajo realizado en el tenístico de la Dirección General de Deportes.	\$ 11,187.04	Dirección General de Deportes.	16-abr-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
817	28-sep-15	m	821	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Trabajos de adecuaciones en el Primer Nivel del Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología en Apodaca. Incluye desmontaje, suministro e instalación de porcelanato Marca Castell de 0.60 x 0.60 en área Central, Administración, escalera y baños (180 M ²), el suministro e instalación de zoclo sección 0.10 x 0.60 Marca Castell (65 ML), suministro y reparación de cielo falso a base de tablaroca y en muros, instalación de juntas de control, refuerzo a base de poste y canal. Desmontaje y montaje de aluminio para refuerzo en pasamanos de cristal templo en andadores, desmontaje de placas de plafón dañadas y reposición de las mismas, suministro y aplicación de pintura vinílica en interiores, muros, cielos de tablaroca y concreto (4,068.62 M ²), así como el suministro y aplicación de pintura en muros lado exterior (1,088.65 M ²) y el suministro, fabricación e instalación de puerta de madera sección 0.88 x 2.10 ampliarlas a 1.05 x 2.19 (39 pzas.) donde incluye la aplicación de pintura esmalte y el suministro y colocación de Marco de madera. ☒	\$ 840,217.90	Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.	28-oct-15
818	29-sep-15	m	822	Rima Digital, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación de obstrucción y desborde de drenaje en servicios sanitarios y reparación de drenaje colector de salida por tubería dañada en área de estacionamiento, en la Facultad de psicología. Incluye: desasolve de líneas y registros en el interior de la Facultad, eliminación de tapón en líneas exteriores, utilización de camión hidrojet y retiro de materiales: abrir piso de estacionamiento de registro de banqueta para cambiar tubería de 4 a 6" en tramo de 10 M y conexiones, construcción de registro en banqueta para evitar tapones en línea general, sondeo de línea interior a línea general y retiro de escombros.	\$ 103,240.00	Facultad de Psicología.	02-oct-15
820	29-sep-15	m	824	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Cambio de puerta en bodega de utilería del Campo Softbol y cambio de 2 puertas en bodega del Centro Tenístico así como trabajos de herrería realizados en portón de acceso al Estadio Gaspar Mass y la fabricación e instalación de protector de acero con medidas de 2.15 x 2.35 M con puerta para acceso al área situada entre la bodega del Campo de Softbol y el Gimnasio Cayetano Garza.	\$ 104,284.00	Dirección General de Deportes.	12-oct-15
821	29-sep-15	m	825	Alberto González Martínez.	Elaboración del proyecto ejecutivo y coordinación de ingenierías para el edificio de clínica multiprofesional Ciénega de Flores. Incluye: elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación de las ingenierías básicas: estructural, hidráulica/sanitaria, eléctrica, aire acondicionado, sistema contra incendio, detección y CCTV; así como los renders y catálogo de conceptos.	\$ 951,200.00	Centro Universitario de Salud.	30-oct-15
822	29-sep-15	m	826	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Trabajos de carpintería en las puertas de acceso ala sala del Teatro Universitario los cuales incluyen: desmantelamiento de 4 puertas de caoba para cambio de cerraduras, cambio de parte inferior del Marco de 1 de las puertas con instalación de bisagra de piso y chapa sum. e inst. de chapas de paleta Marca Philips 2 der, y 2 izq. instalación y nivelación de las puertas.	\$ 37,526.00	Teatro Universitario.	05-oct-15
823	29-sep-15	m	827	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización doble thermotek con garantía de 5 años en losas de azotea del edificio de la Dirección General de Deportes en un área de 1,049.64 M ² . Incluye: raspado de material existente, empastados para corregir encharcamientos (130.68 M ²) y acarreo de escombros fuera de la obra.	\$ 184,854.68	Dirección General de Deportes.	07-oct-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
824	29-sep-15	m	828	GB Construcciones e Instalaciones, S.A. de C.V.	Reparación de unidad de aire acondicionado de 6 TR en planta baja del bioterio de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye: compresor de 6 TR tipo scroll, Centro de carga para intemperie, interruptor termomagnético de 3x100 AMP., carga de gas, limpieza de sistema, cilindro de nitrógeno y materiales necesarios.	\$ 26,320.40	Facultad de Ciencias Biológicas.	05-oct-15
825	29-sep-15	m	829	Comercializadora IRCAMAVI, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de protección de pared en back Stop con medidas de 15.85 x 1.5 M de altura y de malla de Nylon de 15.85 x 2.29 M en el Campo de beisbol del Polideportivo Tigres, así como la protección de muros en dugouts con alturas de 2 M y 4 caras de 53 CM. en el mismo.	\$ 95,449.46	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
828	30-sep-15	m	832	Ulises Treviño Martínez.	Impermeabilización a base de 2 capas de poliéster y 3 capas de impermeabilizante acrílico con garantía de 3 años en losa de azotea de la Facultad de Veterinaria en un área de 2,252.04 M ² . Incluye el retiro del material existente en losa y el sum. y aplicación de cemento líquido para tapar poros y grietas.	\$ 412,752.73	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.	22-oct-15
831	30-sep-15	m	836	Arquitectura y Acabados Residenciales, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación en servicios sanitarios y de cancelería en área de acceso a las instalaciones de Orquesta Sinfónica. Incluye: revisión y ajuste de cancelería de aluminio y vidrio en cubículos de recepción, revisión y ajuste de puertas de aluminio con cambio de bisagras de piso y cierra puertas en accesos principales, cambio de puerta de madera. Reparación de fuga de drenaje sanitario en planta alta, sustitución de sanitarios existentes, llaves mezcladoras, trampas, alimentadores, llaves de paso, etc; suministro y colocación de fluxómetros y manijas para WC., limpieza final y retiro de escombros.	\$ 136,891.60	Dirección de Orquesta Sinfónica.	12-oct-15
832	30-sep-15	m	837	Refrisa Aire, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 10 registros para mantenimiento de climas con una medida de 1.60 x 0.80 M. en edificio de aulas en la Facultad de Medicina. Incluye dens glass para fabricación de tapas y mano de obras.	\$ 44,080.00	Facultad de Medicina.	8-Oct-
833	30-sep-15	m	838	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Tala de 4 árboles variedad fresnos de 15 M de altura con fuste de 40 a 50 CM y plantación de 5 encinos roble de 2" en las instalaciones de la casa Universitaria del libro. Incluye: apertura de cepa de 0.80 x 0.80, tierra fértil, limpieza y retiro de escombros.	\$ 22,620.00	Dirección de Publicaciones.	06-oct-15
834	30-sep-15	m	839	Alberto SanMiguel Garza.	Corte y retiro de árbol seco en camión a tiraderos oficiales, ubicado en área de estacionamiento de la Facultad de Artes Escénicas.	\$ 8,700.00	Facultad de Artes Escénicas.	05-oct-15
836	01-oct-15	m	841	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de fumigación contra insectos rastreros, roedores y voladores en las instalaciones de la casa del equipo representativo de atletismo la cual cuenta con 750 M ² .	\$ 12,180.00	Dirección General de Deportes.	30-sep-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
837	01-oct-15	m	842	Ingeniería y Construcción Flaper, S.A. de C.V.	Reparación de equipos de aire acondicionado que dan servicio en las instalaciones de Librería Universitaria. Incluye la reparación de los equipos: 2, 12, 27, 24 y 19; y equipos en áreas de: almacén, baños papelería y entrada principal. Se sustituyeron piezas tales como: termostatos, termomagnéticos de 40 AMP., contactores de 220V/40AMP., capacitor 35 MF., compresor de 5 TR, motor 23V/1075 RPM y filtros deshidratadores, se realizaron servicios de vacío y limpieza de sistema con nitrógeno, reparación de fugas y correcciones de fallas eléctricas.	\$ 91,408.00	Librería Universitaria.	16-oct-15
841	06-oct-15	m	846	Matica Constructora, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de lámparas de iluminación interior y exterior en el edificio del Centro Cultural Universitario. Incluye: 20 lámparas empotradas en piso desconectado y montando para instalar LED 29w Marca MAGG Modelo EP 229 utilizando resane y sellado con cemento plástico y silicón; 4 lámparas empotradas en piso rompiendo con martillo y cincel para desmontar e instalar LED Marca ventor Modelo EURO 36W multivoltaje con houche incluido resanando con cemento y sellando con cemento plástico; sum. e inst. de 28 driver para lámpara EP 220 MAGG, de 48 focos ahorradores de 65W compactos Marca Philips E26, de 40 LED de 8.5W dimeables Marca Philips, de 25 reflectores de LED MR16 10W dimeable Marca Philips, de 25 lámparas fluorescentes de 2x54W reponiendo balastras y tubos, de 18 lámparas fluorescentes de 3x32 reponiendo balastras y tubos con revisión de cableado conexiones y limpieza del deflector, de 48 reflectores LED Marca plusrite Modelo par 30-13W con revisión de cableado y porta base, de 30 lámparas empotrables LED de 37 W 61x122 Marca MAGG Incluyendo material para su montaje fijación y conexión, 4 lámparas a prueba de humedad y goteo de 2x32 con montaje y fijación, de 4 lámparas suburbanas de LED Marca MAGG Modelo city-20 y el sum. e inst. de 3apagadores Marca Biticino con tapa.	\$ 673,600.40	Secretaría de Extensión y Cultura.	02-nov-15
844	07-oct-15	m	848	Rima Digital, S.A. de C.V.	Servicio de fumigación para exterminar larva de adalia en el edificio del Centro Universitario de Salud.	\$ 15,080.00	Centro Universitario de Salud.	12-oct-15
845	07-oct-15	m	850	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Limpieza y sellado de 646 M en contornos de vitrales y líneas perimetrales de los mismos ubicados en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario. Incluye el retiro del Silicón dañado, aplicación de silicón estructural 787 DAWN-CORNING para intemperie, uso de andamios hasta una altura de 10 M y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 89,923.20	Secretaría de Extensión y Cultura.	20-oct-15
846	07-oct-15	m	851	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: construcción de aulas en la Preparatoria Técnica Médica. Incluye la elaboración de los planos de detalle, memorias de cálculo y catálogo de conceptos.	\$ 34,220.00	Escuela y Preparatoria Técnica Médica.	21-oct-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
848	07-oct-15	m	853	Constructora CADA, S.A. de C.V.	Trabajos para el cambio de trayectorias de cableados y canalizaciones de las instalaciones eléctricas que alimentan Gimnasio, climas y gradas del Estadio Chico Rivera debido a que interfería con la construcción de zapata para la instalación de cubierta metálica en el mismo estadio y el posterior reacomodo de las alimentaciones eléctricas a su lugar original. Incluye: identificación de circuitos, excavaciones, cableado, tuberías, conectores de compresión tipo empalme con manga termo contráctil para la reconexión de cables desconexiones de energía de interruptores generales, reconexiones a tableros existentes, puesta en servicio y pruebas.	\$ 204,132.95	Dirección General de Deportes.	13-abr-15
850	07-oct-15	m	855	Administración y Ejecución de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura en vitapista (2,035 M ²) y en servicios sanitarios (60M ²) ubicados en área deportiva del Campus Ciudad Universitaria, así como la demolición y cancelación de bebederos, reparación de registros dañados y de postes sujetadores en cancha de voleibol, desinstalación y reinstalación de puerta y malla perimetral para entrada de Lowboy y el retiro de escombros producto de los trabajos realizados.	\$ 203,330.60	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
854	07-oct-15	m	859	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de fumigación contra insectos rastreros, roedores y voladores en las instalaciones del Gimnasio Luis Eugenio Todd en un área de 2,063 M ² , el cual fue realizado en el mes de Septiembre.	\$ 30,631.42	Dirección General de Deportes.	30-sep-15
855	07-oct-15	m	860	Comercializadora IRCAMAVI, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de columna de luminaria con 2 M de altura y colocada en una estructura de PTR de aluminio de 1x2", en campo de softbol de FIME. Incluye protección fabricada en espuma de polietileno de 22 con densidad grado 1.4, forrado con lona PVC calibre 610.	\$ 20,208.59	Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	13-abr-15
856	08-oct-15	m	861	Recelek, S.A. de C.V.	Mantenimiento eléctrico preventivo a subestaciones eléctricas de 150 y 300 KVA en la Preparatoria No. 21 en China, N.L. Incluye la inspección de transformadores, limpieza, pruebas eléctricas, pruebas al aceite aislante, mantenimiento a tablero de baja tensión aislante, inspección termográfica y revisión así como la medición de sistema de tierras.	\$ 66,439.00	Escuela Preparatoria No. 21.	16-oct-15
857	08-oct-15	m	862	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro de refacciones necesarias para 2 equipos ELIX LARGE 100, los cuales forman parte de los equipos desionizadores del CIDCS. Incluye: KITS de prefiltro rogard II y de cartucho de carbón activado, 2 módulos de pretratamiento Progard TLI, 2 filtros de venteo con trampa de CO ₂ y un cabezal de bomba para ELIX 100	\$ 98,671.92	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	30-oct-15
858	08-oct-15	m	863	Carlos Adrián Pérez Navarro.	Servicio de limpieza en el 3er. Nivel del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual. Incluye limpieza fina de pasillos, escaleras, cubículos, escritorios adheridos, salón, pisos, baños, vidrios, ventanas, puertas y bancos; cuadrilla de 6 personas, productos y materiales necesarios para la realización del servicio.	\$ 85,028.00	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	28-oct-15
860	08-oct-15	m	865	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Cambio de flotador en cisterna e instalación de válvula de 3/4". Incluye el suministro e instalación de todas las piezas y conexiones. Trabajo realizado en el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología.	\$ 2,610.00	Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología.	12-oct-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
861	09-oct-15	m	867	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "Construcción de Aulas en segundo nivel escaleras y S.S. en la planta baja de la Preparatoria No. 19". Incluye la elaboración de los planos de detalle, memorias de cálculo y catálogo de conceptos.	\$ 45,820.00	Preparatoria No. 19	26-oct-15
862	09-oct-15	m	849	Construcciones y Edificaciones Palladio, S.A. de C.V.	Impermeabilización a base de aplicación de triple capa de impermeabilizante acrílico y doble capa de malla de poliéster, en las azoteas del edificio 1 (587.42 M ²), edificio 2 (587.42 M ²) y edificio de Dirección y Biblioteca (603.88 M ²), en la preparatoria No. 1, Apodaca, N.L. Incluye: retiro de impermeabilización existente, resane de grietas, aplicación de cemento plástico en chaflán de prétil y áreas mas dañadas, acarreo y retiro de escombros.	\$ 308,052.96	Prepaatoria No. 1	20-oct-15
865	12-oct-15	m	871	SAS del Norte, S.A. de C.V.	Trabajos de bacheo aislado en estacionamientos (FIME, Arquitectura y FACPYA) en cd. Universitaria. Incluye el suministro y colocación de concreto asfáltico de un espesor de 5 CMS. (riego de liga, material de carpeta asfáltica, colocación). Cortes con disco, retiro de carpeta asfáltica dañada, compactación de tierra, riego de impregnación con emulsión asfáltica, fletes y limpieza general durante y al final de la obra.	\$ 42,295.08	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	15-oct-15
866	12-oct-15	m	872	César González Elizondo.	Ingeniería estructural del proyecto: "ampliación para la construcción de aulas en la Preparatoria Técnica Médica". Incluye el análisis y diseño de adecuación de la cimentación para 3 niveles, planos constructivos, memoria de cálculo y carta responsiva.	\$ 4,640.00	Escuela y Preparatoria Técnica Médica.	22-oct-15
868	12-oct-15	m	873	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de línea de agua potable en tubería de 1". Incluye 20 Mts. de excavación para la instalación de la tubería, sum.e instalación de válvula de 1", accesorios y mano de obra. Trabajo realizado en Gimnasio de la Facultad de Derecho y Criminología.	\$ 5,220.00		14-oct-15
869	12-oct-15	m	874	Imalaya, S.A. de C.V.	Reparación de unidad condensadora lado Norte, que climatiza las salas 6 a la 8 en el edificio de seminarios. Incluye: compresor Scroll Hermético con capacidad de 9.3 TR Modelo CSHC930*0C Marca American Estándar, R-134B para lavado de sistema, contactor de 3 polos, filtro deshidratador, protección térmica de 3x100A con centro de carga BNS100 S&D, banda de transmisión, conexiones, materiales e instalación electromecánica del compresor.	\$ 78,137.02	Dirección de Planeación y proyectos Estratégicos.	16-oct-15
870	12-oct-15	m	875	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: almacén de residuos tóxicos en la Facultad de Agronomía" Incluye la elaboración de los planos de detalle. Memorias de cálculo y catálogo de conceptos.	\$ 20,764.00	Facultad de Agronomía.	26-oct-15
871	12-oct-15	m	876	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación del sistema DURA-A-FLEX o similar (pintura epóxica) con garantía de 3 años en 112 M ² de piso en el laboratorio de cómpositos y materiales, del edificio de CIIIA. Incluye: preparación mecánica de la superficie, limpieza, aplicación de primer DURA-A-GLAZE 4WB aplicada a 8MM con lana, aplicación de epóxico adur-a-gard a 10mm con rodillo y aplicación de acabado ARMOR TOP en calor a 3 MLS.	\$ 104,195.84	Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	12-nov-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
873	12-oct-15	m	878	Rima Digital, S.A. de C.V.	Desasolves y tratamientos microbiales de la fosa séptica en área de oficinas de servicios generales. Incluye: servicios de succión de fosa con pipa vac con capacidad de 12,00 litros, recolección de sólidos y líquidos con 4 viajes en el jeet vac, así como la aplicación de químicos a líneas para desfogaras.	\$ 34,800.00	Dirección de Servicios Generales.	15-oct-15
876	12-oct-15	m	881	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de pasamanos con tubular de aluminio de 1½" de diámetro instalado con anclas de aluminio sujetas a las paredes de escaleras en 14 Secciones correspondientes a 2 niveles por ambos lados de las escaleras en el edificio de Dirección de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.	\$ 123,006.40	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.	16-oct-15
885	14-oct-15	m	889	Guillermo Isafas Medina.	Empastados en losa de azotea de la Facultad de Ciencias Políticas en un área de 1,417 M ² . Incluye; retiro de material impermeabilizante existente por medios mecánicos y/o manuales con desvastado del concreto base para dejar textura y recibir empastado; trazo y nivelación de pendientes para canalizar agua pluvial hacia bajantes con muestreo a base de mortero cemento-arena y traslados de materiales: empastado cemento-arena premezclado con aditivo impermeabilizante integral, fibra integral y aditivo para unir concreto nuevo con existente con un espesor promedio de 13.5 CM; y retiro de escombros a tiro libre con acarreo verticales de 17 M y horizontales de 15 M.	\$ 1,032,631.81	Facultad de Ciencias Políticas y Admón.	23-oct-15
887	14-oct-15	m	891	SAS del Norte, S.A. de C.V.	Reparación de pavimento en Avenida los Rectores (tramo de canchas de futbol rápido en área deportiva hasta estacionamiento de Gimnasio de Facultad de Ciencias Químicas) cubriendo un área de 586.65 M ² , demolición y construcción de cordón cuñeta (32M) y concreto estampado (88M ²) en andador así como la construcción de guarnición de concreto a un lado del Parque Hundido de beisbol (18 M) sum. y colocación de reductores de velocidad y boyas de recuperación (áreas diversas), 1,140 M de pintura amarillo tráfico en cordón cuñeta (acceso por túnel y Ave. Los Rectores), 690 M de sellado de grietas en pavimento con asfalto modificado (áreas diversas) y 570 M de pintura en rallas separadora de carriles en áreas diversas de las vialidades del circuito interno del Campus Ciudad Universitaria.	\$ 781,431.01	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	04-nov-15
890	14-oct-15	m	894	Roberto Carlos González Leal.	Servicios de fumigación contra insectos rastreros, roedores y voladores en el Estadio "Chico Rivera", en un área de 4,424 M ² , correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2015.	\$ 35,922.88	Dirección General de Deportes.	26-oct-15
895	14-oct-15	m	899	Facultad de Agronomía.	Suministro y colocación de arropo (mezcla de tierra negra y bovino cribados) con un espesor de 2CM en los jardines de las siguientes dependencias y ubicaciones: Centro de Idiomas, Capilla Alfonsina y DGI, Rectoría, Camellón Alfonso Reyes, Camellón Central, Biblioteca de Ciencias Agropecuarias, Centro de Agronegocios y Camellón Pedro de Alba.	\$ 844,693.80		31-oct-15
903	15-oct-15	m	907	Facultad de Agronomía.	Suministro y colocación de arropo (mezcla de tierra negra y estiércol bovino cribados) de 2 cm de espesor en los jardines y canchas en las áreas que a continuación se describen dando un total de 48,274.86 M ² ; Facultades de: Trabajo Social, Ingeniería Civil, Filosofía y Letras, Derecho y Criminología, Ciencias Químicas, FIME Físico Matemáticas, Biología A.B. y C, Organización Deportiva y Veterinaria. así como en Posgrado de Filosofía y Letras, Lacteos y Biblioteca Raúl Rangel Frías.	\$ 531,186.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	06-nov-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
913	19-oct-14	m	918	Construcciones e Imperemabilizaciones del MAR, S.A. de C.V.	Trabajos de albañilería para la construcción de ampliación y remodelación de salas de usos múltiples para Auditorio en la Unidad "B" de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye: demolición de muros, relleno y compactación de terracería, construcción de firme de concreto, aumento en alturas de columnas debido al aumento de 1M. en altura de losa, suministro y acomodo de barro-block en losa, sum. e inst. de viga de 15.76 M. de longitud con un peso de 314.10 KG/M como refuerzo para soportar losa debido a la necesidad de eliminar columna, construcción de muros de Auditorio, de tapas de concreto y de barda en la parte posterior a Auditorio, instalación de vigas de MON-TEN y de lámina traslúcida para techumbre de área de biofiltro, aplanado en muros exteriores de Auditorio y en barda con mortero arena-cemento con acabado afine así como el aplanado de yeso en muros interiores a plomo y regla incluyendo la preparación de superficie con sellador.	\$ 951,077.19	Facultad de Ciencias Biológicas.	18-dic-15
920	19-oct-15	m	925	GB Construcciones e Instalaciones, S.A. de C.V.	Reparación de equipo de aire acondicionado de 4 TR ubicado en oficina de Unidad "C" de la Facultad de Ciencias Biológicas. Incluye el suministro e inst. de compresor de 5 TR tipo Scroll, carga de gas R-141, cilindro de nitrógeno y materiales necesarios para la conexión de compresor.	\$ 25,462.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	26-oct-15
924	19-oct-15	m	929	Facultad de Agronomía.	Suministro y colocación de arroyo (mezcla de tierra negra y estiércol de bovino cribados) de 2 cm de espesor en las áreas de canchas (34,601.25 M ²) y contracanchas (54,643.38 M ²) del polideportivo Tigres.	\$ 937,068.61	Dirección General de Deportes.	13-nov-15
926	19-oct-15	m	931	Ingeniería y Mantenimiento FLAPPER, S.A. de C.V.	Reparación de unidades de aire acondicionado que dan servicio en las instalaciones de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias. Incluye el suministro e instalación de refacciones y materiales necesarios para el buen funcionamiento de los equipos tales como: compresores, motores, filtros deshidratadores, capacitores, sensores de temperatura y tarjeta electrónica.	\$ 75,893.00	Dirección General de Bibliotecas.	02-nov-15
940	21-oct-15	m	949	Roberto Carlos González Leal.	Servicios de fumigación contra insectos rastreros, roedores y voladores en las instalaciones de la casa del equipo representativo de atletismo la cual cuenta con 750 M ² . servicio realizado en el mes de Octubre.	\$ 6,090.00	Dirección General de Deportes.	31-oct-15
942	23-oct-15	m	951	Suministros y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 20 NODOS de voz y datos para las áreas de control de calidad, biblioteca, sala de Cómputo, oficina de muestreo, almacén de equipo de muestreo y preparación de muestras en el edificio del CIDCS. Incluye: canalizaciones horizontales de cada una de las áreas al SITE principal con tubería conduit galvanizada, conduit LB y de paso, lote de soportería y cableado UT cat 5E Marca Systemax rematados en panel y muro.	\$ 168,780.00	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	06-nov-15
950	27-oct-15	m	957	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Suministro y colocación de arroyo con 2 CM. De espesor en las áreas verdes existentes en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, cubriendo un área de 39,949.25 M ² .	\$ 486,581.86	Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.	10-nov-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
952	27-oct-15	m	958	Alberto SanMiguel Garza.	Poda y deshoje de 2 palmas en área externa del edificio del CIDCS. Incluye limpieza y retiro del material producto de los trabajos realizados.	\$ 5,800.00	Centro de Investigación y desarrollo en Ciencias de la Salud.	29-oct-15
954	27-oct-15	m	960	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Limpieza de cantera, reparación de grietas (322 M) y el suministro y aplicación de sellador en cantera (654.24 M ²) y de pintura en muros exteriores (4,188.47 M ²) de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas. Incluye lavado de cantera con agua a presión y jabón, apertura de 4 a 12 cm de grietas para rellenar con mortero, cemento plástico y afine, reparación de grietas con grapas rellenando con concreto y acabado afine, reposición de 3 piezas de cantera dañadas, aplicación de sellador SIKA GUARD 70 hasta una altura de 9 M., pintura vinílica Marca Berel a 2 manos en muros y cielos hasta una altura de 9 M.	\$ 443,305.51	Dirección General de Bibliotecas.	03-nov-15
960	05-nov-15	m	966	Recelek, S.A. de C.V.	Mantenimiento eléctrico preventivo a subestación eléctrica de 225 KVA en la Preparatoria No. 19. Incluye: Inspección general de subestación eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo a transformadores, pruebas al aceite aislante, mantenimiento eléctrico preventivo a tablero de baja tensión, inspección termográfica, revisión y medición del sistema de tierras.	\$ 43,949.50	Escuela Preparatoria No. 19.	13-nov-15
970	10-nov-15	m	975	Ingeniería y Mantenimiento FLAPPER, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos en equipo de aire acondicionado que dan servicio en la Facultad de Veterinaria en áreas tales como: Informática, pre-cirugía, posgrado, cubículos de maestros, oficinas, sites de 1er. y 2do. Piso, Inmunología, Histología, Urología, metabolismo y Nutrición, área de Hospital y en aulas 1, 3, 5 y 8, incluyendo el suministro e instalación de refacciones y materiales necesarios.	\$ 252,862.60	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.	26-nov-15
973	12-nov-15	m	977	Grupo de Ingeniería y Prefabricación Regiomontana, S.A. de C.V.	Ingeniería estructural del proyecto "cimentación de Físico Matemáticas" para áreas deportivas. Incluye: proyecto de Ingeniería estructural, memoria de cálculos, planos estructurales de cimentación con pilotes, así como archivos electrónicos. Trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	\$ 17,400.00	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	19-nov-15
974	12-nov-15	m	978	Rejas y Derivados, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de reja de acero de 2.50 M. de altura para cercar el lado Norte del Estadio Chico Rivera y del campo de tiro de bala, a lo largo de 165 M. e instalada sobre barda colindante con pasillo de andadores. Incluye: paneles plegados galvanizados, postes cimentados en concreto sobre cerramiento de barda, portones abatibles de 1.70 X 2.50 M. y de 4.50 x 2.50 M., desinstalación de malla ciclónica existente, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	\$ 213,337.46	Dirección General de Deportes.	14-abr-15
975	12-nov-15	m	979	Grupo de Ingeniería y Prefabricación Regiomontana, S.A. de C.V.	Ingeniería del proyecto salón de usos múltiples en Preparatoria No. 9. Incluye: memoria de cálculo, planos estructurales, catálogo de conceptos, así como archivos electrónicos.	\$ 27,840.00	Escuela Preparatoria No. 9.	26-nov-15