

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016
Trabajos de Mantenimiento Preventivos y/o Correctivos.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANT TO	TRAMITE	PAGAD O-PENDIENTE	Req- Siase	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
849	07-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16	TESORERIA	854	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Demolición y reposición de 307 M ² de piso porcelanato en áreas diversas y la impermeabilización de losas de azotea de la Facultad de Economía. Incluye: retiro de material impermeabilizante en mal estado aplicación de impermeabilizante Impac Ultra Plus con garantía de 3 años en un área de 3,552 M ² , limpieza del área y retiro de escombros producto de los trabajos realizados.	\$ 969,289.04	Facultad de Economía.	06-nov-15
877	13-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16	TESORERIA	882	Urbanizaciones Construcciones y Electrificaciones FASSI, S.A. de C.V.	Reparación de aire acondicionado que dan servicio al Auditorio de la Facultad de Economía. Incluye: sum. e inst. de compresor refrigerador tipo scroll Marca Danfoss Modelo HRM054U2LP6 con lavado de limpieza, barrido de nitrógeno, soldaduras, conexiones, vacío de sistema, arranque y pruebas; sum. e inst. de motor de 5 TR en equipo dividido de 5 TR, de capacitor de 5 microfaradios, de filtro para compresor y suministro de carga de gas.	\$ 87,000.00	Facultad de Economía.	16-oct-15
878	13-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16	TESORERIA	883	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Trabajos de electricidad en la sala de ensayos de Orquesta del Teatro Universitario, efectuados en fuera de horario normal para no interrumpir sus ensayos. Incluye: retiro de 12 luminarias con gabinete y de cable a una distancia de 6 mts. de altura; sum. e inst. de 12 gabinetes con cuatro tubos LED 18W 6500 K inst. de 12 gabinetes con cuatro tubos LED 18 W 6500 k Marca LG; y de 8 Sockets, base fluorescente sencilla T8 Marca EURO LUX cada uno sin balastra; así como lote de material eléctrico, fletes herramienta, andamios, cableado y cambio de pastillas en el tablero eléctrico.	\$ 106,563.40	Teatro Universitario.	20-oct-15
888	14-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16	TESORERIA	892	Matica Constructora, S.A. de C.V.	Trabajos de albañilería y pintura exterior en el edificio de la Preparatoria Técnica Álvaro Obregón Unidad Santo Domingo. Incluye el sum. y aplicación 1,034.92 M ² de pintura vinílica en exterior de edificio de talleres, construcción de 50.57 M ² de banquetas en área de cisterna y pasillo empastado e impermeabilización de pretilas, retiro de 8.23 M de barandal metálico y construcción de 12 M de dentellón de concreto de 15 x 20.	\$ 87,338.38	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón.	23-oct-15
889	14-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16	TESORERIA	893	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Reparación en flaching de reynobond en pretil perimetral con medida de 43.60 M, en área externa de oficinas en planta baja de Torre de Rectoría, fijándose las partes deterioradas con taquetes y tornillos y, aplicándose sello perimetral a base de silicón estructural. Incluye: sum. e inst. de reynobond para completar el flaching perimetral, desmonte y montaje de hojas de Reynobond para instalación de bajante pluvial y el sum. e inst. de escalera marina de 0.60x6.90 M. para acceso a losa.	\$ 201,051.20	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	26-oct-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016
Trabajos de Mantenimiento Preventivos y/o Correctivos.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTO	TRAMITE	PAGAD O-PENDIENTE	Req- Siase	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
919	19-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16.	TESORERIA	924	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de limpieza y desinfección de 29 perros al igual que el área de perreras donde se encuentran, así como la fumigación para el control y prevención de parásitos e insectos rastreros en las misma,dentro de las instalaciones de la DVS en Campus Cd. Universitaria y Mederos. Incluye: baño de limpieza profunda para perros, administrando un comprimido masticable paraeliminación de parásitos y si presenta heridas se desinfecta el área con antiséptico de yodo; tapado de grietas y agujeros, limpieza general mediante sistema de agua a presión combinado con un desinfectante; aplicación de piretroide mediante aspersión en un área de 420 M ² . servicio realizado en el mes de Septiembre.	\$ 99,205.52	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	30-sep-15
951	27-oct-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16.	TESORERIA	956	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Suministro y colocación de arropo con un espesor de 2 cm. en los jardines de las siguientes dependencias y ubicaciones: Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud (3,469 m ²), Facultad de Salud Pública y Nutrición (5,178 M ²), WORLD TRADE CENTER parque ecológico (36,000 M ²), Centro para el Desarrollo de la Industria del Software (963.61 M ²), Colegio Civil Centro Universitario (1,273.91 M ²), Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de Ingeniería Tecnológica (13,330.45 M ²), H. Junta de Gobierno (468.64 M ²), Gimnasio Área Médica (1,273. M ²), Guardería (3,875 m ²), Centro de Internacionalización (690 M ²), Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas (15,435 M ²), y Facultad de Psicología (4,960 M ²).	\$ 1,058,644.32	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	13-nov-15
959	05-nov-15	m	POSIBLE TRANSP. ENE-16+	TESORERIA	965	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de limpieza y Desinfección de 29 perros al igual que el área de perreras donde se encuentran, así como la fumigación para el control y prevención de parásitos e insectos rastreros en la misma, dentro de las instalaciones de la DSV en Campus Cd. Unidad Mederos. Incluye: baño de limpieza profunda paraperros, administrando un comprimido masticable para eliminación de parásitos y si presenta heridas se desinfecta el área con antiséptico de yodo; tapado de grietas y agujeros, limpieza general del área mediantesistema de agua a presión combinado con un desinfectante; aplicación de piretroide mediante a presión en un área de 420 M ² servicio realizado en el mes de Octubre.	\$ 95,725.52	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	31-oct-15
			2+							