DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE MARZO DE 2014.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.

Ord. S iase	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	NOMBRE	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	fecha de cumplimiento
5	14-feb-14	m	5	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Impermeabilización acrílica con garantía de 3 años, empastados para dar niveles en azotea, reposición de plafón y suspensión dañados por filtraciones de agua y aplicación de pintura vinilica en el auditorio de la Preparatoria No. 20, en Santiago, N.L.	$ 348,390.70	Escuela Preparatoria No. 20.	28-feb-14
6	14-feb-14	m	6	Construcciones y Acabados Mara, S.A. de C.V.	Reparación de bajantes pluviales, canalón y lámina acanalada en marquesina del 1er. Piso de la Torre de Rectoría ala sur, en su lado norte.	$ 228,739.38	Dirección General de Construcción y Mantenimiento.	1o- Mzo-14
7	14-feb-14	m	7	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Construcción de firme de concreto estampado frente a Auditorio y trabajos de pintura en muros y cielos de los edificios de la Preparatoria No. 13. Incluye pintura en barda, barandales, portones y las líneas divisorias de los cajones del estacionamiento.	$ 361,989.60	Teatro Universitario.	28-feb-14
10	18-feb-14	m	10	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Limpieza y desasolve de tubería de registros sanitarios anegados de sólidos por tubería colapsada en el edificio del Centro de Evaluaciones. Incluye sondeos para localización de tuberías dañadas y reposición de las mismas, excavaciones, demoliciones y reposición de piso de concreto y adoquín, construcción de registros y acarreo de escombro.	$ 203,280.66	Centro de Evaluaciones.	4-Mar-14.
12	18-feb-14	m	12	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de focos LED y ahorradores, SPOTS, lámparas fluorescentes y de sobreponer además de lámparas tipo estaca instaladas en jardín incluyendo su alimentación eléctrica en las instalaciones de la H. Junta de Gobierno.	$ 165,688.60	H. Junta de Gobierno.	23-feb-14
13	18-feb-14	m	13	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Segunda etapa de modernización de alumbrado en vialidades y estacionamientos en Campus Mederos con equipos de iluminación LED. Incluye suministro e instalación de luminarios cobrahead R-150 General Eléctric Módelo ERMC0B460A2GRAY, para iluminación pública mediana con sistema de LEDS de alto brillo de 6000K, 5100 lumenes, 80 watts de 120 a 227V y garantía de 5 años, para sustituir los luminarios existentes de 400 watts.	$ 985,140.44	Dirección General de Construcción y Mantenimiento.	18-feb-14
16	19-feb-14	m	16	Martha Liliana Chaire Mattar.	Implementación de acometida subterránea para alimentar transformador de 300 KVA en posgrado de la Facultad de Trabajo Social, lo cual incluye banco de 4 ductos para alojar conductores de alta tensión y fibra óptica con una profundidad de 1.05M de ancho, 0.50M de ancho y una longitud de 110 M., canalizaciones, cableado y demás materiales necesarios.	$ 159,599.76	Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.	26-feb-14
18	19-feb-14	m	18	Construcciones y Acabados Mara, S.A. de C.V.	Reparación de rejilla pluvial y sum. e inst. de topes fabricados con neopreno color negro en el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura. Incluye demolición y reposición de firme de concreto y carpeta asfáltica dañada.	$ 99,665.81	Facultad de Arquitectura.	6-Mzo-14
26	26-feb-14	m	26	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Empastados de nivelación (808.50 M^2) en placa del edificio de guardería en campus de Ciencias de la Salud. Incluye la demolición de pretiles en áreas dañadas y reposición del mismo, limpieza y retiro de escombro.	$ 209,287.41	Dirección de Servicios Médicos.	12-Mzo-14
40	10-Mzo-14	m	41	ISG Ingeniería y Servicios Generales, S.A. de C.V.	Retiro de 6370 M^3 de tierra, escombro y basura en camiones de 14m^3 (455 VIAJES), en el polideportivo Linares, incluye la limpieza de terreno y corte de maleza gruesa, arbustos y hierbas en un área de 17,400.	$ 894,940.00	Dirección General de Deportes.	20-Mzo-14
42	11-Mzo-14	m	46	Gomtre Construcciones, S.A. de C.V.	Desmantelamiento total de área AP'S biotecnológicos 3er. Nivel (cuarto limpio) en el edificio de Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud.	$ 207,274.60	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud	26-Mzo-14

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE MARZO DE 2014.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O PREVENTIVOS.

Ord. S iase	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	NOMBRE	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	fecha de cumplimiento
51	12-Mzo-14	m	56	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización de doble asfalto con garantía de 5 años en las instalaciones del Centro Regional de Fomento Ganadero Vallecillo. Incluye raspado de material existente, empastados, retiro de escombro y viáticos.	$ 183,238.24	Centro de Fomento Ganadero Vallecillo.	22-Mzo-14
53	12-Mzo-14	m	57	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Suministro, distribución y sembrado de 10,000 noche buenas con una altura superior a los 35 cm. En áreas diversas de Cd. Universitaria. Campus Mederos y Campus Ciencias de la Salud.	$ 986,000.00	Dirección General de Deportes.	20-dic-13
58	13-mar-14	m	62	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	1er. Etapa de modernización de alumbrado en vialidades y estacionamiento en Campus Mederos con equipos de iluminación LED. Incluye suministro e instalación de luminarios cobrahead R150 general electric Módelo ERMCOB460A2GRAY, para iluminación pública mediana con sistema de LEDS de alto brillo de 6000K, 5100 lumenes, 80 watts de 120 a 277V. Garantía de 5 años, para sustituir luminarios existentes de 400 watts en vialidades y estacionamientos de Facultad de Economía, Artes Visuales, Artes Escénicas, Instituto de Investigaciones Sociales, Certificación de Idiomas y CIDEB	$ 959,784.00	Dirección General de Construcción y Mantenimiento.	28-mar-14
72	18-mar-14	m	76	San Pedro Impermeabilizaciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización acrílica con garantía de 5 años en las áreas de torre de tromoya, sala de distinciones múltiples y "HOMBRO" norte y sur. Incluye el raspado de material existente, sellado de grietas principales, limpieza y retiro de escombro.	$ 203,715.49	Teatro Universitario.	11-abr-14
80	20-mar-14	m	85	César González Elizondo.	Ingeniería estructural del proyecto: construcción de ampliación para aulas en la Preparatoria No. 13. Incluye el análisis estructural de azoteas, entrepiso y cimentación.	$ 72,987.20	Escuela Preparatoria No. 13	31-mar-14
81	24-mar-14	m	87	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	1er. Etapa del suministro e instalación de línea de agua tratada de 4" con trayectoria desde los límites de la UANL con Ave. Barragán hasta los límites de la UANL con Ave. Universidad sobre el lado sur del Estadio Universitario, continuado desde ahí hasta cisterna ubicada en área verde a un costado de FACPYA. Incluye excavaciones, canalizaciones con tuberías de PVC y de acero, codos y adaptadores.	$ 760,067.73	Secretaría de Desarrollo Sustentable.	22-may-14
83	24-mar-14	m	89	Sierra Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Trabajos de limpieza, pintura, resane de grietas y sellado en las oficinas del STUANL en edificio de lado oriente (por la calle de Porfirio Díaz).	$ 130,307.27	S.T.U.A.N.L.	07-abr-14