DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Julio de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
116	06-mar-15	c	114	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Trabajos de demolición, excavación y relleno en el Parque Hundido de beisbol ubicado en Campus Cd. Universitaria. Incluye el desmantelamiento de estructura y cubierta de palcos así como su carga y acarreo fuera de la obra, demolición de muros y losas de concreto en palcos y dogouts, excavación en terreno tipo III para área de dogouts y vestidores, relleno en área de palcos con material producto de banco al 90% proctor y la carga y retiro del material producto de la excavación y demolición.	$ 525,993.65	Dirección General de Deportes.	20-mzo-15
240	28-abr-15	c	239	GB Construcciones e Instalaciones, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo condensadora MARCA TRANE, Modelo 2TTB0060A1000A, con capacidad de 5 TR, solo frio, para operar a 220/1/60, en el edificio del Instituto de Biotecnología. Incluye el desmantelamiento de unidad existente, bases metálicas, alimentación eléctrica, válvulas de servicio, filtros, materiales necesarios, mantenimientos preventivos a unidades manejadoras, maniobras, traslados y servicio de grúa.	$ 158,316.80	Facultad de Ciencias Biológicas.	28-may-15
258	30-abr-15	c	250	Hércules Construcciones de Monterrey, S.A. de C.V.	Suministro y colocación de 1,1689.31 M² de cielo falso a base de plafón suspensión visible modelo MARS de 0.61 x 0.61 y la instalación de 46.19 M² de plafón modelo MARS existente en el departamento de endocrinología del Hospital Universitario debido a trabajos de remodelación y reparación de plafón.	$ 798,823.54	Facultad de Medicina.	21-may-15
307	12-may-15	c	306	Construcciones y Servicios MT, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de fachada de 164.13 M² fabricada en aluminio en anodizado natural mate y cristal azul reflejante de 6MM y de 59.01 M² de panel de aluminio en la parte superior en acabado silver metallic Marca Reynobond. Trabajos complementarios a la remodelación de oficinas del DAE en planta baja de Torre de Rectoría.	$ 922,088.64	Dirección de Actividades Estudiantiles .	02-jun-15
319	13-may-15	c	319	GB Construcciones e Instalaciones, S.A. de C.V	Suministro e instalación de unidad a/c con capacidad de 4 TR para climatizar área de UPS que da servicio a laboratorios de la Facultad de Biología "c", incluye red de ductos, control de temperatura, rejillas, material eléctrico y canalizaciones para la conexión eléctrica.	$ 92,262.92	Facultad de Ciencias Biológicas.	20-may-15
361	20-may-15	c	359	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de red de voz y datos, energía regulada y de video en planta baja y primer nivel de edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Civil incluye 30 NODOS GIGASPEED Categorís 6, cableado, canalizaciones y materiales necesarios.	$ 866,648.91	Facultad de Ingeniería Civil.	22-jun-15
367	22-may-15	c	308	Dinámico Estrategias Constructivas, S.A. de C.V.	Trabajos de cimentación, estructuras y albañilería por remodelación de oficinas de la Dirección de actividades estudiantiles ubicada en planta baja de torre de Rectoría.	$ 947,203.19	Dirección de Actividades Estudiantiles .	22-jun-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Julio de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
377	25-may-15	c	374	QUOPS, S.A. de C.V.	Remodelación de servicios sanitarios para hombres en área sur poniente del Estadio Gaspar Mass, la cual consiste en una redistribución de los mismos. Incluye desmantelamientos y demoliciones; recubrimiento autonivelante polycrete en piso y muros; construcción de muro de block y de zink de aseo; redistribución de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de iluminación:; sustitución de plafón, cajillos y pecheras de tablaroca, de aparatos sanitarios, mamparas y puertas para sanitarios, de extractores, de porcelanato en piso y muros, de ventanas de aluminio y de puerta de entrada; limpieza y retiro de escombro a tiraderos oficiales.	$ 905,644.17	Dirección General de Deportes.	15-abr-15
379	25-may-18	c	376	Guillermo Isaías Medina Rodríguez.	Ampliación de canal pluvial en el exterior del canal 53 ubicado en Campus Mederos con un largo de 22 metros y fabricación de rejilla Irving para el mismo (22M²). Incluye la demolición de carpeta asfáltica, excavación de 1 M de ancho x 0.80 M de profundidad, construcción de canal con concreto de 0.80 M de ancho x 0.70 M de profundidad con muros laterales de 10 cm de espesor, rejilla Irving de 3/16 x 2" y marco con ángulo de 1/8 x 2", limpieza y retiro de escombro.	$ 268,863.64	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	22-jun-15
381	26-may-15	C	378	Ingeniería y Construcción LAM, S.A. de C.V.	Impermeabilización a base de producto IMPAC 5000 afibratado con garantía de 5 años en domo del Gimnasio Cayetano Garza en un área de 2,310 M². Incluye retiro del material existente, uso de andamios, pértigas y elevador hidráulico para trabajar hasta una altura de 12 M., materiales, herramienta, mano de obra y limpieza.	$ 349,687.80	Facultad de Organización Deportiva.	14-abr-15
382	26-may-15	c	379	Constructora CADA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de cableado para la interconexión de transformador a tablero y a edificio de posgrado, además, de transformador a edificio "H", en la Facultad de Ciencias de la Tierra, para la implementación de subestación trifásica de 225 KVA.	$ 730,162.00	Facultad de Ciencias de la Tierra.	16-jun-15
387	26-may-15	c	383	Arte y Servicio de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Suministro y fabricación de 26 Podiums en madera para premiaciones durante Universiada 2015 para primer, segundo y tercer lugar.	$ 96,048.00	Dirección General de Deportes.	14-abr-15
388	26-may-15	C	384	San Pedro Impermeabilizaciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización de domo, losas de azotea y muros en el Gimnasio Luis Eugenio Todd en un área de 2,704 .25M² y con una garantía de 5 años. Incluye limpieza del área y preparación de superficie; impermeabilizante acrílico en domo, azotea de instalaciones de gimnasio y muros de domo; impermeabilización con base integral SIKA-1en losa sobre baños; y sum. e inst. de doble membrana de termofusión en unión de losa de edificio de oficinas con muro de domo.	$ 635,272.39	Dirección General de Deportes.	13-Abr.-15
397	27-may-15	c	393	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Reconstrucción de cancha deportiva en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Incluye el suministro y colocación de 2500 M² de pasto en rollo bermuda y el picado o aeración de cancha, resiembra con mezclade pasto bermuda y RYE GRASS así como la fertilización.	$ 174,000.00	Facultad de Contaduría Pública y Administración.	13-abr-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Julio de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
401	27-may-15	c	397	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Remodelación de servicios sanitarios para hombres en área sur-oriente del Estadio Gaspar Mass, la cual consiste en una redistribución de los mismos y una ampliación de 16.90 M² al área existente. Incluye desmantelamientos y demoliciones; recubrimiento autonivelante polycrete en piso y muros; construcción de cimentación, muros de block, firme, losa y rampas de concreto; redistribución de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de iluminación; sustitución de plafón, cajillos y pecheras de tablaroca, de aparatos sanitarios, mamparas y puertas para sanitarios, de extractores, de porcelanato en piso y muros, de ventanas de aluminio y de puerta de entrada; limpieza y retiro de escombro a tiraderos oficiales.	$ 902,540.35	Dirección General de Deportes.	15-abr-15
406	28-may-15	C	405	César González Elizondo.	Elaboración de la Ingeniería estructural para los proyectos: cimentación nueva para ampliación de gradería en el Estadio Gaspar Mass, ampliación de S.S. en el Estadio Chico Rivera, servicios sanitarios en el Estadio Gaspar Mass, caseta y baños para el parque hundido.	$ 34,262.57	Dirección General de Deportes.	10-Mzo-15
409	28-may-15	c	407	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de Minisplit de 2 toneladas solo frío para cuarto de site en edificio de aulas (planta baja y 2do. Nivel) en la facultad de Ingeniería Civil. Incluye Minisplit de 2 T.R. solo frío, Marca Trane a 220 Volts, instalación electromécanica de equipo, tubería de PVC hidráulica de CED 30 DE 3/4, base metálica para condensador, maniobras de montaje, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcto funcionamiento.	$ 96,917.13	Facultad de Ingeniería Civil.	03-jun-15
417	28-may-15	C	415	Rejas y Derivados, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de portón corredizo de reja deacero de 6.5 M de largo x 2 M de alto para la entrada a el campo de tiro con arco y de 2 puertas abatibles en el polideportivo Tigres, además, el sum. e inst. de reja deacero con puerta abatible para cercar subestación eléctrica en el Estadio Gaspar Mass. Incluye fletes, traslados, cortes, desperdicios, materiales, herramienta, equipo y mano de obra para la instalación.	$ 71,790.00	Dirección General de Deportes.	13-abr-15
425	02-jun-15	c	423	Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V.	Trabajos de demolición, empastados, sum. e inst. de piso y zoclo de porcelanato Modelo Palermo y de azulejo en muros Marca Castel, aplanado de yeso en muros interiores, impermeabilización de azotea con garantía de 2 años, construcción de registros sanitarios y fabricación e instalación de estructuras metálicas, por remodelación de oficinas de la Dirección de actividades estudiantiles en planta baja de Torre de Rectoría.	$ 826,872.59	Dirección de Actividades Estudiantiles .	06-jul-15
435	03-jun-15	C	433	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Reubicación de busto de Gaspar Mass de área verde la explanada del mismo estadio. Incluye el desmonte de busto, demolición de base con recuperación de placa de bronce, construcción de pedestal de 0.80x0.80x1.2M de block en losa de cocreto para la colocación de busto y placa, limpieza y mantenimiento de busto y placa así como el retiro de escombro.	$ 41,242.64	Dirección General de Deportes.	10-jun-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Julio de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
437	05-jun-15	c	435	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de transformador tipo pedestal trifásico Marca Prolec GE de 500 KVA, tipo enfriamento OA, monofásico, relación alta tensión 13,200 VOLTS con 4 derivaciones de 2.5 c/u y 2 abajo del voltaje nominal, conexión delta, en baja tensión 220/127 volts, conexión estrella, en la biblioteca de Ciencias Agropecuarias Incluye: servicio de grúa para maniobras de retiro de transformador existente y colocación de nuevo, servicio de libranza eléctrica y en clave CFE, desconexión, reconexión y apriete de zapatas de lado de baja tensión y el retiro e instalación de codo de 15 KV cal. 1/0 AWG.	$ 356,317.20	Dirección General de Bibliotecas.	12-jun-15
445	08-jun-15	c	443	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Modernización del sistema de iluminación en el Gimnasio de la Facultad de Ciencias Químicas, el cual consiste en el suministro e dinstalación de 36 luminarias de LEDS albeo, sistema de iluminación modular para alto montaje serie ABV1 de 190 watts con 2 módulos Marca General Eléctric.	$ 721,717.20	Facultad de Ciencias Químicas.	14-abr-15
446	08-jun-15	C	444	Elíptica Construcciones, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de cableado UTP, canalización para energía regulada y cableado para 8 salidas eléctricas en las oficinas del Gimnasio Luis E. Todd.	$ 15,320.35	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
449	08-jun-15	c	447	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado Marca Carrier tipo FAN&COIL con capacidad de 3TR, MODELO: FSHN2W3600A/25HBC336A005, de alta eficiencia con calefacción HEAT HUMP y refrigerante 410A para operar a 220V/3F/60HZ, para climatizar oficinas del Director del Depto. Escolar y de archivo. Incluye la desinstalación de ductos y cancelación de salidas del ramal existente;fabricación, instalación y aislamiento de la red de ductos de aire acondicionado; termostato digital programable con guardatermostato e instalación eléctrica; instalación eléctrica de equipo desde el tablero de distribución principal; materiales, traslados y maniobras con grúa para colocación de condensadora en azotea.	$ 98,750.80	Deparatamento Escolar y de Archivo.	22-jun-15
456	10-jun-15	c	454	Ulises Treviño Martínez.	Construcción de firmes de concreto en accesos principales de la Facultad de Ciencias Forestales y en área de transformadores eléctricos. Incluye el sum. e inst. de piso y zoclo cerámico Marca Intercerámic, de instalaciones elécricas, puerta metálica, ventanas de aluminio, construcción de barra de concreto, aplicación de pintura en muros, empastados e impermeabilización en losa de bodega para peletizadora.	$ 549,932.80	Facultad de Ciencias Forestales.	10-jul-15
459	10-jun-15	c	457	SAS del Norte, S.A. de C.V.	Construcción de canal pluvial y fabricación e instalación de rejillas metálicas con un largo de 52 M en lado norte de vialidad los rectores, entre edificiode la DGD y el Parque Hundido de Beisbol. Incluye trazo y nivelación, corte con disco en concreto y/o asfalto, excavaciones, carga y retiro del material a tiraderos oficiales; el canal pluvial se construyó con una sección interior de 25 CM de ancho y una profundidad de variable de 20 CM hasta 75 CM y las rejillas con sección de 30 cm de ancho x 3.05 CM. de largo, fabricadas con ángulo de 1 1/4x 3/16" y solera de 1" x 3/16, con un contramarco de 1 ½" x 3/16".	$ 230,769.72	Dirección General de Deportes.	14-abr-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Julio de 2015

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
466	11-jun-15	C	463	MAG-TOTAL, S.A. de C.V.	Enrollado de 9,000 M² de pasto sintético, estibado en plataformas dentro del Estadio Gaspar Mass, en horario nocturno, traslado de rollos de pasto sintético a Arramberrí, N.L. descarga y estibado de rollos de pasto en Facultad de Agronomía Unidad la Asunción.	$ 495,900.00	Dirección General de Deportes.	16-abr-15
470	11-jun-15	C	468	Rejas y Derivados, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de reja deacero contemporánea modelo 656 en 1.20 y 1.60 M de altura para cercar de 214M. En campo de softbol ubicado en el polideportivo Tigres. Incluye portón abatible de 2 M de largo x 2 M de alto en 2 hojas, postes cimentados, materiales, herramienta y equipo necesario.	$ 91,286.34	Dirección General de Depotes.	14-abr-15
490	17-jun-15	C	489	Miguel Ángel Jímenez Elizondo.	Suministro e instalación para la adecuación de cancel de aluminio y cristal compuesto por dos puertas, fijos laterales, fijos superiores donde incluye: desmonte recortes de aluminio y cristal, bisagras hidráulicas de piso, barras de empuje, 2 pasadores de maroma, así como el reemplazo de cristal, chapa, empaques y sello perímetral con medida de 3.17 x 2.73. trabajorealizado en el Gimnasio de la Facultad de Química.	$ 22,956.40	Facultad de Ciencias Químicas,	14-abr-15