DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
340	04-ago-16	m	373	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Adecuación en servicios sanitarios para mujeres en el Gimnasio Luis Eugenio Todd lado Norte. Incluye, desmantelamientos y demoliciones, acarreos de materiales, sum. y col. De sistema para pisos y muros a base de recumbrimiento autonivelante polycrete SL de 2MM de espesor, construcción de ZINK de aseo y de muros de block, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, recubrimiento de porcelanato en muros, piso y zoclo, sum. e inst. de luminarias, aparatos y accesorios sanitarios, de extractor Marca Ventilthec con ductería, de fluxómetros para sanitarios, de puertas para sanitarios y regaderas en acero esmaltado Marca Sanimodul, puerta de recubrimiento de polímero de alta resistencia y puerta de tipo multipanel, barras de seguridad de acero, pintura, limpieza y retiro de escombro.	$ 936,991.80	Dirección de Deportes.	30-sep-16
378	22-sep-16	m	414	AQUA JAKER, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de lámpara Steriligh Modelo S463RL y de electronivel para tinacos los cuales forman parte del equipo de Ósmosis inversa, en la Facultad de Ciencias Biológicas.	$ 5,046.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	27-sep-16
380	22-sep-16	m	417	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de 3,200 M^2 de pintura vinílica en muros exteriores e insteriores del Gimnasio de la Facultad de Ciencias Químicas, sum. y aplic. de 1.600 M^2 de pintura esmalte en cielo de techo y en estructura metálica cuadriculada hasta una altura de 10M. así como la aplicación de pintura esmalte en los ductos de aire acondicionado.	$ 761,713.54	Facultad de Ciencias Químicas.	20-oct-16
381	22-sep-16	m	418	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para el proyecto de área deportiva de 2 niveles en la Facultad de Físico Matemáticas. Incluye: catálogo de conceptos, plano de distribución de ductos, plano de distribución de equipos en azotea y cálculo	$ 120,350.00	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.	06-oct-16
384	22-sep-16	m	421	AQUA JAKER, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación en el sistema contra incendios instalados en el edificio de Torre de Rectoría. Incluye: Suministro e instalación de gabinete para tablero de bomba eléctrica, instalación eléctrica para contactor de arranque suave y cableado para el control del mismo, reparación de bomba eléctrica, mano de obra, pruebas y arranque de equipo.	$ 25,752.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	28-sep-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
388	23-sep-16	m	425	Alberto González Martínez.	Supervisión externa para la construcción del edificio de Hospital de grandes especies en su Etapa I, incluye: supervisión y seguimiento, coordinación del proyecto, revisión de estimaciones, cierre contractual y entrega.	$ 605,520.00	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.	28-sep-16
393	28-sep-16	m	429	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Rehabilitación del campo de beisbol "Parque Hundido". Incluye: trazo de nuevas medidas, extirpado de pasto existente, nivelación de suelo, aplicación de 5 cms de arcilla roja y aplicación de herbicida esterilizante.	$ 121,191.00	Dirección de Deportes.	28-oct-16
404	04-oct-16	m	441	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para erl proyecto: Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Biología "A" con un área de 855 M^2. Incluye: planos de distribución de ductos, distribución de rejillas de inyección y de retorno, cálculo de distribuición de aire acondicionado; ingeniería de diseño de equipos, de distribuición de termostatos y distribuición eléctrica.	$ 74,385.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	20-oct-16
415	07-oct-16	m	453	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para el proyecto: Construcción de aulas en la Facultad de Enfermería. Incluye: planos de Ingenierías de la distribución de ductos, rejillas, termostatos, cálculo de diseño de equipos de aire acondicionado y de distribuición del aire.	$ 98,397.00	Facultad de Enfermería.	28-oct-16
420	07-oct-16	m	459	ARDASH Constructora, S.A. de C.V.	Trabajos de zarpeo y afine de muros, empastados para nivelación de firme, suministro y colocación de sistema para pisos y muros a base de sistema autonivelante polycrete 5L con 2mm de espesor, suministro y colocación de piso porcelanato marca Castell modelo Venecia en pisos y modelo Génova en muros, suministro y colocación de zoclo, aplicación de pintura; impermeabilización de 134.7 m^2 en loza de azotea con garantía de 5 años a base de sistema prefabricado ; suministro e instalación de aparatos y accesorios sanitarios, así como: puertas para sanitarios con panel lateral, puertas de acceso fabricadas en lámina con recubrimiento de polímero con alta resistencia, puerta tipo louver, fluxómetros, cubierta de granito, espejos, extractor, ventana de aluminio, limpieza gruesa y fina. Trabajos de adecuaciones y mantenimientos en baños de damas en planta alta del Estadio “Chico Rivera”.	$ 803,557.71	Dirección de Deportes.	18-nov-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

TRANSPARENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
424	07-oct-16	m	463	Tachial, S.A. de C.V.	Trabajos de adecuaciones en base de pista para la instalación de tabla de arranque de salto triple y de tabla de arranque de un metro para juveniles en el Estadio Chico Rivera. Incluye el mantenimiento de cajones de aluminio, de tabla opficial y tapas.	$ 81,200.00	Dirección de Deportes.	12-oct-16
428	07-oct-16	m	467	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para el proyecto: "Construcción de aulas y cubículos de Tutorías" en la Preparatoria No. 2. Incluye: catálogo de conceptos, plano de distribución de ductos y planos de azotea.	$ 59,032.40	Preparatoria No. 3	21-oct-16
434	11-oct-16	m	481	Bufette de Obras Servicios y Suministros, S.A. de C.V.	Rehabilitación de trinchera radial para recolección de agua pluvial en la pista de atletismo en el Estadio Chico Rivera, así como la reposición de rejillas Irving galvanizadas y rejillas filtro con el mismo acabado galvanizado dentro de las trincheras existentes, así como el despalme y retiro del material producto del mismo en forma manual así como el corte de tartán existente para recibir y rematar el nuevo producto.	$ 927,228.70	Dirección de Deportes.	08-nov-16
441	13-oct-16	m	473	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de 6019.56 M^2 de pintura vinílica en muros y cielos exteriores de la preparatoria No. 22. Incluye 331.60 M^2 de aplicación de pintura esmalte en barandales; pintado de protecciones y ventanas metálicas, pintado de puertas y portones metálicos; resanes en muros y limpieza final.	$ 555,942.81	Escuela Preparatoria No. 22	18-nov-16
463	14-oct-16	m	506	Martha Liliana Chaire Mattar.	Atención de emergencia para sustituír el suministro de energía eléctrica en la Facultad de Arquitectura debido a la reparación de boquilla para muro. Incluye maniobras para energizar/desenergizar, instalación de sistemas de tierra provisional, excavación y filtrado de aceite dieléctrico, retiro de tapas laterales del compartimiento de baja tensión, pruebas eléctricas y verificación de parámetros de voltaje y corriente.	$ 24,940.00	Facultad de Arquitectura.	18-oct-16